

MAA - Ministerio del Ambiente y Agua
Proyectos IE

PROYECTO: K043 SENAGUA - Agua Potable y Saneamiento Rural

Líder del Proyecto:	Ruales Garces, Luis Sigifredo (luis.ruales@senagua.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mendoza Zambrano, Veronica Cecilia	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	185500000.674.2562	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	10,007,455.77
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/12/2008 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	15/06/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Machado Cisneros, Mónica Patricia	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2020

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

***DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El programa está orientado a atender las necesidades de los servicios básicos de agua potable y saneamiento, en parroquias rurales del País, mediante la capacitación directa asistiendo técnicamente a los gobiernos seccionales y prestadores de servicios, en la creación de modelos de gestión, con la elaboración de estudios y diseños integrales de agua potable y saneamiento, rehabilitación y mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y saneamiento y con la dotación de equipos de laboratorio para análisis físicos, químicos y microbiológicos a los Municipios.

***PRODUCTO / SERVICIO:**

Zonas rurales beneficiados a nivel nacional en diferentes parroquias del país con abastecimiento de agua potable, saneamiento, capacitación a prestadores de servicios básicos, estudios integrales de agua y saneamiento a nivel de factibilidad concluido con sus respectivos pliegos de contratación para la ejecución de las obras, proyectos hidrosanitarios ejecutados y operando (rehabilitaciones, mejoramientos ampliaciones o construcciones nuevas), laboratorios de calidad del agua entregados y operando.

***LINEA BASE:**

"En el Ecuador la Cobertura de agua potable es del 63%; correspondiendo 83% en el área urbana y 39% en el área rural, la cobertura de saneamiento 57%; correspondiendo 53% en el área urbana, 14% en el área rural y 5% tratamiento. Adicionalmente, si bien no existen datos de línea base de educación sanitaria, ambiental e higiene, los datos de malnutrición infantil, están directamente relacionados a las enfermedades de origen hídrico (principalmente diarreas), determinándose que la desnutrición crónica (deficiencia en talla y peso por edad) de niños menores de cinco años es uno de los principales problemas en el Ecuador: 26% de los niños ecuatorianos menores de cinco años y que representan más de 370.000 sufren de desnutrición crónica. Según la ECV 2006, las provincias más afectadas por la desnutrición crónica corresponden a Chimborazo (53%), Bolívar (48%) y Cotopaxi (43%).

***OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:**

Mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de la adopción de nuevos hábitos y prácticas sanitarias, así como brindar acceso a agua potable y saneamiento adecuado.

***OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:**

1. Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través de educación continua (capacitación).
2. Lograr la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores comunitarios de servicios de agua y saneamiento.
3. Lograr que la población rural disponga de agua potable para consumo humano, a nivel domiciliario, incrementando los niveles de cobertura.
4. Mejorar los sistemas de disposición de excretas y aguas residuales mediante la introducción de soluciones y tecnología apropiada.

Beneficios Cualitativos


- *Mejora los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través de educación continua.
- *Logra una gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores comunitarios de servicios de agua y saneamiento.
- *Logra que la población rural disponga de agua potable para consumo humano, a nivel domiciliario incrementando los niveles de cobertura.

Beneficios Cualitativos
*Mejora los sistemas de disposición de excretas y aguas residuales mediante la introducción de soluciones apropiadas.
Tipo de Beneficiario
1'002557 habitantes de las zonas rurales beneficiados a nivel nacional en diferentes parroquias del país. 133 prestadores de servicios básicos en cabeceras parroquiales, capacitados a nivel rural.
Restricciones
TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 4 años
COSTO: Hasta la presente fecha se ha invertido un monto Total de USD \$ 39'553.145,61
ALCANCE: Lo propuesto en el Programa 1.-Fortalecimiento de las capacidades sectoriales 2.- Estudios y diseños integrales de sistemas de Agua Potable y Saneamiento 3.-Construcción de infra-estructura Hidrosanitaria, 4.-Mejoramiento de la calidad de Agua
RECURSOS: El monto inicial que se previó para el Programa es de UDS \$ 81'775.000,00, de los cuales se han invertido USD \$ 39'553.145,61, pero no para cumplir con los objetivos propuestos sino para cumplir con otros menesteres. Además en recursos de personal ha sido insuficiente la asignación de personal técnico y presupuestaria especialmente para las provincias más necesitadas

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 88.53 %
 Fecha de Inicio: 01/12/2008 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	96 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2020 En el POA 2020 aprobado por el Ministerio de Finanzas por un monto de USD \$ 934.566.00, constan las dos consultorías cuyos contratos se suscribieron en el mes de diciembre del 2019, en aplicación al "Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de Fondos entre la Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P."</p> <p>."Evaluación y diagnóstico de los Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales", ."Elaboración de planes de acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento"</p> <p>Los anticipos no se han entregado en el mes de abril del presente año, pese al haber obtenido los nuevos avales No. 13 y 14, y las partidas presupuestarias Nos. 193,194, 195 y 196. Con estos</p>	Ruales Garces, Luis Sigifredo	06/05/2020 - 04:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>documentos se ha solicitado a la CGAF que autorice a la CGJ realice los contratos modificatorios, hasta el 5 de mayo ya se encuentran listos para su legalización por las partes. Cabe señalar que ante pedido de la CGPyGE y por motivos de la fusión entre MAE y SENAGUA, con fecha 30 de abril se solicitó la anulación de avales, certificaciones y reforma en menos de los recursos. Sin embargo, al existir una ampliación de plazo de la fusión con nuevo Decreto Presidencial del 1 de mayo, se ha solicitado con fecha 5 de mayo dejar insubsistente la anulación de los avales y certificaciones y seguir con el proceso para la entrega de los anticipos correspondientes.</p> <p>Además, con los valores aprobados por el Ministerio de Finanzas, se ha considerado liquidar 4 contratos de arrastre (MIDUVI) en el año 2020. Sin embargo, de los cual al tener otra partida a la original de los contratos, se verá legalmente la forma de hacerlo, por lo que se han reprogramado realizar en otros meses. Se adjunta el POA Reformado-corte 30 abril (Ejecutar mayo 2020). ANEXO BB2. Se anexa además el Informe Actual del Riesgo. ANEXO BB3.</p> <p>MARZO 2020 En el POA 2020 aprobado por el Ministerio de Finanzas por un monto de USD \$ 934.566.00, constan las dos consultorías cuyos contratos se suscribieron en el mes de diciembre del 2019, en aplicación al "Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de Fondos entre la Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P." ."Evaluación y diagnóstico de los Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales", por un monto de USD. 549.000,00 + IVA, y un plazo de 270 días calendario, con la Consultora MACROCONSULT. ."Elaboración de planes de acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento", por un monto de USD. 235.000,00 + IVA, un plazo de ejecución de 240 días, con el Consorcio IFGAM. Los anticipos no se han entregado en marzo del presente año, pese al haber obtenido los Avales y Partidas presupuestarias con la reforma aprobada por parte del MF de la reforma planteada. Los avales 11 y 12 y las certificaciones emitidas tienen un error de correspondencia entre cada contrato y su valor. Se ha reiniciado la obtención de nuevos avales, a la fecha se ha solicitado la anulación de los avales 11 y 12. Los recursos transferidos por el Banco de Desarrollo están depositados en la cuenta DN aperturada en el Banco Central. Además, con los valores aprobados por el Ministerio de Finanzas, se ha considerado liquidar 3 contratos de arrastre en el año 2020. (MIDUVI), sin embargo de los cual al tener otra partida a la original de los contratos, se verá legalmente cual es la forma de hacerlo, por lo que se han reprogramado realizar en el mes de mayo. Se adjunta el POA Reformado-corte 31 Marzo (Ejecutar abril 2020) - ANEXO AA9. Se anexa además el Informe Actual del Riesgo. ANEXO BB1.</p>		
<p>FEBRERO 2020 En el POA 2020 aprobado por el Ministerio de Finanzas por un monto de USD \$ 934.566.00, constan las dos consultorías cuyos contratos se suscribieron en el mes de diciembre del 2019, en aplicación al "Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de Fondos entre la Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P." ."Evaluación y diagnóstico de los Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales", por un monto de USD. 549.000,00 + IVA, y un plazo de 270 días calendario, con la Consultora MACROCONSULT. ."Elaboración de planes de acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento", por un monto de USD. 235.000,00 + IVA, un plazo de ejecución de 240 días, con el Consorcio IFGAM. Los anticipos no se han entregado en febrero del presente año, en vista de la falta de aprobación por parte del MF de la reforma planteada. Estos anticipos se entregarán en el mes de marzo 2020. Se ha aperturado la cuenta DN en donde están depositados los recursos transferidos por el Banco de Desarrollo.</p> <p>Además, con los valores aprobados por el Ministerio de Finanzas, se ha considerado liquidar 3 contratos de arrastre en el año 2020. (MIDUVI), sin embargo de los cual al tener otra partida a la original de los contratos, se verá legalmente cual es la forma de hacerlo, por lo que se han reprogramado realizar en el mes de mayo.</p> <p>Se adjunta el POA Reformado (Partidas solicitadas por CGPYGE). ANEXO AA7. Se anexa además el Informe Actual del Riesgo. ANEXO AA8.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>02/03/2020 - 05:03 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2020 En el POA 2020 aprobado por el Ministerio de Finanzas por un monto de USD \$ 934.566.00, constan las dos consultorías cuyos contratos se suscribieron en el mes de diciembre del 2019, en aplicación al "Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de Fondos entre la Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P." ."Evaluación y diagnóstico de los Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales", por un monto de USD. 549.000,00 + IVA, y un plazo de 270 días calendario, con la Consultora MACROCONSULT. ."Elaboración de planes de acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento", por un monto de USD. 235.000,00 + IVA, un plazo de ejecución de 240 días, con el Consorcio IFGAM. Los anticipos se prevén entregar en febrero del siguiente año.</p> <p>Además, con los valores aprobados por el Ministerio de Finanzas, se ha considerado liquidar 3 contratos de arrastre en el año 2020. (MIDUVI). Se ha solicitado la reforma correspondiente para asignar los recursos en la estructura presupuestaria necesaria para el pago de los anticipos, con la cual se deben realizar contratos modificatorios con respecto a la partida de los mismos de las consultorías. Se ha solicitado al MF la apertura de la cuenta DN para que sean depositados los recursos por parte del Banco de Desarrollo, para la ejecución de las consultorías.</p> <p>Se adjunta el POA Reformado (Partidas solicitadas por CGPYGE). ANEXO AA5. Se anexa además el Informe Actual del Riesgo. ANEXO AA6.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>04/02/2020 - 03:17 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019 El 23 de abril de 2018 se suscribió el "Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de Fondos entre la Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P." cuyo objeto es transferir a la SENAGUA el valor de DOS MILLONES CON 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.000.000,00), para: a) Mejorar el proceso de revisión y aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento realizado por la SENAGUA, b) Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), SENAGUA y ARCA en elaboración e implementación de planes de mejora y aplicación de tarifas, c) Fortalecer las capacidades de los GADM, JAAPyS y la SENAGUA en asegurar la sostenibilidad de los sistemas para la fase de operación y mantenimiento; y un plazo de treinta (30) meses, contados a partir de la entrega del primer desembolso. Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, se han contratado las dos consultorías: ."Evaluación y diagnóstico de los Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales", por un monto de USD. 549.000,00 + IVA, y un plazo de 270 días calendario, con la Consultora MACROCONSULT. ."Elaboración de planes de acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento", por un monto de USD. 235.000,00 + IVA, un plazo de ejecución de 240 días, con el Consorcio IFGAM. Los anticipos se prevé entregar en febrero del siguiente año. Así mismo se ha preparado el POA 2020 provisional, por un monto de USD \$ 934.566.00 en donde constan estos valores y el IVA; además se ha considerado liquidar 5 contratos de arrastre en el año 2020. (MIDUVI).</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>26/12/2019 - 03:42 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019 El 23 de abril de 2018 se suscribió el "Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de Fondos entre la Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P." cuyo objeto es transferir a la SENAGUA el valor de DOS MILLONES CON 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.000.000,00), para: a) Mejorar el proceso de revisión y aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento realizado por la SENAGUA, b) Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), SENAGUA y ARCA en elaboración e implementación de planes de mejora y aplicación de tarifas, c) Fortalecer las capacidades de los GADM, JAAPyS y la SENAGUA en asegurar la sostenibilidad de los sistemas para la fase de operación y mantenimiento; y un plazo de treinta (30) meses, contados a partir de la entrega del primer desembolso. Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, se han contratado las dos consultorías: ."Evaluación y diagnóstico de los Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales", por un monto de USD. 549.000,00 + IVA, y un plazo de 270 días calendario, con la Consultora MACROCONSULT.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>26/12/2019 - 03:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>."Elaboración de planes de acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento", por un monto de USD. 235.000,00 + IVA, un plazo de ejecución de 240 días, con el Consorcio IFGAM. Los anticipos se prevé entregar en febrero del siguiente año. Así mismo se ha preparado el POA 2020 provisional, por un monto de USD \$ 934.566.00 en donde constan estos valores y el IVA; además se ha considerado liquidar 5 contratos de arrastre en el año 2020. (MIDUVI).</p>		
<p>RESUMEN ENERO-NOVIEMBRE 2019 El 23 de abril de 2018 se suscribió el "Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de Fondos entre la Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P." cuyo objeto es transferir a la SENAGUA el valor de DOS MILLONES CON 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.000.000,00), para: a) Mejorar el proceso de revisión y aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento realizado por la SENAGUA, b) Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), SENAGUA y ARCA en elaboración e implementación de planes de mejora y aplicación de tarifas, c) Fortalecer las capacidades de los GADM, JAAPyS y la SENAGUA en asegurar la sostenibilidad de los sistemas para la fase de operación y mantenimiento; y un plazo de treinta (30) meses, contados a partir de la entrega del primer desembolso. Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, se ha considerado la contratación de las siguientes consultorías: ."Evaluación y diagnóstico de los Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales", por un monto de USD. 585.418,08 + IVA (USD. 70.250,17), y un plazo de 270 días calendario. ."Elaboración de planes de acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento", por un monto de USD. 237.000,00 + IVA (USD. 28.440,00), y un plazo de ejecución de 240 días. La SAPYS solicitó a la CGPE, realizar el trámite pertinente para la obtención de certificaciones plurianuales para la contratación de dos consultorías.</p> <p>El Secretario del Agua, Subrogante, solicitó al Presidente del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, la aprobación para gestionar certificaciones plurianuales de los proyectos. El Presidente del GSRN, Hábitat e Infraestructura, aprobó la solicitud realizada por la Secretaría. El Secretario del Agua, solicitó a SENPLADES, la aprobación de las certificaciones plurianuales. La Subsecretaría de Inversión Pública, Subrogante, de la SENPLADES, comunicó al MF, la No Objeción para la emisión de las certificaciones. La cuenta para el depósito es la CC No. 1127549 "CCU SENAGUA/BDE-PROSANEAMIENTO-DN", a la cual se transferirá los recursos provenientes del BDE. La DF remitió a la CGPE la Certificación plurianual año 2020 Nro. 100, 101, 102, 103. Se solicitó el trámite de los avales y certificaciones para el año 2019, que fueron emitidas por la DF con Nros. 664, 665, 666, 667. El 17 de octubre del presente año, se realizó la publicación de los procedimientos de contratación: "EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 22 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES" y "ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO", en la página web de la Secretaría del Agua: www.agua.gob.ec, página web de la Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA: www.regulacionagua.gob.ec, página web del Banco de Desarrollo del Ecuador - BdE: www.bde.fin.ec. Se solicitó la transferencia de recursos al Banco de Desarrollo por USD 822.418,08. (Octubre 2019). De acuerdo al cronograma se espera suscribir los contratos hasta el 12 de diciembre del 2019.</p> <p>RESUMEN DICIEMBRE 2018 1.- Proceso de Liquidación en la Dirección Financiera. Remitido el 11 de diciembre del 2018. 2.- Se ha remitido la información para la reducción del presupuesto del programa del año 2018, de tal manera que se tiene un codificado de USD \$ 282.214.16, valor con el cual se ha realizado el POA de diciembre del 2018. 3.- Matriz de Seguimiento Diciembre del 2018. ANEXO Z9.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>09/12/2019 - 04:02 PM</p>
<p>RESUMEN NOVIEMBRE 2018 1.- Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, el consultor para el pago de intereses del anticipo no devengado, lo que ya ha realizado. Se tiene certificaciones presupuestarias. Se está completando el expediente para liquidar el contrato en el mes de diciembre del 2018.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>04/12/2018 - 11:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Se ha remitido la información para la reducción del presupuesto del programa del año 2018, de tal manera que se tiene un codificado de USD \$ 282.214.16, valor con el cual se ha realizado el POA de diciembre del 2018.</p> <p>3.- POA Programado para DICIEMBRE 2018. ANEXO Z7.</p> <p>4.- Matriz de Seguimiento NOVIEMBRE 2018. ANEXO Z8</p>		
<p>RESUMEN OCTUBRE 2018</p> <p>1.- Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, se ha realizado gestiones con el consultor para el pago de intereses del anticipo no devengado, una vez que ha realizado el depósito se ha solicitado a la DF la liquidación del contrato. 180927.</p> <p>2.- Se ha remitido la información para la reducción del presupuesto del programa del año 2018.</p> <p>3.- POA Programado para NOVIEMBRE 2018. ANEXO Z5.</p> <p>4.- Matriz de Seguimiento OCTUBRE DEL 2018. ANEXO Z6</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>05/11/2018 - 02:46 PM</p>
<p>RESUMEN SEPTIEMBRE 2018</p> <p>1.- Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, se ha realizado gestiones con el consultor para el pago de intereses del anticipo no devengado, una vez que ha realizado el depósito se ha solicitado a la DF la liquidación del contrato. 180927</p> <p>2.- Otros contratos se han enviado a la UAT para su análisis y posterior envío a la Dirección Financiera para la liquidación respectiva.</p> <p>3.- POA Programado para OCTUBRE 2018. ANEXO Z4.</p> <p>4.- Matriz de Seguimiento SEPTIEMBRE DEL 2018, tiene un porcentaje de 0% en vista que no se programó ningún pago en este mes.</p> <p>5.- El nuevo monto del POA 2018 es de USD\$ 470.056.66. Se ha realizado una devolución de asignación al MF.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>04/10/2018 - 02:31 PM</p>
<p>RESUMEN AGOSTO 2018</p> <p>1.- Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, se ha realizado gestiones con el consultor para el pago de intereses del anticipo no devengado, una vez que exista el depósito se realizará la liquidación (TRES OFICIOS).</p> <p>2.- Otros contratos se han enviado a la UAT para su análisis y posterior envío a la Dirección Financiera para la liquidación respectiva.</p> <p>3.- POA Programado para SEPTIEMBRE 2018. ANEXO Z1.</p> <p>4.- Matriz de Seguimiento AGOSTO 2018. ANEXO Z2.</p> <p>5.- Se ha realizado la Postulación para el año 2019. Z3.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>05/09/2018 - 11:33 AM</p>
<p>RESUMEN JULIO 2018</p> <p>1.- Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, se ha realizado gestiones con el consultor para el pago de intereses del anticipo no devengado, una vez que exista el depósito se realizará la liquidación (DOS OFICIOS).</p> <p>2.- Otros contratos se han enviado a la UAT para su análisis y posterior envío a la Dirección Financiera para la liquidación respectiva.</p> <p>3.- POA Programado para AGOSTO 2018. ANEXO Y8.</p> <p>4.- Matriz de Seguimiento JULIO 2018. ANEXO Y9.</p> <p>5.- Se ha realizado el Plan de Acción para el III Trimestre, coordinado con las Direcciones de la SAPYS, Técnicos responsables y DH.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>15/08/2018 - 05:41 PM</p>
<p>RESUMEN JUNIO 2018</p> <p>1.- Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, se ha realizado gestiones con el consultor para el pago de intereses del anticipo no devengado, una vez que exista el depósito se realizará la liquidación (DOS OFICIOS).</p> <p>2.- Otros contratos se han enviado a la UAT para su análisis y posterior envío a la Dirección Financiera para la liquidación respectiva.</p> <p>3.- POA Programado para JULIO 2018. ANEXO Y6.</p> <p>4.- Matriz de Seguimiento JUNIO 2018. ANEXO Y7.</p> <p>5.- Se ha solicitado al Consejo Sectorial el incremento de espacio presupuestario para la ejecución del Convenio suscrito entre el Banco de Desarrollo, ARCA y SENAGUA. SIN RESPUESTA HASTA LA FECHA.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>29/06/2018 - 12:07 PM</p>
<p>RESUMEN MAYO 2018</p> <p>1.- Se han liquidado Dos (2) contratos: (1) Estudios y Diseños Definitivos para la PTAR de Chalguyacu-Juncal- Ing. Gonzalo Pizarro; y, (2) Fortalecimiento de la gestión Municipal de Archidona, Tena y Arosemena Tola- Ec. Carbonell. Para la liquidación del contrato: Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, se ha realizado gestiones con el consultor para el pago de intereses del anticipo no devengado, una vez que exista el depósito se realizará la liquidación.</p> <p>2.- Otros contratos se han enviado a la UAT para su análisis y posterior envío a la Dirección Financiera para la liquidación respectiva.</p> <p>3.- POA Programado para JUNIO 2018. ANEXO Y4.</p> <p>4.- Matriz de Seguimiento MAYO 2018. ANEXO Y5.</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.- Se ha solicitado al Consejo Sectorial el incremento de espacio presupuestario para la ejecución del Convenio suscrito entre el Banco de Desarrollo, ARCA y SENAGUA.</p>		
<p>RESUMEN ABRIL 2018 1.- Se ha INSISTIDO a la Dirección Financiera la Liquidación de Tres (3) contratos cuyas solicitudes han sido enviadas en enero y febrero del 2018: (1) Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, (2) Estudios y Diseños Definitivos para la PTAR de Changuayacu-Juncal- Ing. Gonzalo Pizarro; y, (3) Fortalecimiento de la gestión Municipal de Archidona, Tena y Arosemena Tola- Ec. Carbonell. . Se han aprobado las certificaciones 998 de los tres referidos contratos. 2.- Se ha liquidado el contrato de la DH Guayas Diagnóstico del sistema de agua potable existente y estudios definitivos de los sistemas de AP Y AS con participación social, para la comunidad de la Palma, parroquia Salinas, con el Ing. Ramiro Morillo, por un valor de USD \$ 29750,31. 3.- POA Programado para mayo 2018. ANEXO Y2. 4.- Matriz de Seguimiento Abril del 2018. ANEXO Y3.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>07/05/2018 - 10:09 AM</p>
<p>RESUMEN MARZO 2018 1.- Se ha INSISTIDO a la Dirección Financiera la Liquidación de Tres (3) contratos cuyas solicitudes han sido enviadas en enero y febrero del 2018: (1) Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, (2) Estudios y Diseños Definitivos para la PTAR de Changuayacu-Juncal- Ing. Gonzalo Pizarro; y, (3) Fortalecimiento de la gestión Municipal de Archidona, tena y Arosemena Tola- Ec. Carbonell. 2.- Se ha obtenido la Certificación de Disponibilidad de Fondos para la suscripción del nuevo Convenio con el Banco de Desarrollo- ANEXO X8. 3.- POA Programado para abril 2018. ANEXO X9. 4.- Matriz de Seguimiento Marzo del 2018. ANEXO Y1.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>03/04/2018 - 02:13 PM</p>
<p>RESUMEN FEBRERO 2018 1.- Se ha solicitado a la Dirección Financiera la Liquidación de Tres (3) contratos en este mes: (1) Estudios para los sistemas de AP de Puerto Ayora y Villamil, Galápagos-Consulambiente, (2) Estudios y Diseños Definitivos para la PTAR de Changuayacu-Juncal- Ing. Gonzalo Pizarro; y, (3) Fortalecimiento de la gestión Municipal de Archidona, tena y Arosemena Tola- Ec. Carbonell. ANEXO X4. 2.- Se ha realizado el Plan de Acción para la liquidación de los contratos para el I Trimestre del 2018. ANEXO X5. 3.- POA Programado para marzo del 2018. ANEXO X6. 4.- Matriz de Seguimiento Febrero del 2018. ANEXO X7. 5. Trámite para reprogramación de Hitos, metas, riesgos, inversiones en GPR. Actualización del Proyecto.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>27/02/2018 - 03:13 PM</p>
<p>RESUMEN ENERO 2018 1.- Se ha realizado el POA 2018, considerando todos los contratos que no se pudieron liquidar en el año 2017, en coordinación con las DH de Esmeraldas, Guayas y Mira. También con los responsables de liquidación de las Direcciones de Fortalecimiento y Política. La asignación para el presente año es de USD \$ 740.803.84. ANEXO X1. 2.- En vista que los recursos fueran asignados por parte del MF a una cuenta diferente a la del proyecto, se planteó la respectiva reforma, la misma que ya han sido aprobada por el MF con la respectiva estructura presupuestaria. Reporte eSIGEF. ANEXO X2. 3.- Se ha solicitado mediante memorando circular a todos los responsables de la liquidación de los contratos, reiniciar con los trámites que correspondan. ANEXO X3</p>		
<p>RESUMEN DICIEMBRE 2017 1.- Se han enviado varios expedientes a la Unidad Administrativa Temporal. 2.- Acta de Terminación de toda obligación sobre el contrato de Arosemena Tola, Archidona, Tena suscrita y orden de pago. 3.- Pertinencia de Pago de Reajustes de Precios para Pesillo Imbabura. En Coordinación Jurídica. 4.- Se han liquidado en el presente año 6 contratos de los 20 previstos. 5.- Se han descertificado y devuelto fondos. Ante solicitud de la CGPE. 6.- Matriz de seguimiento diciembre 2017. ANEXO W9</p>		
<p>RESUMEN NOVIEMBRE 2017 1.- Se han enviado varios expedientes a la Unidad Administrativa Temporal. 2. Acta de Terminación de toda obligación sobre el contrato de Arosemena Tola, Archidona, Tena suscrita 3.- Orden de pago en la Dirección Financiera. Pesillo Imbabura. 4. POA para diciembre 2017 con reformas y devoluciones incluidas. W7 5.- Matriz de seguimiento noviembre 2017. ANEXO W8.</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>27/11/2017 - 04:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>RESUMEN OCTUBRE 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> - Se han enviado varios expedientes a la Unidad Administrativa Temporal. - Memorando sobre los expedientes de los contratos de Arosemena Tola, Archidona, Tena. Pesillo Imbabura. Matriz de Seguimiento de cada contrato. W3 - Matriz de devolución de recursos a no usar en el año 2017. Ante solicitud de la CGPE. W4 - POA para noviembre 2017 con reformas incluidas. W5 - Matriz de seguimiento octubre 2017. ANEXO W6. <p>RESUMEN SEPTIEMBRE 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> - La PGE, para la suscripción del Acta de Acuerdo Total a suscribirse entre la SENAGUA y la Eco. Yolanda Carbonell, para la liquidación de Contrato N° SAPSyRS-LC-017-2010 "Consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", se ha remitido el oficio No. , se ha remitido la información solicitada por el Procurador Síndico de esa Institución, esto es Informe Técnico, Certificación Presupuestaria, Estado Económico e Informes Jurídicos actualizado - Se han anulado los avales para Pesillo, y se han solicitado los nuevos avales con las nuevas partidas y denominaciones exactas. En trámite. - POA actualizado y planificado para la ejecución del mes de octubre del 2017. Anexo N° V9. - Con fecha 11 de septiembre se ha remitido la Matriz de Postulación para el año 2018. Anexo W1. - Se adjunta la Matriz de Seguimiento de las acciones realizadas en el mes de septiembre.W2. - Se espera que este mes ya funcione la Unidad Administrativa Temporal, para agilizar la liquidación de los contratos. <p>RESUMEN AGOSTO 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> - La PGE, para la suscripción del Acta de Acuerdo Total a suscribirse entre la SENAGUA y la Eco. Yolanda Carbonell, para la liquidación de Contrato N° SAPSyRS-LC-017-2010 "Consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", ha solicitado Informe Técnico, Certificación Presupuestaria y Estado Económico actualizadas. Se está remitiendo la documentación por parte de la CGJ. - La reforma planteada y aprobada por la Coordinación de Planificación, mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2017-0222-M, del 24 de abril del 2017, ha sido aprobada el 14 de agosto del 2017. Anexo No. V6. - POA actualizado y planificado para la ejecución del mes de septiembre del 2017. Anexo N° V7. - Con fecha 14 de agosto del 2017 se conforma la Unidad Administrativa Temporal, que facilitará la liquidación de los contratos. Anexo No. V8. - La reprogramación de hitos y metas se realizarán una vez que la Unidad Administrativa Temporal presente el primer informe de evaluación del Estado de Situación de los contratos a liquidar. 	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>06/11/2017 - 09:59 AM</p>
<p>RESUMEN JULIO 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> - En respuesta al Oficio No. 304 del 31 de mayo del 2017, remitido por el Centro de Mediación de la PGE, con el Acta de Acuerdo Total a suscribirse entre la SENAGUA y la Eco. Yolanda Carbonell, para la liquidación de Contrato N° SAPSyRS-LC-017-2010 "Consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", está para la firma del Secretario del Agua la solicitud al Procurador General del Estado la autorización respectiva. Trámite que se encuentra en el Despacho. - La reforma planteada y aprobada por la Coordinación de Planificación, mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2017-0222-M, del 24 de abril del 2017, todavía no ha sido aprobada por el Ministerio de Finanzas. Esta reforma habilitará varios pagos que se encuentran en trámite. - POA actualizado y planificado para la ejecución del mes de agosto del 2017. Anexo N° V4. - El 13 de julio se llevó a efecto una reunión de evaluación en la SAPYS, para verificar los avances de cada contrato, con el apoyo de los responsables de las DH. Anexo N°. V5 - Todavía no se conforma la Comisión de Alto Nivel para solucionar los problemas de cada contrato. - La reprogramación de hitos y metas se realizarán una vez que se haya conformado la comisión y aprobada la reforma planteada al MF. <p>RESUMEN JUNIO 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> - La Procuraduría General del Estado, a través del Director Nacional de Mediación, mediante Oficio No. 304 del 31 de mayo del 2017, remite el proyecto de Acta de Acuerdo Total a suscribirse entre la SENAGUA y la Eco. Yolanda Carbonell, para la liquidación de Contrato N° SAPSyRS-LC-017-2010 "Consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona". En el mismo oficio, menciona que la máxima autoridad deberá solicitar al Procurador General del 	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>27/07/2017 - 02:12 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Estado la autorización respectiva. Trámite que se encuentra en la Coordinación General Jurídica. Anexo N° U9.</p> <p>2.- La reforma planteada y aprobada por la Coordinación de Planificación, mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2017-0222-M, del 24 de abril del 2017, todavía no ha sido aprobada por el Ministerio de Finanzas. Esta reforma habilitará varios pagos que se encuentran en trámite.</p> <p>3.- POA Julio 2017 actualizado y planificado para la ejecución del mes de julio del 2017. Anexo N° V1.</p> <p>4.-Se ha remitido el insisto para las observaciones que hace la Dirección Financiera sobre el pago de los reajustes del Proyecto "Estudios para reformular el proyecto regional de agua potable Pesillo Imbabura"- ACP, Consultoría Técnica Cía. Ltda.</p> <p>5.- El 19 de junio del 2017, se llevo a efecto una reunión con la Dirección de Planificación, con video conferencia con los responsables de la liquidación de contratos de las DH Esmeraldas, DH Mira y DH Guayas, como resultado de la cual se tienen hicieron compromisos que agilicen la liquidación de los contratos. Anexo N°. V2</p> <p>6. Se han realizado las matrices del Estado de Situación de los contratos a liquidar y el Plan de Acción del año 2017. Anexo V3.</p>		
<p>RESUMEN MAYO 2017</p> <p>1.- Se ha remitido a la Procuraduría General del Estado, los informes Técnico y Legal, conjuntamente con la certificación de fondos emitida por la Dirección Financiera, para que se continúe con el trámite de autorización y suscripción del Acta de Mediación y posterior liquidación del Contrato N° SAPSyRS-LC-017-2010 "Consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona". N° Anexo N° U5.</p> <p>2.- Mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2017-0222-M, DEL 24 DE ABRIL DEL 2017, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, autoriza la reforma presupuestaria y estructura presupuestaria solicitada mediante Memorando No. SENAGUA-SAPYS.2-2017-0437-M de fecha 21 de abril de 2017, la misma que agilizará la liquidación de los diferentes contratos de arrastre transferidos desde MIDUVI. N° Anexo N° U6</p> <p>3.- POA Mayo 2017 actualizado y planificado para la ejecución del mes de junio del 2017. N° Anexo N° U7.</p> <p>4.-Se envió la documentación del Proyecto "Estudios para reformular el proyecto regional de agua potable Pesillo Imbabura"- ACP, Consultoría Técnica Cía. Ltda., a la Dirección Financiera para la cancelación de los reajustes de precios.</p> <p>5.- CUR de pago final para cancelar los valores del EIA del Proyecto Camarones, al Ing. Pericles Cañizares. Anexo N°U8</p>	<p>Ruales Garces, Luis Sigifredo</p>	<p>01/06/2017 - 12:04 PM</p>
<p>RESUMEN ABRIL 2017</p> <p>1.-Elaboración de Matriz Consolidada con información del Estado de cada uno, y resumen de la documentación existente de estos proyectos de arrastre, 3 informe del Estado de los documentos habilitantes de la DH Esmeraldas, Guayas y Mira.</p> <p>2.-Elaboración del POA 2017 actualizado y certificar y avalado por la Dirección Financiera para solicitar Certificación Presupuestaria y pago de los Contratos de arrastre N° Anexo T9</p> <p>3.-Reunión con autoridades para definir procedimientos sugeridos para el cierre y liquidación de los Contratos de arrastre. N° Anexo U1</p> <p>4.-La Dirección de Políticas solicitó a los Técnicos Liquidadores de Contratos de arrastre, que insista al MIDUVI, sobre pedido de información de los contratos. Anexos N°s U2 ,U3.</p> <p>5.-Se nombró delegación para realizar el Acta de Recepción Única con Memorando N° SENAGUA-DFDSAPS.2-2017-0129-M, luego de que se realice una reunión con Jurídico, Administrador del Contrato, Financiero y Subsecretario para llegar a un acuerdo para liquidación de multas.</p> <p>6.-Se ejecutó la Matriz de los contratos de arrastre impagos tanto del PAPySR como de los demás programas cuyos contratos también son de arrastre y están impagos. Anexo N° U4</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>28/04/2017 - 02:28 PM</p>
<p>RESUMEN MARZO 2017</p> <p>1.-Se asoció Hito a un Problema y se creó una nueva acción, para proceder a solventar los retrasos en los pagos de los contratos de arrastre.</p> <p>2.-Se subieron todos los archivos anexos requeridos de los indicadores que se tuvieron previstos en el 2016.</p> <p>3.-Despues de reuniones mantenidas con funcionarios de Dirección Financiera y Planificación, se resolvió elaborar la Matriz de Documentación de pagos, para recabar con que documentos cuenta cada uno de los contratos de arrastre, para lo cual se envió a las DH Esmeraldas, Guayas y Mira. Anexo T5</p> <p>4.-Se solicitaron actualización de Certificación y Reforma Presupuestaria, para el Contrato "Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de agua potable y saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", de la Ec. Carbonell. Anexo T6</p> <p>5.-Para el contrato de CONSULAMBIENTE, se solicitó a Dirección Financiera el informe económico y Partida Presupuestaria para así poder elaborar la liquidación y acta final.</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>28/04/2017 - 02:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6.- Después de reuniones mantenidas con funcionarios de Dirección Financiera y Planificación, se resolvió elaborar la Matriz de Acciones, para recabar que acciones se están realizando para resolver los problemas que tiene cada uno de los contratos de arrastre, para lo cual se envió a las DH Esmeraldas, Guayas y Mira, para que puedan llenar este requerimiento. Anexo T7</p> <p>7.- Después de reuniones mantenidas con funcionarios de Dirección Financiera y Planificación, se resolvió elaborar la Matriz de Contratos , con nombre y RUC, Objeto de cada uno de los contratos de arrastre, para lo cual se envió a las DH Esmeraldas, Guayas y Mira, para que puedan llenar este requerimiento, con el afán de enviar a la Dirección Financiera y solicitar el Item Presupuestario/Partida Presupuestaria. Anexo T8</p>		
<p>RESUMEN FEBRERO 2017</p> <p>1.En el "Proyecto Diseños y Estudios de Alcantarillado Sanitario de Camarones" de la DH Esmeraldas , con la finalidad de proceder al pago del monto pendiente, se solicitó una Modificatoria Presupuestaria para el pago del Estudio Ambiental, esta modificatoria fue aprobada con Memorando N° SENAGUA-CGEP.3-2017-0122-M, de fecha 24 de febrero del 2017.ANEXO T4</p> <p>2.En el proyecto "Fiscalización de obras de Alcantarillado de Tulcán, era menester un criterio jurídico para avalar los plazos, el mismo que ya fue remitido a esta Dirección.</p> <p>3.En el proyecto "Fiscalización de obras de infraestructura Sanitaria en los Cantones : Mira, Pimampiro y Urcuqui, se logró reunir toda la documentación por lo que su expediente fue ingresado al departamento financiero , una vez que el POA 2017 , fue aprobado.</p> <p>4.En la Consultoría para realizar la ejecución de Estudios y Diseños Definitivos del tratamiento de aguas servidas para las poblaciones del Juncal, y Chalguayacu, cantones de Ibarra y Pimampiro, se procederá a liquidar el contrato una vez que el contratista canceló el monto adeudado.</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>09/03/2017 - 09:47 AM</p>
<p>RESUMEN EJECUTIVO ENERO DE 2017.</p> <p>1.- Se realizó la elaboración del Plan Operativo Anual del programa Agua Potable y Saneamiento Rural, para su posterior remisión a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. ANEXO No. S6.</p> <p>2.- Se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la reforma presupuestaria del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural y creación de la estructura presupuestaria para el Programa 21- Proyecto 124. ANEXO No. S7.</p> <p>3.- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, aprobó la reforma presupuestaria del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural, solicitada por la SAPyS. ANEXO No. S8.</p> <p>4.- Se remitió un alcance a la reforma presupuestaria del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural y creación de la estructura presupuestaria para el Programa 21 - Proyecto 124. ANEXO No. S9.</p> <p>5.- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, aprobó la reforma presupuestaria del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural, solicitada por la SAPyS, mediante un alcance. ANEXO No. T1.</p> <p>6.- Se remitió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, la Planificación 2017 para la Herramienta GPR, de la Dirección Técnica de Agua Potable y Saneamiento, en la cual se incluye la Planificación 2017 del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural. ANEXO No. T2.</p> <p>7.- Se están realizando las gestiones correspondientes en el Ministerio de Finanzas, por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera, para la aprobación de la reforma presupuestaria del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural, la misma que hasta el momento no cuenta con la aprobación, motivo por el cual no se ha realizado ningún pago en este mes. ANEXO T3.</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>02/03/2017 - 04:04 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2016</p> <p>1.-El proyecto Diseños de Estudios del Alcantarillado, Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes, se devolvió el monto asignado, con documento DHE N° 156, por no contar con el respaldo de documentación alguna. ANEXO N°R8</p> <p>2.- El proyecto de Contratación de personal para el Programa. Se encuentra en proceso de liquidación. Proyecto con monto devuelto, por no alcanzar a invertir este año, USD 785,73.</p> <p>3.- Suscripción y desarrollo de un convenio de Cooperación Inter-Institucional con el BdE para atender requerimientos de Fortalecimiento Institucional de los GADs Municipales. Proyecto con un monto de USD 81.000, devuelto por no alcanzar a invertir este año. ANEXO N° R9</p> <p>4.-En relación al contrato "Consultoría para el "Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", firmado con la Ec. Yolanda Carbonell; luego de la Audiencia de Mediación y del acuerdo de las partes se solicitó la Certificación y la Modificatoria Presupuestarias para</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>23/01/2017 - 09:22 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>recabar el monto requerido completar para el 14% de IVA. Trámite que ya aprobó el Ministerio de Finanzas, documento que fue enviado a Procuraduría para poder proceder a liquidar la mencionada Consultoría. La Procuraduría con el afán de ratificar los pasos dados invitó al equipo negociador de la SAPyS, a una Audiencia de Mediación a realizarse el día miércoles 28 d diciembre. ANEXO N° S1,</p> <p>5.- Este mes se cerró el proyecto "Estudios para para reformular el Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura" contrato con la Consultora Técnica CIA ACP., ya que el este mes anterior se canceló lo concerniente al 14% de IVA, USD 10.553.97.</p> <p>6.- Los estudios de los sistemas de A.P. para Puerto Ayora-Santa Cruz y Puerto Villamil, Isabela en Galápagos (Consulambiente), existe un monto por devengar para poder liquidar. La SAPyS envió a la contratista un informe cotejando cantidades de obra y montos a liquidarse, a su vez la Contratista envió su aceptación tanto de las cantidades de obra como de la planilla de Liquidación N° 024, la misma que se la hizo llegar con Memorando N° SENAGUA-SAPyS.2 -2016-1338-M., al coordinador Administrativo Financiero, para que emita su aceptación ante la solicitud de la forma de reintegrar valores a favor de SENAGUA. ANEXO N° S2</p> <p>7.-Uno de los HITOS que estaban atrasados "Consultoría de Estudios y Diseños del Sistema de Alcantarillado Sanitario con Participación Social para la Comunidad de la Florida, Cantón y Provincia de Pastaza." Este mes fue cancelada la planilla única de Liquidación. ANEXO N° S3</p> <p>8.- El problema subsistente del "Contrato de Construcción de Obras de Agua Potable y Alcantarillado en San Pedro de Pálaga y Tapiapamba Provincia de Imbabura" ya se pudo ubicar al contratista con quien se hizo la revisión y la liquidación en forma conjunta, ahora se procederá hacer la planilla de liquidación.</p> <p>9.- "Construcción de pozo captación agua subterránea Chaltura y Natabuela Imbabura." Se pudo legalizar el Acta de Recepción Definitiva, y se procedió a cancelar este mes de diciembre, el monto definitivo, por lo que está cerrado. ANEXO N° S4</p> <p>10.- Este mes se canceló la Planilla N°2 y la Adicional N1 de " Estudios y Diseños Definitivos del sistema de alcantarillado Sanitario de la Parroquia Camarones, Cantón y Provincia de Esmeraldas". Contrato 003-2013. ANEXO S5</p>		
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>1.-En relación al contrato "Consultoría para el "Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", firmado con la Ec. Yolanda Carbonelli; luego de la Audiencia de Mediación y del acuerdo de las partes se procedió a solicitar la respectiva Certificación Presupuestaria y la Modificatoria Presupuestaria para recabar el monto requerido completar para el 14% de IVA . Trámite que se encuentra en la Dirección Financiera quienes han tramitado ya la aprobación de Min Fin. ANEXO R2</p> <p>2.- El mes anterior se canceló el proyecto "Estudios para para reformular el Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura" contrato con la Consultora Técnica CIA ACP., este mes se canceló lo concerniente al 14% de IVA , USD 10.553.97, pero no se pudo cancelar una planilla adicional, la misma que se liquidará mediante un convenio para lo cual se está solicitando el aval. ANEXO R3</p> <p>3.-Uno de los HITOS que estaban atrasados "Consultoría de Estudios y Diseños del Sistema de Alcantarillado Sanitario con Participación Social para la Comunidad de la Florida, Cantón y Provincia de Pastaza." Ya cuenta con la autorización para el pago de la planilla única de Liquidación. ANEXO R4.</p> <p>4.-Este mes se canceló el contrato "Construcción del Alcantarillado Sanitario del Centro Parroquial Chuquiribamba" en la DH Puyango Catamayo, del Cantón y Provincia de Loja. ANEXO R5</p> <p>5.- Con el problema subsistente con el "Contrato de Construcción de Obras de Agua Potable y Alcantarillado en San Pedro de Pálaga y Tapiapamba Provincia de Imbabura" se lo pudo ubicar al contratista con quien se hizo la revisión y la liquidación en forma conjunta, ahora se requiere su firma y de no ocurrir así se realizará el trámite respectivo para la liquidación del Contrato. ANEXO R6</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>28/12/2016 - 12:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.- Mensualmente se llena la Matriz de Seguimiento, con el estado de todos los contratos pendientes de pago, resumido, se hace seguimiento de las acciones de los responsables de cada proyecto pendiente de pago para poder liquidar, con las fechas tentativas de cumplimiento, con la finalidad de evacuar la mayor parte de contratos con documentación completa cuyos trámites se encuentra en la Dirección Financiera,(4 Contratos) tomando en cuenta que existe una asignación presupuestaria. Pero se hace difícil reunir documentos que no fueron entregados por MIDUVI en el traspaso a la SENAGUA. Además hay trámites que están en consulta en la Coordinación Jurídica (2 Contratos). ANEXO R7</p>		
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>1.-En relación al contrato "Consultoría para el "Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", firmado con la Ec. Yolanda Carbonell; se la Audiencia de Mediación el día 27 de septiembre de 2016, a las 9:00 en las oficinas del Centro se pusieron de acuerdo las partes y se procedió a solicitar la respectiva Certificación Presupuestaria y luego en base a esta una Modificatoria Presupuestaria par recabar el recurso que requeríamos completar para el 14% de IVA . ANEXO Q6</p> <p>2.- En relación al contrato "Estudios y diseños definitivos de los sistemas de agua Potable para Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz y Puerto Villamil, Cantón Isabela de Galápagos; con fecha 1º de septiembre se reúnen personal de la Consultora Consulambiente y personal de la SAPyS, donde acuerdan que las cantidades de obra que profesionales de la SAPyS, serán los que consten en el informe y monto final. ANEXO Q7.</p> <p>3.- Este mes se canceló el proyecto "Estudios para para reformular el Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura" contrato con la Consultora Técnica CIA ACP. Q8</p> <p>4.- En la Matriz de Seguimiento, al estado de todos los contratos pendientes de pago, resumido, se insiste a los responsables de cada proyecto pendiente de pago para poder liquidar, con las fechas tentativas de cumplimiento, con la finalidad de evacuar la mayor parte de contratos con documentación completa y cuyo trámite se encuentra en la Dirección Financiera, tomando en cuenta que existe una asignación presupuestaria. Pero se hace difícil reunir documentos que no fueron entregados por MIDUVI en el traspaso a la SENAGUA. ANEXO Q9 ,ANEXO R1</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>24/11/2016 - 04:24 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>1.-En relación al contrato "Consultoría para el "Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Arosemena Tola y Archidona", firmado con la Ec. Yolanda Carbonell; mediante documento N° SENAGUA-SAPyS.2-2016-0798-M, de fecha 10 de agosto 2016, se solicita a la Coordinación Jurídica, exprese la voluntad de esta SAPyS de reabrir el procedimiento de Mediación entre las partes y así poder liquidar el contrato. Con fecha 15 de septiembre, y con Oficio N° SENAGUA-CGJ.4-2016-0099-O, el Coordinador General Jurídico, dirigida al Director Nacional de Mediación, del Centro de Mediación Procuraduría General de Estado, para solicitar se sirva convocar a la siguiente audiencia de mediación, para retomar dicho procedimiento desde la última diligencia. Con fecha 21 de septiembre de 2016, se procede a enviar la Convocatoria N°. 1108-CMCV-2016-QUI, donde inca que este Centro de Mediación invita a usted, en cuarta ocasión, a la Séptima Audiencia de Mediación a realizarse el día 27 de septiembre de 2016, a las 9:00 en las oficinas del Centro. ANEXO Q1</p> <p>2.- En relación al contrato "Estudios y diseños definitivos de los sistemas de agua Potable para Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz y Puerto Villamil, Cantón Isabela de Galápagos; con fecha 1º de septiembre se reúnen personal de la Consultora Consulambiente y personal de la SAPyS, donde acuerdan que las cantidades de obra que profesionales de la SAPyS, serán los que consten en el informe y monto final. ANEXO Q2</p> <p>3.-Mensualmente se hace seguimiento al estado de todos los contratos pendientes de pago, resumido en una matriz de seguimiento y Plan de Acciones, con las fechas tentativas de cumplimiento, con la finalidad de evacuar la mayor parte de contratos con documentación completa y cuyo trámite se encuentra en la Dirección Financiera, tomando en cuenta que existe una asignación presupuestaria. O en manos de analistas de las Institución que ayudan a evacuar los problemas presentados ANEXO Q3, ANEXO Q4, ANEXO Q5.</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>26/10/2016 - 04:36 PM</p>
<p>AGOSTO 2016</p> <p>1.-Mediante documento N° SENAGUA-SAPyS.2-2016-0859-M, se suscribe el contrato "Diseños Definitivos para la ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la cabecera</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>30/09/2016 - 03:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>parroquial de Mindo, San Miguel de los Bancos provincia de Pichincha, con el Ing. Rafael Rivadeneira por un monto de USA 41.000.00, con un anticipo de USD 28.700.00, (70%), el mismo que concluye con el Acta de Recepción Única, de fecha 7 de octubre del 2015, y se hace la respectiva liquidación, para luego de enviar toda la documentación requerida al Financiero se procede a cancelar el monto final . ANEXO P6.</p> <p>2.- Este mes se procedió a cancelar el proyecto del programa 003, " Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)", la cantidad de USD 1.420,00 ANEXO.P7</p> <p>3.-Se hace seguimiento al estado de todos los contratos pendientes de pago, resumido en una matriz de seguimiento y Plan de Acciones, con las fechas tentativas de cumplimiento, con la finalidad de evacuar la mayor parte de contratos con documentación completa y cuyo trámite se encuentra en la Dirección Financiera, tomando en cuenta que existe una asignación presupuestaria. O en manos de analistas de las Institución que ayudan a evacuar los problemas presentados ANEXO P8</p>		
<p>JULIO 2016</p> <p>1.-Mediante documento Nº 0323-2012 se suscribe el contrato "Diseños Definitivos para la ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la cabecera parroquial de Mindo, San Miguel de los Bancos provincia de Pichincha, con el Ing. Rafael Rivadeneira por un monto de USA 41.000.00, con un anticipo de USA 28.700.00, (70%), el mismo que concluye con el Acta de Recepción Única, de fecha 7 de octubre del 2015. Y, luego del trámite de rigor el mes de julio 2016 se le cancela USA 8.016,38, quedando un remanente de USA 593,62, correspondiente al Contrato Complementario, por el que se firmará un convenio de pago. ANEXO P3.</p> <p>2.- Se suscribe el contrato "Obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto complementario del sistema de Alcantarillado Sanitario para la comuna Montañita, Provincia Santa Elena," con el Ing. Héctor Fuertes Orbe, por un monto de USA 15.200.00, más IVA. con un anticipo de USA 9.120.00, (60%) el mismo que concluye con el nombramiento de la Comisión de Recepción con Memo SENAGUA-SAPyS.2-2015-0726-M, de fecha 7 de junio del 2015, y el Acta de Recepción definitiva, con fecha 23 de julio del 2015 . Y, luego del trámite de rigor el mes de julio 2016 se le cancela lo adeudado USA 7.904,00. ANEXO P4.</p> <p>3.-En reunión con el Director de Planificación Mgs. Diego Andrade, y la analista Ing. Alexandra García, se revisaron todos los contratos pendientes de pago, resumiendo en una matriz de seguimiento y acciones, con fecha tentativa de cumplimiento, con la finalidad de evacuar la mayor parte de contratos con documentación completa y cuyo trámite se encuentra en la Dirección Financiera, tomando en cuenta que existe una asignación presupuestaria. ANEXO P5</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>10/08/2016 - 09:47 AM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <p>1.- Este se ha retomado la Mediación como un camino de acuerdo de las partes, para finiquitar el contrato "Fortalecimiento de la Gestión municipal de Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los municipios de: Tena, Arosemena Tola y Archidona"</p> <p>2.- Este contrato de Consulambiente, está en proceso de Memo liquidación, cuya documentación será entregada al Departamento Legal.</p> <p>3.- En referencia del contrato Evaluación de Tanques de Reserva de los sistemas de A. P. Puertos Baquerizo moreno y Villamil de Galápagos", se envió a Dirección Financiera la liquidación y solicitud de pago, memo SENAGUA-SAPyS.2-2016-0598 de fecha 1º de julio de 2016. Anexo.</p> <p>3.- En referencia del contrato "Diseños Definitivos para la ampliación de los sistemas de A. y Alcantarillado Puertos Baquerizo Moreno y Villamil de Galápagos", se envió a Dirección Financiera la liquidación y solicitud de pago, memo SENAGUA-SAPyS.2-2016-0247, de fecha 16 de marzo del 2016. Anexo.</p> <p>4.- Se cancelaron las planillas pendientes del DH Manabí, en su totalidad excepción del, Contrato del Ing. Edgar Bautista Villacís, a quien se le adeuda el monto correspondiente al IVA.</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>04/08/2016 - 04:20 PM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <p>1.-Estudios que se administran desde Planta Central, de la Economista Yolanda Carbonell no fue factible de mediación para proceder a la liquidación, según resolvió la Procuraduría Documento Nº 445-DNCM-2013-Qui, de fecha 21 de enero 2016.(Anexo O8)</p> <p>2.-Se ha procedido al pago de planillas en la DH Manabí del contrato con: Ing. Edgar Bautista Villacís, y del Ing. Ider Moreno Arteaga, faltando una Certificación presupuestaria por la cantidad de USA 1022,25, correspondiente al IVA, que podría ser cancelado el próximo mes.</p> <p>3.- Planta Central, existen contratos que aún no se puede liquidar, por falta de documentación, que se está tratando de recabar en MIDUVI.</p> <p>4.- Los estudios y Diseños de Agua Potable de la DH Pastaza: Putuimi, Amasanga y Campo Alegre Puyo HITO 43 (Anexo 09); y los de las Comunidades de Dos Ríos, Nueva Vida Chaguango, Jatari Iwia y Puyolongo (Puyo), están liquidados. HITO 45 (Anexo P1)</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>05/07/2016 - 04:32 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5- Estudio y Diseño de la Florida está en proceso de Liquidación. HITO 44 (Anexo P2). 6.-En los Diseños y Estudios del Alcantarillado Sanitario de Camarones, una vez que se tiene el Estudio Ambiental se procederá a Liquidar en el mes de junio. HITO 48.</p>		
<p>ABRIL 2016</p> <p>Abril 2016</p> <p>1.Con memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2016-0305-M de fecha 04 de mayo de 2016 se informa a las Demarcaciones Hidrográficas que con fecha 09 de marzo de 2016, el Ministerio de Finanzas aprueba la reforma solicitada, y con base a ello, se solicitó a través de memorando SENAGUA-SAPYS.2-2016-0241-M de 15 de marzo de 2016 iniciar los procesos de liquidación de los contratos programados dentro de su POA 2016, y a su vez, se solicitó remitir el POA reprogramado. También se solicitó cumplir con la programación para liquidar contratos de MIDUVI, establecida para el mes de abril (O8) - Hito relacionado: 41, 42, 43, 44, 48 y 50).</p> <p>- Planta Central (Dir. Política): DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ING. RAFAEL RIVADENEIRA (Supervisor: Ing. Jorge Tufiño, servidor de la Dirección de Políticas). - DH Guayas: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AP Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA LA COMUNIDAD DE LA PALMA, PARROQUIA SALINAS. - DH Guayas: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SANEAMIENTO CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE ZUMBAHUAYCO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA JAVIER LOYOLA DEL CANTÓN AZOGUES PROVINCIA DEL CAÑAR. - DH Pastaza: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AGUA POTABLE CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES DE: PUTUIMI, AMASANGA Y CAMPO ALEGRE (PUYO). - DH Pastaza: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD LA FLORIDA (PUYO). - DH Pastaza: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AGUA POTABLE CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES DE: DOS RÍOS, NUEVA VIDA, CHAGUAMANGO, LA ENCAÑADA, CHINCHAYACU, JATARI, IWIA Y PUYOPUNGO (PUYO). - DH Esmeraldas: FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE ESMERALDAS. - DH Esmeraldas: DISEÑOS Y ESTUDIOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CAMARONES. - DH Esmeraldas: REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE VICHE.</p> <p>2.Con memorando Nro. SENAGUA-SDHP.18-2016-1137-M de fecha 25 de abril de 2016, la Demarcación Hidrográfica de Pastaza remite el estado de liquidación de contratos de arrastre de MIDUVI (O9) - Hito relacionado: 42, 43, 44): - DH Pastaza: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AGUA POTABLE CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES DE: PUTUIMI, AMASANGA Y CAMPO ALEGRE (PUYO), se encuentra pagada la planilla de liquidación. - DH Pastaza: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD LA FLORIDA (PUYO), se encuentra en proceso de rescindir el contrato, por incumplimiento del Consultor al no firmar el Contrato Modificatorio. - DH Pastaza: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AGUA POTABLE CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES DE: DOS RÍOS, NUEVA VIDA, CHAGUAMANGO, LA ENCAÑADA, CHINCHAYACU, JATARI, IWIA Y PUYOPUNGO (PUYO), se encuentra pagada la planilla de liquidación.</p> <p>3.Las Demarcaciones Hidrográficas restantes no han remitido la información de pagos, sin embargo, con base al corte e sigef del mes de abril, se puede evidenciar que por diversos motivos las Demarcaciones no han cumplido con su planificación, afectando la ejecución del programa Hitos relacionados: 41, 42, 43, 44, 48 y 50).</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>09/05/2016 - 12:18 PM</p>
<p>MARZO 2016</p> <p>1.Con fecha 15 de marzo de 2016, se informó, a las Demarcaciones Hidrográficas y a los directores de planta central de esta Subsecretaría, la desconcentración de recursos realizada a las respectivas áreas, con la finalidad de iniciar los procesos de liquidación de los contratos transferidos de MIDUVI (O6) - Asociación hito 50: cierre del Programa. 2.Con fecha 30 de marzo de 2016, SENAGUA mantuvo reunión extraoficial con SENPLADES a fin de revisar las observaciones emitidas al Programa de APYSR. Con ello, obtener el Dictamen de Prioridad (O7) - Asociación hito 50: cierre del Programa.</p>	<p>Gangotena Rodríguez, Diego Javier</p>	<p>01/04/2016 - 09:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2016</p> <p>1.El equipo del programa ha venido trabajando en solventar las observaciones emitidas por SENPLADES al Programa de APYSR a fin de obtener el Dictamen de Prioridad (O2) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>2.Con fecha 17 de febrero de 2016, se solicitó a las Demarcaciones Hidrográficas remitiendo los términos de referencia o estudios y diseños de los contratos de arrastre pendientes por liquidar este 2016, a fin de cumplir con una de las observaciones planteadas por SENPLADES en el proceso de obtención del Dictamen de Prioridad (O3) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>3.Con Oficio Nro. SENAGUA-SA.1-2016-0109-O de 26 de febrero de 2016 se ha realizado el seguimiento correspondiente en el Ministerio de Finanzas la aprobación de la modificación presupuestaria INTRA 1 CO2 35, en función de la asignación realizada por el Ministerio de Finanzas al Programa, que se encuentra detallado en el PAI 2016, con el fin de ejecutar las actividades programadas en los poas, solicitado nro. SENAGUA-CGEP.3-2016-0026-M de enero 14 de 2016 (O4 - O5) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>07/03/2016 - 10:38 AM</p>
<p>ENERO 2016</p> <p>1.Con base a memorando no. SENAGUA-CGEP.3-2015-0784-M de fecha 21 de diciembre de 2015, en el cual se informa los montos aprobados por la Asamblea Nacional para cada programa, se solicita, mediante memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2015-1520-M de 22 de diciembre de 2015, a las Demarcaciones Hidrográficas remitir el Plan Anual Operativo del Programa para el año 2016 (M8 - M9) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>2.Con memorando nro. SENAGUA-SAPYS.2-2016-0006-M de fecha 04 de enero de 2016, se envió el Plan Operativo Anual del Programa, con base al monto aprobado por la Asamblea Nacional: Fiscal - USD. 1.685.648,93 (N1) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>3.El 05 de enero de 2016 se constata en el sistema e-sigef que el presupuesto asignado al programa no está distribuido acorde a la planificación establecida, por lo que se solicita una reforma presupuestaria para distribución adecuada de los recursos en las partidas correctas, mediante memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2016-0041-M de fecha 12 de enero de 2016 por un monto de USD. 199.395,69 (003) y USD. 507.462,09 (124) (N2 - N3) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>4.Con fecha 14 de enero de 2016, mediante memorando no. SENAGUA-CGEP.3-2016-0026-M, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica aprueba la reforma y comunica a la Coordinación General Administrativa Financiera para los fines correspondientes (N4) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>5.La reforma planteada al Ministerio de Finanzas no ha sido aprobada en su totalidad, por lo tanto no se puede iniciar con la planificación realizada. Por lo antes mencionado, se requiere reprogramar los hitos planteados, una vez que se cuente con la distribución de los recursos en las partidas correspondientes - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>6.Con respecto al Dictamen de Prioridad para el Programa, con fecha 26 de enero de 2016, se mantuvo reunión de trabajo entre funcionarios de SENAGUA y SENPLADES en la que se remitió informalmente perfil del proyecto y flujo para que sea revisado y en caso de existir alguna inquietud por parte de la entidad poder corregirla previo al envío oficial (N5) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p> <p>7.En cuanto a la liquidación de contratos, no se ha reiniciado los procesos, ya que el Ministerio de Finanzas no ha aprobado las reformas solicitadas. Sin embargo, se continúa trabajando en la búsqueda de documentación habilitante (N6 - N7 - N8 - N9 - O1) - Asociación Hito 50: cierre del Programa.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>29/02/2016 - 10:47 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>Se realizó el seguimiento a los contratos programados para liquidación del mes, y de aquellos que no han cumplido su programación:</p> <p>1.La liquidación de los contratos suscritos con el Econ. Iván Herdoiza e Ing. Roberto Estévez se devengaron en el mes de diciembre.</p> <p>2.Del contrato suscrito con la Empresa ACP Consultoría Técnica Cía. Ltda, para la ejecución de los estudios de reformulación del Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo Imbabura, no se liquidó la planilla 4; este contrato se reprogramó para el año 2016.</p> <p>3.Liquidación del Contrato No. 0293-2011, suscrito con el Ing. Herbert Yépez Albuja para la realización de los "Estudios y diseños del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de García Moreno, provincia de Imbabura". Se encuentra pendiente la revisión para su recepción por parte del fiscalizador y el supervisor, lo que ha dificultado el avance de este pago. Este contrato se reprogramó para el año 2016.</p> <p>4.Liquidación del Contrato No. 0021-2009, suscrito con el Ing. Luis Yépez Roca, para la "Evaluación de los tanques de reserva de los sistemas de agua potable de Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil", provincia de Galápagos". El proceso se encuentra en la Dirección de Política donde se está completando la información, por lo cual se reprogramó para el año 2016.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>05/01/2016 - 04:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.Liquidación del Contrato No. 0323-2012, suscrito con el Ing. César Rafael Rivadeneira Larrea, para la elaboración de los "Diseños definitivos para la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Mindo, Pichincha". Se requiere documentación por parte del contratista para proceder, por lo cual no se liquidó en el 2015. Este contrato se reprogramó para el año 2016.</p> <p>6.Liquidación del Contrato No. 076-2011, suscrito con el Ing. Pizarro Gordillo Gonzalo Federico, para la elaboración de los "Estudios y diseños definitivos del tratamiento de aguas servidas para Juncal y Chalguayacu, Imbabura". Debido a una mora, el contratista debe depositar US \$ 6.234,25 a la SENAGUA para liquidar el contrato; está en proceso la realización del ajuste contable para su liquidación, y no se alcanzó a liquidar en el 2015, por ello, se reprogramó para el año 2016.</p> <p>7.Liquidación del contrato No. 0393-2012, suscrito con el Ing. Héctor Daniel Fuertes Orbe para la "Obtención de la licencia ambiental del proyecto complementario del sistema de alcantarillado sanitario para la comuna Montañita, Santa Elena". Se está completando información del contratista para proceder a la liquidación, y no se alcanzó a liquidar en el 2015, por ello, se reprogramó para el año 2016.</p> <p>8.DH Napo: "Elaboración de los estudios y diseños para el sistema de agua potable de Campanacocha, parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia de Napo", se liquidó en el mes de diciembre.</p> <p>9.DH de Pastaza: Los contratos de los proyectos de Putuimi y Dos Ríos en el cantón Puyo, se encuentran en trámite para su pago en la Dirección Financiera, quienes han manifestado que no se ha podido proceder con el pago por no tener cuota en este mes. El contrato modificadorio del estudio de La Florida (Puyo), se encuentra listo, pero pendiente de la firma del contratista quien no ha podido acudir para firmar dicho contrato. No se alcanzó a liquidar en el 2015, por ello, se reprogramó para el año 2016.</p> <p>10.DH de Mira: se reprogramó la liquidación presupuestaria para el contrato de los proyectos de las parroquias de Chaltura y Natabuela</p>		
<p>Se realizó el seguimiento a los contratos programados para liquidación del mes, y de aquellos que no han cumplido su programación:</p> <p>1.La liquidación de los contratos suscritos con el Econ. Iván Herdoiza e Ing. Roberto Estévez se encuentran listos para pago, sin embargo, no se culminó el proceso, ya que la Dirección Financiera no tiene la cuota para completar el pago.</p> <p>2.Del contrato suscrito con la Empresa ACP Consultoría Técnica Cía. Ltda, para la ejecución de los estudios de reformulación del Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo Imbabura, no se liquidó la planilla 4; se encuentra en proceso la información para emitirla orden de pago.</p> <p>3.Liquidación del Contrato No. 0293-2011, suscrito con el Ing. Herbert Yépez Albuja para la realización de los "Estudios y diseños del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de García Moreno, provincia de Imbabura". Se encuentra pendiente la revisión para su recepción por parte del fiscalizador y el supervisor, lo que ha dificultado el avance de este pago. Se prevé que no se alcanzaría a cancelar en este año.</p> <p>4.Liquidación del Contrato No. 0021-2009, suscrito con el Ing. Luis Yépez Roca, para la "Evaluación de los tanques de reserva de los sistemas de agua potable de Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil", provincia de Galápagos". El proceso e encuentra en la Dirección de Política donde se está completando la información.</p> <p>5.Liquidación del Contrato No. 0323-2012, suscrito con el Ing. César Rafael Rivadeneira Larrea, para la elaboración de los "Diseños definitivos para la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Mindo, Pichincha". Se requiere documentación por parte del contratista para proceder.</p> <p>6.Liquidación del Contrato No. 076-2011, suscrito con el Ing. Pizarro Gordillo Gonzalo Federico, para la elaboración de los "Estudios y diseños definitivos del tratamiento de aguas servidas para Juncal y Chalguayacu, Imbabura". Debido a una mora, el contratista debe depositar US \$ 6.234,25 a la SENAGUA para liquidar el contrato; está en proceso la realización del ajuste contable para su liquidación.</p> <p>7.Liquidación del contrato No. 0393-2012, suscrito con el Ing. Héctor Daniel Fuertes Orbe para la "Obtención de la licencia ambiental del proyecto complementario del sistema de alcantarillado sanitario para la comuna Montañita, Santa Elena". Se está completando información del contratista para proceder a la liquidación.</p> <p>8.DH Napo: "Elaboración de los estudios y diseños para el sistema de agua potable de Campanacocha, parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia de Napo". Se remitió la documentación para proceder al pago, sin embargo, por los plazos que se toma el Ministerio de Finanzas se espera alcanzar a liquidar en el presente año, de lo contrario, se deberá reprogramar para el 2016.</p> <p>9.DH de Pastaza: Los contratos de los proyectos de Putuimi y Dos Ríos en el cantón Puyo, se encuentran en trámite para pago, manifiestan que no se ha podido proceder con el pago por no tener cuota en este mes. El contrato modificadorio del estudio de La Florida (Puyo), se encuentra listo, pero pendiente de la firma del contratista quien no ha podido acudir para firmar dicho contrato.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>08/12/2015 - 12:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10.DH de Mira: Se solicitó reforma presupuestaria para liquidar contrato de las parroquias de Chaltura y Natabuela, ya que no disponía de los fondos necesarios para su pago. 11.DH Esmeraldas: en proceso de pago el contrato de la fiscalización de la repotenciación Esmeraldas. El contrato de Camarones no se liquidará en el año 2015. ANEXO GENERAL N3</p>		
<p>OCTUBRE 2015 (Anexo N2) 1.Mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-1255-M, de 05-10-2015, se pagó el contrato de "Gestión Técnica Integral en el ciclo de los proyectos de agua y saneamiento a ser implementados en el marco del proyecto PAS-EE ECU-050" suscrito con el Ing. Roberto Estévez y el contrato de "Planificación, Seguimiento y Control del Proyecto PAS-EE ECU-050", suscrito con el Eco. Iván Herdoiza. 2.Del contrato para la ejecución de los estudios de reformulación del Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo Imbabura ACP Consultoría Técnica Cía. Ltda., se liquidó la planilla 3. 3.Liquidación del Contrato No. 0293-2011, suscrito con el Ing. Herbert Yépez Albuja para la realización de los "Estudios y diseños del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de García Moreno, provincia de Imbabura". Se encuentra pendiente la revisión para su recepción por parte del fiscalizador y el supervisor, lo que ha dificultado el avance de este pago. Se prevé que no se alcanzaría a cancelar en este año. 4.Liquidación del Contrato No. 0021-2009, suscrito con el Ing. Luis Yépez Roca, para la "Evaluación de los tanques de reserva de los sistemas de agua potable de Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil", provincia de Galápagos", fue devuelto por financiero por no contar con la fecha de inicio de obra, pendiente definir por el administrador del proyecto 5.Liquidación del Contrato No. 0323-2012, suscrito con el Ing. Cesar Rafael Rivadeneira Larrea, para la elaboración de los "Diseños definitivos para la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Mindo, Pichincha". Se encuentra por presentar información a la Dirección Financiera, pues se requería documentación por parte del contratista, quien ha presentado lo requerido al finalizar el mes. 6.Liquidación del Contrato No. 076-2011, suscrito con el Ing. Pizarro Gordillo Gonzalo Federico, para la elaboración de los "Estudios y diseños definitivos del tratamiento de aguas servidas para Juncal y Chalguayacu, Imbabura". Debido a una mora, el contratista debe depositar US\$ 6.234,25 a la SENAGUA para liquidar el contrato; se deberá realizar un ajuste contable para su liquidación. 7.Liquidación del contrato No. 0393-2012, suscrito con el Ing. Héctor Daniel Fuertes Orbe para la "Obtención de la licencia ambiental del proyecto complementario del sistema de alcantarillado sanitario para la comuna Montañita, Santa Elena". El técnico encargado de la liquidación del contrato envió la solicitud de pago directamente a la Directora Financiera, además se debe completar documentación. 8.DH Napo: "Elaboración de los estudios y diseños para el sistema de agua potable de Campanacocha, parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia de Napo". El técnico se encuentra revisando el informe para proceder con el respectivo pago. 9.DH de Pastaza: Los contratos de los proyectos de Putuimi y Dos Ríos en el cantón Puyo, se encuentran en trámite para su pago en la Dirección Financiera, quienes han manifestado que no se ha podido proceder con el pago por no tener cuota en este mes. El contrato modificadorio del estudio de La Florida (Puyo), se encuentra listo, pero pendiente de la firma del contratista quien no ha podido acudir para firmar dicho contrato. 10.DH de Mira: El contrato de San Pedro, Pálaga y Tapiapamba no se puede cancelar porque el contratista no cumple con la obra.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>11/11/2015 - 10:57 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Durante el mes se realizó el seguimiento a los contratos programados liquidar durante el mes, y de aquellos que no han cumplido su programación:</p> <p>1. Con memorando nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-1146-M de fecha 02 de septiembre de 2015, solicito se remita a esta Subsecretaría las razones por las cuales no se ha cumplido con el POA 2015, y a su vez se aclara que estos recursos podrán ser retirados en cualquier momento por parte de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (M8). 2. Mediante memorando nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-1171-M, se remite la certificación presupuestaria no. 338, por el valor de US\$ 13.3505,60 para proceder con el convenio de pago del para el contrato de "GESTIÓN TÉCNICA INTEGRAL EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO A SER IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PAS-EE ECU-050" del Ing. Roberto Estévez y el contrato de "PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO PAS-EE ECU-050" del Ing. Iván Herdoiza (M9). 3. El contrato de "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE: TENA, AROSEMENA TOLA Y ARCHIDONA" continúa en proceso legal.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>11/11/2015 - 10:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. En los estudios para reformular el Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo Imbabura ACP Consultoría Técnica Cia. Ltda. se solicitó la certificación presupuestaria a la Dirección Financiera con la finalidad de proceder al pago de la planilla 3.</p> <p>5. Liquidación del contrato No. 0293-2011 - YÉPEZ ALBUJA HERBERT - Estudios y Diseños del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de García Moreno Imbabura se evidencia que la comunidad no entregó los terrenos donde se implementará la planta de tratamiento del alcantarillado, retrasando la entrega del estudio.</p> <p>6. Liquidación del Contrato No. 0021-2009 MIDUVI - ING. LUIS YEPEZ ROCA - "Evaluación de Tanques de Reserva de los Sistemas de Agua Potable Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil", provincia de Galápagos se encuentra en trámite en la Dirección Financiera.</p> <p>7. Liquidación del contrato No. 0323-2012 - Rivadeneira Larrea Cesar Rafael - Diseños Definitivos para la ampliación y optimización de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Mindo, Pichincha: se informa que el fiscalizador no entrega la documentación pertinente para realizar la liquidación del contrato.</p> <p>8. Liquidación del contrato No. 076-2011 - Pizarro Gordillo Gonzalo Federico - Estudios y Diseños Definitivos del Tratamiento de Aguas Servidas para Juncal y Chalmayacu, Imbabura: por mora del contratista, debe depositar \$ 6,234,25 dólares a la SENAGUA para liquidar el contrato.</p> <p>9. Liquidación del contrato No. 0393-2012 - Fuertes Orbe Héctor Daniel - obtención de la licencia ambiental del Proyecto Complementario del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la comuna Montañita Santa Elena: el técnico encargado de la liquidación del contrato envió la solicitud de pago directamente a la Directora Financiera, además se debe completar documentación</p> <p>(Anexo N1, desglose de los pagos pendientes)</p>		
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Durante el mes se realizó el seguimiento a los contratos programados liquidar durante el mes, y de aquellos que no han cumplido su programación:</p> <p>1. Contrato de "GESTIÓN TÉCNICA INTEGRAL EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO A SER IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PAS-EE ECU-050" del Ing. Roberto Estévez y el contrato de "PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO PAS-EE ECU-050" del Ing. Iván Herdoíza se remitió para Certificación Presupuestaria, proceso sigue en Financiero. Una vez que se cuente con la certificación se procederá a enviar Dir. Jurídica para Convenio de Pago. (Hito 51)</p> <p>2. El contrato de "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE: TENA, AROSEMENA TOLA Y ARCHIDONA" se encuentra en proceso legal. (Hito 51)</p> <p>3. En los estudios para reformular el Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo Imbabura ACP Consultoría Técnica Cia. Ltda. existe demora en la entrega de documentación por parte del fiscalizador. (Hito 51)</p> <p>4. Liquidación del contrato No. 0293-2011 - YÉPEZ ALBUJA HERBERT - Estudios y Diseños del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de García Moreno Imbabura se evidencia que la comunidad no entregó los terrenos donde se implementará la planta de tratamiento del alcantarillado, retrasando la entrega del estudio. (Hito 52)</p> <p>5. Liquidación del Contrato No. 0021-2009 MIDUVI - ING. LUIS YEPEZ ROCA - "Evaluación de Tanques de Reserva de los Sistemas de Agua Potable Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil", provincia de Galápagos se encuentra en trámite en la Dirección Financiera. (Hito 52)</p> <p>6. Liquidación del contrato No. 0323-2012 - Rivadeneira Larrea Cesar Rafael - Diseños Definitivos para la ampliación y optimización de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Mindo, Pichincha: se informa que el fiscalizador no entrega la documentación pertinente para realizar la liquidación del contrato. (Hito 52)</p> <p>7. Liquidación del contrato No. 076-2011 - Pizarro Gordillo Gonzalo Federico - Estudios y Diseños Definitivos del Tratamiento de Aguas Servidas para Juncal y Chalmayacu, Imbabura: por mora del contratista, debe depositar \$ 6,234,25 dólares a la SENAGUA para liquidar el contrato. (Hito 52)</p> <p>8. Liquidación del contrato No. 0393-2012 - Fuertes Orbe Héctor Daniel - obtención de la licencia ambiental del Proyecto Complementario del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la comuna Montañita Santa Elena: el técnico encargado de la liquidación del contrato envió la solicitud de pago directamente a la Directora Financiera, además se debe completar documentación. (Hito 52)</p> <p>(Anexo de respaldo a seguimiento M7)</p>	<p>Tanaka Valencia, Ximena Nahomi</p>	<p>09/09/2015 - 12:09 PM</p>
<p>JULIO 2015</p> <p>1. El 03 de julio de 2015, se remiten las observaciones solventadas del programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, conforme a la reunión mantenida el día 02 de julio de 2015 entre</p>	<p>Tanaka Valencia, Ximena Nahomi</p>	<p>05/08/2015 - 04:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>funcionarios de MICSE y SENAGUA, con la finalidad que se realicen las gestiones para la obtención del aval (M5).</p> <p>2.Con fecha 13 de julio de 2015, se solicitó a los responsables de los contratos (MIDUVI) pendientes por liquidar se informe sobre el avance de pago (M6)</p> <p>3.La DH de Esmeraldas no ha devengado (\$ 17.913,57) de Estudio de Camarones, pues no se concluyen los Estudios de Impacto Ambiental en el MAE (Hito 48)</p> <p>4.La DH de Pastaza no ha devengado los valores de \$ 11.249,86 de Putuimi, Amasanga y Campo Alegre (Puyo), (\$ 14.999,78) de Dos Ríos, Nueva vida, Chaguamango porque el consultor no presenta la documentación del IESS. El Estudio de La Florida (Puyo) se espera criterios jurídicos para un contrato complementario por un error al consignar el cantón (Hito 42, 43 y 44)</p> <p>5.La Demarcación de Mira liquidó el contrato de la Construcción de obras de alcantarillado Sanitario para el sector de Bellavista.</p>		
<p>JUNIO 2015</p> <p>1.Con fecha 02 de junio de 2015, se remitió a la Coordinación General de Planificación el cronograma valorado del Programa en formato SENPLADES con la finalidad de iniciar el proceso de postulación y actualización de perfil del Programa (M1).</p> <p>2.Con memorando SENAGUA-SAPYS.2-2015-0798-M de fecha 17 de junio de 2015, se solicita a la CGEP la apertura de las restricciones a fin de realizar los ajustes a los hitos actuales, y modificar el año así como la fase actual de los proyectos a "ejecución" (M2).</p> <p>3.Con fecha 23 de junio de 2015, mediante memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0834-M, se remite a las Demarcaciones Hidrográficas la autorización para reprogramar los hitos del programa con base a la metodología GPR. Con ello, modificar la fase de congelado a ejecución (en ciertos casos). (M3)</p> <p>4.Con memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0862-M de fecha 25 de junio de 2015, se remite oficialmente el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural formato SENPLADES para actualización de plazo (M4).</p> <p>5.Se continúa realizando la liquidación de contratos transferidos de MIDUVI - SENAGUA (Planta Central) (M5).</p>	<p>Tanaka Valencia, Ximena Nahomi</p>	<p>05/08/2015 - 04:40 PM</p>
<p>MAYO 2015</p> <p>1.Con memorando nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0599-M, de fecha 08 de mayo de 2015, se solicitó reforma presupuestaria por un monto de USD 448,78 para el proceso de Licenciamiento Ambiental de los Estudios y Diseños del Sistema de Alcantarillado Sanitario para Camarones, cantón Esmeraldas, dentro de este proceso, el MAE como entidad competente emite la Normativa, en la cual se establece la Socialización de los Estudios a la Comunidad beneficiaria, que se cumplirá conforme al Informe de Visita Previa del Proceso de Participación Social (PPS) (L5).</p> <p>2.Conjuntamente con la Coordinación Estratégica y de Planificación, y Ministerio de Finanzas se elaboró la matriz de contratos nuevos y de arrastre con la finalidad de cumplir con Acuerdo Ministerial 0149 (L6).</p> <p>3.Se coordinó con las demarcaciones Hidrográficas la priorización de contratos por liquidar y la programación de los mismos, con la finalidad de cumplir requerimiento de la CGEP (L7).</p> <p>4.Con fecha 22 de mayo de 2015, mediante memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0664-M, la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento solicita a las Demarcaciones Hidrográficas se informe el avance de la liquidación de contratos, y remitir el POA 2016 de los proyectos de arrastre (L8).</p> <p>5.El equipo de Programa preparó la matriz de postulación para el año 2016, y los cronogramas valorados con el presupuesto programado para los próximos años (L9).</p>	<p>Tanaka Valencia, Ximena Nahomi</p>	<p>09/06/2015 - 05:51 PM</p>
<p>ABRIL 2015</p> <p>1.Con memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2015-0235-M, de fecha 07 de abril de 2015, la Coordinación General de Planificación aprueba una reforma presupuestaria en donde se retira varios montos del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural: USD \$160.870,54 (Estudio y Diseño de Proyectos), USD \$52.322,57 (De Agua Potable), USD\$110.766,04 (Estudio y Diseño de Proyectos), USD \$110.766,04 (De Agua Potable), USD\$ 157.363,92 (De alcantarillado) para transferir a varios proyectos como: Plan Nacional del Agua, PIRSA, Cuenca del Río Paute y sus afluentes, Proyecto Múltiple Puyango. Total: USD\$ 592.089,11 (K9).</p> <p>2.Mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0421-M del 7 de abril de 2015, el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento, solicita una reforma presupuestaria en base al requerimiento de la Dirección de Talento Humano por un monto de \$279,99, para la liquidación del contrato de servicios ocasionales del Sr. David Israel Veintimilla, que laboró desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014, con cargo al Proyecto 3. Agua Potable y Saneamiento Rural. Ésta fue aprobada por la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2015-0249-M (L1).</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>05/05/2015 - 11:39 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Con memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2015-0262-M, de fecha 15 de abril de 2015, la Coordinación General de Planificación aprueba la disminución de USD \$ 364.557,94 de la partida Consultoría Asesoría e investigación Especializada- Proyecto 003 (L2).</p> <p>4. El 22 de abril de 2015, mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0511-M, esta Subsecretaría solicita validar/corregir las fechas comprometidas a la reprogramación de hitos para el año 2015 (L3).</p> <p>5. Con memorando Nro. SENAGUA-SDHJ.16-2015-0414-M, de 27 de abril de 2015, la Demarcación Hidrográfica de Jubones, remite informe final del Programa I013 SENAGUA - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - APSR - EL ORO- 2014, una vez que han concluido con la liquidación total de los contratos transferidos de MIDUVI a SENAGUA(L4).</p>		
<p>1. Con memorando nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0281-M de 04 de marzo de 2015, la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento solicita actualización de partida presupuestaria y orden de pago de valores adeudados dentro del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL RECINTO LAS MERCEDES, CANTÓN ISIDRO AYORA, PROVINCIA GUAYAS", del Ing. Pablo Bermeo Rivera (K2).</p> <p>2. Mediante memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0305-M, de 06 de marzo de 2015, se solicita certificación presupuestaria y orden de pago de la planilla 3, correspondiente al tercer informe de Consultora ACP - Estudios para reformular el proyecto Regional Agua Potable Pesillo - Imbabura (K3).</p> <p>3. La Demarcación Hidrográfica de Guayas solicita mediante memorando no. SENAGUA-DAPS.11-2015-0171-M de fecha 09 de marzo de 2015 la reprogramación del Plan Anual Operativo 2015 correspondiente a pagos pendientes de CAC Guaranda y CAC Cañar (K4).</p> <p>4. Mediante memorando nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0325-M, de fecha 10 de marzo de 2015, se solicita actualización de certificación presupuestaria de Eco. Yolanda Carbonell para liquidar el contrato de "Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Tena, Archidona y Arosemena Tola, provincia Napo" (K5).</p> <p>5. Con memorando no. SENAGUA-SDHP.18-2015-0524-M de fecha 11 de marzo de 2015, la Demarcación Hidrográfica de Pastaza solicita modificación del cronograma de pagos (POA) del Programa (K6).</p> <p>6. El programa de Agua Potable y Saneamiento solicita reforma presupuestaria para el IVA del Programa PIRSA, mediante memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0339-M, y nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0342-M del 13 de marzo de 2015, por un monto de US\$ 259.985,00 (K7).</p> <p>7. La Dirección de Políticas está preparando la documentación habilitante, a fin de continuar liquidando las deudas de arrastre correspondiente a Planta Central. Mediante memorando no. SENAGUA-SA.1-2015-0152-O de fecha 23 de marzo de 2015, se solicitó oficialmente a MIDUVI la transferencia de documentación (K8).</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>06/04/2015 - 08:39 AM</p>
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>1. Mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0167-M de fecha 09 de febrero de 2015 se solicita una reforma presupuestaria a la Coord. General de Planificación, con la finalidad de ubicar correctamente los recursos asignados por el Min. Finanzas. En la reforma se solicita transferir un monto de USD 2.368.705,02 para liquidar deudas del proyecto 003 al 124. (J7)</p> <p>2. Con memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2015-0110-M del 11 de febrero de 2015, la Coord. General de Planificación aprueba la modificación presupuestaria por el monto de USD 2.368.705,02. (J8)</p> <p>3. El 19 de febrero de 2015, mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0198-M, se informa a las Demarcaciones Hidrográficas la asignación presupuestaria para liquidar deudas, y se solicita, hasta el día 10 de marzo de 2015, comunicar el estado de avance de los pagos que se realicen con cargo al Programa. De igual forma, se pide realizar la reprogramación de hitos para el año 2015, con base a la programación mensual remitida en el POA 2015 y a la asignación de recursos realizada. (J9)</p> <p>4. Con base a memorando SENAGUA-DHM.17-2015-0353-M, la DH Mira comunica que no requiere realizar una reprogramación de hitos para el año 2015 en vista de que los proyectos se encuentran cumplidos, puesto que se liquidó el proyecto "Agua Potable Regional Angla y Comunidad La Bolsa"; en esta ocasión la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento, solicita a la SDH Mira incluir nuevos hitos para el año 2015, que detallen las fechas de liquidación de los siguientes procesos priorizados en el POA 2015 de la Demarcación Hidrográfica Mira, y que actualmente no están incluidos en GPR. (K1)</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>31/03/2015 - 02:31 PM</p>
<p>ENERO 2015</p>	<p>Gangotena Rodríguez, Diego Javier</p>	<p>19/02/2015 - 04:52 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Mediante memorando SENAGUA-SAPYS.2-2015-0004-M, de fecha 06 de enero de 2015, esta Subsecretaría insiste a la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas y Manabí remitir el POA 2015, a fin de completar la planificación nacional del Programa. (I7)</p> <p>2. Con memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0024-M, remitido el 08 de enero de 2015, se solicita a la Coordinación de Planificación gestione ante el Ministerio de Finanzas el cambio de fuente de financiamiento del Programa, ya que los recursos asignados para el año 2015 fueron ubicados en la partida 001 BID, cuando debe mantener fuente fiscal 001. (I8)</p> <p>3. Con Oficio Nro. SENAGUA-SA.1-2015-0010-O de 10 de enero de 2015, el Secretario Nacional de Agua, subrogante, solicita al Ministro de Finanzas la aprobación a la modificación de organismo y fuentes, del "Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural", mismo que consta con una asignación en el organismo 2002 "Banco Interamericano de Desarrollo" por un monto de USD \$ 4.000.000, sin embargo en el dictamen de prioridad emitido mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF no consta como fuente de financiamiento del programa el organismo 2002. (I9)</p> <p>4. Con fecha 14 de enero de 2015, esta Subsecretaría remite memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0044-M, en el cual solicita a la Coordinación de Planificación se autorice realizar los trámites correspondientes para la asignación de recursos por un monto de US\$ 400.105,17, con la finalidad de liquidar contratos pendientes Dirección de Política y Demarcación de Puyango Catamayo. (J1)</p> <p>5. Con memorando no. SENAGUA-CGEP.3-2015-0056-M, de 19 de enero de 2015, la Coordinación de Planificación aprueba la asignación presupuestaria para liquidar contratos pendientes Dirección de Política y Demarcación de Puyango Catamayo. (J2)</p> <p>6. El 22 de enero de 2015, esta Subsecretaría solicita a la Coordinación Administrativa, a través de memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2015-0065-M, emitir las certificaciones presupuestarias a las contrataciones de Consultorías Técnicas y Especializadas. (J3)</p> <p>7. Con la finalidad de liquidar 6 contratos de la Dirección de Políticas, la Coordinación de Planificación, mediante memorando no. SENAGUA-CGEP.3-2015-0079-M de 29 de enero de 2015, solicita al área financiera modificación presupuestaria por un monto de US\$ 286.519,08. (J4)</p> <p>8. Con memorando no. SENAGUA-CGEP.3-2015-0082-M enviado el 29 de enero de 2015, la Coordinación de Planificación comunica que el Ministerio de Finanzas a través del sistema ESIGEF aprueba las modificaciones respectivas, por lo que el Proyecto cuenta actualmente con las asignaciones presupuestarias correspondientes. (J5)</p> <p>9. El 29 de enero de 2015, esta Subsecretaría solicita a la Coordinación de Planificación se distribuyan los US\$ 4'000.000,00 asignados al Proyecto, de acuerdo a la planificación nacional 2015 (memorando SENAGUA-SAPYS.2-2015-0109-M) (J6)</p>		
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>1. Mediante memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1562-M, de fecha 02 de diciembre de 2014, se solicitó la asignación presupuestaria para la OBRAS EMERGENTES DE RÁPIDO IMPACTO PESILLO-IMBABURA EN LA REGIONAL EL ANGLA Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BOLSA, por el valor de USD\$ 196,72, correspondiente al valor del IVA de la planilla no. 1 de rubros nuevos, entregada por el Ing. Jorge Enríquez Calle, contratista de la obra con factura 001-001-1267 (H9)</p> <p>2. Con memorando no. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1615-M, del 11 de noviembre de 2014, se realizó el envío del Plan Anual de Compras con el CPC 9, según la directrices emitidas por SERCOP, en donde se contempla "Consultoría para levantamiento de información SAPyS diagnóstico de información sectorial generación de políticas, planes, programas y proyectos" por un monto de USD\$ 150.075,0384; de un total de USD\$ 4 millones asignados al Programa para el año 2015. (I1)</p> <p>3. Con fecha 17 de diciembre de 2014, mediante memorando SENAGUA-SAPYS.2-2014-1627-M, se solicita el envío del Plan Operativo Anual a las Demarcaciones Hidrográficas, con la finalidad de priorizar los contratos que se deberán liquidar en el año 2015 (I2).</p> <p>4. En el periodo fiscal 2014, se liquidaron 16 contratos correspondientes a la Planta Central, equivalente al 25.93% de ejecución (I3).</p> <p>5. En cuanto a Demarcaciones Hidrográficas se informa que (I4):</p> <p>a. Demarcación Hidrográfica Mira: liquidó dos contratos correspondiente al 64.54% de ejecución. Pendiente por liquidar seis contratos.</p> <p>b. Demarcación Hidrográfica Manabí: liquidó once contratos correspondiente al 95.78% de ejecución. Pendiente por liquidar ocho contratos.</p> <p>c. Demarcación Hidrográfica Guayas: liquidó seis contratos correspondiente al 98.60% de ejecución. Pendiente por liquidar cuatro contratos.</p> <p>d. Demarcación Hidrográfica Puyango Catamayo: cancelo la totalidad de las planillas del único contrato que tenía pendiente por liquidar, sin embargo, no ejecutaron el presupuesto correspondiente a la liquidación del contrato. Presentan una ejecución de 79.25%.</p> <p>e. Demarcación Hidrográfica Napo: liquidó cinco contratos correspondiente al 94.66% de ejecución. Pendiente por liquidar tres contratos.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>24/12/2014 - 02:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>f.Demarcación Hidrográfica Esmeraldas: liquidó tres contratos correspondientes al 80% de ejecución. Pendiente por liquidar tres contratos. g.Demarcación Hidrográfica Jubones: liquidó dos contratos correspondientes al 100% de ejecución. No tiene más contratos por liquidar. h.Demarcación Hidrográfica Santiago: liquidó siete contratos correspondientes al 100% de ejecución. No tiene más contratos por liquidar. i.Demarcación Hidrográfica Pastaza: liquidó ocho contratos correspondientes al 70,02% de ejecución. Pendiente por liquidar ocho contratos.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>1.Memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1435-M, remitido 10 de noviembre de 2014, se comunica a las Demarcaciones Hidrográficas las directrices para la clausura del Ejercicio Fiscal 2014, emitidas por el Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo Ministerial 290 de 15 de octubre de 2014, y se solicita un informe el estado actual de liquidación de contratos MIDUVI - SENAGUA, que fueron desconcentrados en la FASE II de asignación presupuestaria (G7)</p> <p>2.Mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1426-M, del 7 noviembre de 2014, el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento solicita la asignación de recursos con la finalidad de continuar con la ejecución del contrato Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Cachi Galuay perteneciente al cantón Biblian provincia del Cañar, por un monto de USD 23.134,43. Y con memorando SENAGUA-CGEP.3-2014-0928-M, de 10 de noviembre de 2014, la Coordinación de Planificación aprueba la mencionada reforma (G8)</p> <p>1.Como referencia el memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1427-M, del 7 noviembre de 2014, en el cual el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento solicita la aprobación de la reforma presupuestaria con la finalidad de continuar con el proceso de suscripción del convenio con FUNDECRUZ para la Construcción de la red de distribución de agua potable y la construcción de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas para el reasentamiento de 72 viviendas de la Fundación Ulises de la Cruz Etapa II en la comunidad de Piquiucho, Cantón Bolívar, provincia del Carchi; la Coordinación de Planificación aprueba con memorando SENAGUA-CGEP.3-2014-0927-M, de 10 de noviembre de 2014 (G9)</p> <p>2.El 11 de noviembre de 2014 con memorando SENAGUA-SAPYS.2-2014-1454-M, se solicita asignación presupuestaria por el valor de USD 5.400, para desconcentrar a la Demarcación Hidrográfica de Guayas con la finalidad de adquirir equipos y materiales de laboratorio (H1)</p> <p>3.Con fecha 17 de noviembre de 2014, la Coordinación de Planificación aprueba la desconcentración de recursos para la Demarcación Hidrográfica de Guayas a fin de continuar con la planificación del programa (memorando no.SENAGUA-CGEP.3-2014-0946-M) (H2)</p> <p>4.Con base en memorando Nro. SENAGUA-SDHN.13-2014-1053-M, y con la finalidad de continuar con la liquidación de los contratos transferidos de MIDUVI a SENAGUA en la Demarcación Hidrográfica de Napo, se solicita mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1504-M, de 20 de noviembre de 2014, la modificación presupuestaria planteada por el valor total de USD \$20306.27 (001), y \$77555.39 (998) (H3)</p> <p>5.El 24 de noviembre de 2014, se receipta memorando Nro. SENAGUA-DHG.11-2014-4545-M en el cual la Demarcación Hidrográfica de Guayas emite un informe con el detalle de los contratos pendientes por liquidar transferidos de MIDUVI - SENAGUA (H4)</p> <p>6.Mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2014-0966-M, 24 de noviembre de 2014, la Coordinación de Planificación aprueba la modificación presupuestaria para continuar con el pago de deudas de procesos contractuales vigentes de la Demarcación Hidrográfica de Napo por un monto de US\$ 20.306,27 (H5)</p> <p>7.Con memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1532-M, enviado el 25 de noviembre de 2014, se solicita una modificación presupuestaria a fin de completar el valor para certificación presupuestaria de la contratista Yolanda Carbonell, con ello continuar con el proceso para liquidación de contrato (H6)</p> <p>8.Mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1531-M, 25 de noviembre de 2014, se solicita modificación presupuestaria para el contrato de "Estudios y Diseños definitivos para la Línea de Conducción Estancilla, Calceta - Tosagua" del contratista Fernando Gómez Zaldumbide (H7)</p> <p>9.Con memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2014-0977-M, de 30 de noviembre de 2014, la Coordinación de Planificación aprueba modificación presupuestaria solicitada en memorando SENAGUA-SAPYS.2-2014-1532-M, correspondiente a la contratista Yolanda Carbonell (H8)</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>05/12/2014 - 02:47 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1.Mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2014-0815-M, 07 de octubre de 2014, la Coordinación General de Planificación aprueba USD\$ 106.000,00 para la DH Puyando Catamayo, con la finalidad de continuar con el pago de "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del Centro Parroquial Chuquiribamba provincia de Loja". (F9)</p> <p>2.Con memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1286-M, de fecha 21 de octubre 2014, esta Subsecretaría solicita la asignación presupuestaria para continuar con el pago de deudas de</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>04/11/2014 - 02:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>procesos contractuales vigentes, por un monto de USD \$ 513.369,36, misma que fue aprobada con memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2014-0863-M (G1).</p> <p>3.Memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1313-M, del 20 de octubre de 2014, a través del cual el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento (S), solicita la aprobación de la asignación de recursos para continuar con el pago de deudas pendientes de procesos contractuales vigentes en la Demarcación Hidrográfica de Manabí por un monto total de US\$ 135.019,20. La Coordinación de Planificación autoriza mediante memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2014-0890-M, 29 de octubre de 2014 (G2).</p> <p>4.Con Oficio Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-0527-O, 03 de octubre de 2014, se solicita la documentación de contratos vigentes con o sin anticipos suscritos por el MIDUVI que no fueron transferidos a la SENAGUA (G3).</p> <p>5.Se realizó un alcance a la certificación de la Consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de: Tena, Arosemena Tola, y Archidona, provincia Napo" de Eco. Yolanda Carbonell Yonfá con Memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1334-M (G4).</p> <p>6.Se solicitó a la DH Guayas la transferencia del contrato: "Estudios y Diseños Definitivos del Sistema de Alcantarillado Sanitario y/o Saneamiento con la Participación Social para la comunidad de Zumbahuayco perteneciente a la parroquia Javier Loyola del cantón Azóquez, provincia Cañar", suscrito con el Sr. Sigüencia Heras Carlos Alberto, a la Demarcación de Santiago con la documentación habilitante tanto legal como financiera, a fin de que éste pueda ser liquidado (G5).</p> <p>7.Con la finalidad de liquidar el contrato MIDUVI MCO-DPI-002-2013 construcción "OBRAS EMERGENTES DE RÁPIDO IMPACTO PESILLO-IMBABURA EN LA REGIONAL EL ANGLA Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BOLSA", se solicitó modificación presupuestaria para la DH Mira mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1374-M, 29 de octubre de 2014 (G6).</p>		
<p>Septiembre 2014</p> <p>1. Mediante comunicaciones SENAGUA-SAPYS.2-2014-1020-M de 20 de agosto de 2014 (F1), y SENAGUA-SAPYS.2-2014-1111-M (F2) de 09 de septiembre de 2014, se ha venido realizando seguimiento a la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural (Programa 124 001), exhortando a las Subsecretarías de cada una de las Demarcaciones Hidrográficas se proceda con los pagos y/o liquidaciones de contratos priorizados en la FASE I de este Programa; caso contrario se corren los siguientes riesgos: -Retiro de los recursos programados en la FASE I. -La no asignación de recursos para contratos no priorizados en la FASE I del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural. -No liquidar los contratos pendientes dentro del presente año fiscal, deudas que se arrastrarían al año 2015, lo que ocasionaría demoras en la inclusión del PAI 2015. -Problemas jurídicos con contratistas.</p> <p>2. Ante la insistencia de la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica Puyango Catamayo, realizada mediante varias comunicaciones, entre ellas la No. SENAGUA-SDHPC.14-2014-793 (F3), de 12 de agosto de 2014, y la No SENAGUA-SDHPC14-2014-845 (F4), de 29 de agosto de 2014, en el sentido de que se les asigne más recursos para poder pagar las deudas contraídas, derivadas del contrato suscrito para la "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del centro parroquial Chuquiribamba, cantón y provincia de Loja"; y por recomendación (vía telefónica) de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, el 11 de septiembre de 2014, la SAPYS solicita se asignen al Programa de Agua Potable y Saneamiento la cantidad de USD 464.857,17. Cabe señalar que si bien la recomendación de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica fue por un monto de USD 206.466,95, sólo para la Demarcación Puyango Catamayo, el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento Subrogante decidió solicitar una asignación mayor para atender también el pedido de la Demarcación Hidrográfica de Guayas. Esta petición fue negada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, mediante comunicación No. SENAGUA-CGEP.3-2014-750-M (F5), de 15 de septiembre de 2014. Con fecha 25 de septiembre de 2014, se solicita a través de memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1194-M (F6), la asignación de recursos al Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural (124), por un monto de US\$ 100.000,00 para cubrir el pago de planillas del Proyecto Chuquiribamba.</p> <p>3. Mediante memorando No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1168-M (F7) de 23 de septiembre de 2014, esta Subsecretaría solicita modificación presupuestaria para inyectar mayores recursos a la partida del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, a fin de continuar con la ejecución de las actividades contempladas en la programación para el presente año. En respuesta, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica resuelve aprobar la modificación</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>07/10/2014 - 09:00 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>presupuestaria en el vigente presupuesto de SENAGUA. Con ello, se realiza la asignación de USD 104.340,00 para liquidar siete (7) contratos de arrastre MIDUVI - SENAGUA.</p>		
<p>Agosto 2014.-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a las Subsecretarías de las Demarcaciones Hidrográficas a fin de conocer el avance en el proceso de pago y/o liquidación a contratistas de los recursos transferidos, a través de las comunicaciones circulares SENAGUA-SAPyS.2-2014-861-M, y SENAGUA-SAPYS.2-2014-1020-M, de 20 de agosto de 2014 (anexo E7) 2. En el proceso de pago a contratistas del nivel central (SAPyS), se solicitó a la Coordinación Administrativa Financiera, las respectivas certificaciones presupuestarias. Luego de ello, y de las certificaciones presupuestarias recabadas, se han emitido las órdenes de pago (anexo E8). 3. A la presente fecha, tanto a nivel central (SAPyS) como en las Subsecretarías de las Demarcaciones Hidrográficas, se están realizando los pagos de los contratos cuya información está completa. 4. Con memorando Nro. SENAGUA-DPPP.3-2014-0077-M, la Dirección de Planes, Programas, y Proyectos informa que los controles de cambios se encuentran abiertos en cada una de las fichas del proyecto en la herramienta Gobierno por Resultados a fin de reprogramar los hitos (anexo E9). 5. Con memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1028-M se comunica a las Demarcaciones Hidrográficas la autorización para modificar los hitos y la fase actual del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural, según la matriz de control de cambios realizada por los Líderes y autorizada por el Titular de cada Unidad (anexo E10) 	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>02/09/2014 - 02:58 PM</p>
<p>JULIO 2014.-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento solicita aprobación a la modificación presupuestaria para el pago de deudas de procesos contractuales vigentes, por un monto de US \$ 648.962,79 mediante memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-0820-M, del 09 de julio de 2014 (ANEXO E2). 2. El 11 de julio de 2014, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica aprueba la modificación presupuestaria en el presupuesto vigente de la SENAGUA para liquidar la primera fase de contratos priorizados a nivel nacional (memorando Nro. SENAGUA-CGEP.3-2014-0521) (ANEXO E3). 3. Con Memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2014-0861-M, del 22 de julio de 2014, se comunica a los Subsecretarios de las Demarcaciones Hidrográficas la desconcentración de los recursos con la finalidad de liquidar los contratos según la reforma solicitada (ANEXO E4). 4. Se solicitó la certificación presupuestaria para los contratos pendientes por liquidar correspondientes a Planta Central (Dirección de Fortalecimiento y Dirección de Políticas) (E5). 5. En atención a la reforma INTRA 1 456 y 457 realizada por la Dirección Financiera, se convoca a los líderes del Proyecto en GPR a una reunión de trabajo para reprogramar los hitos planteados en el año 2013. Con ello, cambiar la fase de "congelado" a "en ejecución" (SENAGUA-SAPYS.2-2014-0831-M) (E6). 6. A la presente fecha, se está a la espera de las certificaciones financieras solicitadas por los 22 contratos pendientes por liquidar de Planta Central. 	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>04/08/2014 - 11:11 AM</p>
<p>JUNIO 2014.-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los primeros días del mes de junio se recibió la totalidad de la información relacionada a los POAs de cada Demarcación Hidrográfica; y se logró consolidar el POA 2014 nacional de este Proyecto. 2. Gestiones ante la Coordinación de Planificación, mediante memorandos SENAGUA-SAPYS.2-2014-705 (anexo D3) y SENAGUA-SAPYS.2-2014-706 (anexo D4), de 18 y 19 de junio de 2014, a efectos de que se nos indique si ya es oportuno informar al BdE los datos de la cuenta a la que serán transferidos los recursos con cargo al Convenio de Cooperación Interinstitucional y Administración de Fondos, suscrito entre el BdE y SENAGUA, fondos que alimentan también al Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Rural. En respuesta, mediante memorando No. SENAGUA-CGEP.3-2014-442-M (anexo D5), la Coordinación de Planificación nos ha indicado que, la Dirección Financiera ha solicitado al Ministerio de Finanzas aperturar una cuenta de donación nacional que se origina en los Fondos Municipales FIM, para que el BDE pueda proceder con el depósito de los recursos, y que una vez que se disponga del número de cuenta, se informará oportunamente. 	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>02/07/2014 - 09:23 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Seguimiento a las gestiones realizadas por la Coordinación de Planificación ante SENPLADES, que mediante comunicaciones SENAGUA-SA.1-2014-245-O (anexo D6), de 19 de mayo de 2014, y SENAGUA-SA.1-2014-255-O (anexo D7), de 26 de mayo de 2014, solicitó dictamen favorable de incremento de techo para la ejecución de este Proyecto; e inclusión del mismo en el Plan Anual de Inversión PAI 2014 de esta Cartera de Estado.</p> <p>4. En respuesta a lo anterior, SENPLADES a través del oficio SENPLADES-SGPBV-2014-542-of (anexo D8), de 4 de junio, comunica textualmente a SENAGUA, entre otros aspectos, que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una vez revisada la información de su requerimiento, se verificó que el proyecto "Agua potable y saneamiento rural", fue incluido en el Plan Anual del 2014 de la Secretaría del Agua, a través del Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2014-0021-OF (anexo D9), de 10 de enero de 2014. - De conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y considerando que el proyecto "Agua potable y saneamiento rural" cuenta con dictamen de prioridad emitido con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF (anexo D10), de 08 de mayo de 2014, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite dictamen favorable al incremento de recursos por un monto US\$ 1.504.925,00. - De la misma manera, informo a usted que su requerimiento no fue atendido en su totalidad debido a que, al analizar el presupuesto de SENAGUA, con corte al 02 de junio de 2014, se evidencia un monto codificado de US\$ 242.277.569,14, un monto comprometido de US\$ 171.049.705,00 y un monto disponible de US\$ 71.227.864,14. - Con estos antecedentes, recuerdo a usted realizar reprogramaciones internas con el objetivo de optimizar el uso de los recursos, en el marco de lo establecido en el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. <p>5. Teniendo en cuenta lo anterior, los días 25 y 26 de junio, se han mantenido reuniones de trabajo entre autoridades y funcionarios de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento y la Coordinación de Planificación, reuniones en las que, por parte de la Coordinación de Planificación se ha manifestado una asignación de US\$ 651.000 para el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Rural. Particular que -extraoficialmente- el día 24 de junio por parte de la Coordinación de Planificación, se nos hizo conocer.</p> <p>6. A la presente fecha, se está realizando el POA 2014, ajustado a la asignación presupuestaria de USD 651.000, orientado específicamente al pago de deudas contraídas en años anteriores.</p>		
<p>MAYO 2014.-</p> <p>1. Los primeros días del mes de mayo, se elaboraron los cronogramas anualizado y mensualizado del Proyecto, en los respectivos formatos de SENPLADES; los mismos que fueron remitidos oportunamente a la Coordinación de Planificación, y ésta a su vez, a SENPLADES (Anexo C3).</p> <p>2. SENPLADES, mediante Memorando No. SENPLADES-SINV-2014-0183-M, de 21 de abril de 2014, solicita a la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza y a la Subsecretaría de Desconcentración, emitir sus pronunciamientos respecto al requerimiento presentado por la Secretaría del Agua para la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Rural.</p> <p>3. La Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza de SENPLADES, mediante comunicación SENPLADES-STEP-2014-104-M, de 24 de abril de 2014, manifiesta que: "" por cuanto el proyecto contribuirá a la erradicación de la pobreza por NBI y a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, se considera procedente continuar con el respectivo trámite de aprobación de la actualización de prioridad del proyecto por parte de la SENPLADES" (Anexo C4).</p> <p>4. La Subsecretaría de Desconcentración de SENPLADES, mediante Memorando No. SENPLADES-SDC-2014-25-M, de 24 de abril de 2014 manifiesta que: "El proyecto se enmarca en la competencia institucional de la SENAGUA de Gestión de Agua Potable y Saneamiento" (Anexo C5).</p> <p>5. Mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF, de 8 de mayo de 2014, la Secretaría General de Planificación para el Buen Vivir de SENPLADES comunica a la SENAGUA que: ""se actualiza la prioridad del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento". Además recomienda que conforme al COPyFP, se actualice la información del Proyecto en el Sistema SIPeIP (Anexo C6).</p> <p>6. Mediante Memorando SENAGUA-CGP.3-2014-329-M, de 15 de mayo de 2014, la Coordinación General de Planificación de SENAGUA, solicita a la Coordinación General</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>30/05/2014 - 03:08 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Administrativa Financiera, se realice la parametrización y estructura presupuestaria del presente Proyecto (Anexo C7).</p> <p>7. Mediante Oficio SENAGUA-SA.1-2014-245-O, de 19 de mayo de 2014, SENAGUA solicita a la Subsecretaría de Inversión de SENPLADES, dictamen favorable de incremento de techo del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural (Anexo C8).</p> <p>8. Mediante Oficio SENAGUA-SA.1-2014-255-O, de 26 de mayo de 2014, SENAGUA solicita a la SENPLADES la inclusión del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Rural al Plan Anual de Inversión PAI 2014 de esta Cartera de Estado (Anexo C9).</p> <p>9. A través de la Circular SENAGUA-DFDSAPS.2-2014-55-M, de 9 de mayo de 2014, con la finalidad de consolidar el POA 2014 de este Proyecto, se solicitó a varios funcionarios de la SAPyS, remitir un informe sobre los contratos sujetos de pago y/o liquidación, y se prepare la documentación habilitante para estos pagos (Anexo D1).</p> <p>10. Mediante Circular SENAGUA-SAPyS.2-2014-583-M, de 14 de mayo de 2013, con el fin de consolidar la información de los pagos pendientes con cargo a este Proyecto, la SAPyS, solicitó información a las Demarcaciones Hidrográficas (Anexo D2).</p> <p>11. A la presente fecha, se está a la espera de la inclusión del Proyecto en el PAI 2014 por parte de SENPLADES, y la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. Además se está recepcionando la información del POA 2014 de las Demarcaciones Hidrográficas.</p>		
<p>ABRIL 2014</p> <p>1. Con fecha 4 de abril de 2014, la Lcda. Andrea Rojas, Analista de Planificación de la Secretaría del Agua, comunica a la Dirección de Fortalecimiento (antes de Regulación y Gestión) de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento, que el Econ. Fabían Falconí, Analista de Políticas y Programación del MICSE, ha solicitado se realicen algunos ajustes finales al documento del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Rural, referidos a que los nombres de los componentes del Proyecto, deben coincidir exactamente con los objetivos específicos del mismo.</p> <p>2. Los ajustes solicitados fueron realizados; habiéndose remitido el documento final del Proyecto al MICSE, a través de la Lcda. Andrea Rojas, Analista de Planificación de la Secretaría del Agua.</p> <p>3. Mediante Oficio No. SENAGUA#SA.1-2014-176-O, de 5 de abril de 2014, el Ing. Walter Solís Valarezo, Secretario del Agua solicita al Dr. Rafael Poveda, Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, la actualización del aval del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Rural. Además solicita realizar las demás gestiones para incluir al citado Proyecto en el PAI 2014 de la Secretaría del Agua. (Anexo C1)</p> <p>4. Mediante Oficio No. SE-ST-2014-103.O, de 11 de abril de 2014, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos se dirige a la Subsecretaría de Inversión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, en el que textualmente señala: ""considerando que la propuesta remitida por la Secretaría del Agua cumple con los lineamientos establecidos por SENPLADES, para la validación por parte de los ministerios coordinadores, este Ministerio Coordinador valida el proyecto en mención en lo correspondiente, al año 2014 y recomienda continuar con el trámite de prioridad hasta ese mismo periodo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES-". (Anexo C2)</p> <p>5. A la presente fecha, el citado Proyecto se encuentra de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, para el dictamen de prioridad.</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>25/04/2014 - 04:18 PM</p>
<p>MARZO 2014</p> <p>Periodo 11 de marzo al 28 de marzo 2014:</p> <p>ANTECEDENTE: Mediante memorando No. SENAGUA-SSAPyS.2-2014-368, de 11 de marzo de 2014, el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento procede a delegar a la ingeniera Patricia Aguilar como Responsable del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento, en lugar de la arquitecta Sylvia Díaz (Anexo B7).</p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p>1. El 14 de marzo se mantuvo dos reuniones de trabajo con funcionarios del Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos MICSE: Econ. Fabían Falconí, Analista de Políticas y Programación, y el Ing. Galo Espinoza, Asesor Sectorial, respectivamente. Por parte de esta</p>	<p>Aguilar Apolo, Libia Patricia</p>	<p>28/03/2014 - 05:12 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Subsecretaría participaron: Ing. Sigifredo Ruales, Arq. Sylvia Díaz e Ing. Patricia Aguilar. En esta reunión, los funcionarios del MICSE sugirieron que se incluyan todos los justificativos del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento y estos sean anexados al mismo. Además se proceda a ajustar el texto del proyecto, citándose en cada subcomponente los anexos que correspondan (Anexo B8 y B9).</p> <p>2.En base a esta recomendación, del 17 al 21 de marzo se procedió a realizar la revisión y ajustes al texto del Proyecto, así como a preparar los justificativos; los mismos que se anexan al presente resumen (Anexo B8 y B9).</p> <p>3.El 17 de marzo, vía correo electrónico (Zimbra) tanto el documento del Proyecto, como sus anexos, fueron remitidos a la Lcda. Andrea Rojas, Analista de Planificación de la Secretaría del Agua, quien a su vez, el lunes 24 de marzo, remitió toda esta documentación al Econ. Fabian Falconí, funcionario del MICSE, igualmente por correo institucional (Zimbra).</p> <p>4.A la fecha, se está a la espera del aval oficial del MICSE, y los trámites subsiguientes de SENPLADES y Ministerio de Finanzas.</p>		
<p>MARZO 2014 -</p> <p>Periodo 01 al 11 de marzo</p> <p>1.-Este mes se han corregido nuevas observaciones hechas por el MICSE, y se envió todos los sustentos de cada uno de los componentes del Proyecto para la Reformulación del "Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural" ya que como se indicó el mes anterior, la Secretaría del Agua creyó conveniente actualizar este Programa, remitirlo al MICSE para su revisión y, solicitar a la Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, apruebe una extensión del plazo de un año más, hasta el mes de diciembre del año 2015, dentro de este Proyecto tiene un espacio presupuestario el convenio Interinstitucional con el BdE, que también su tiempo de ejecución es diciembre 2015.(ANEXO)</p> <p>2.- La Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento continúa con, el problema del cierre de los Saldos Contables a diciembre del 2013, no se ha podido cancelar lo adeudado lo que esta Subsecretaría debe a través de este Programa tiene más de 141 saldos pendientes a los contratistas de obras a nivel nacional contratos de consultoría, estudios y diseños y obras impagos.</p> <p>3.- Sin embargo el Programa continua con las actividades que no tienen implicación como son la revisión de Estudios enviados por los GADs y canalizados a través de las Agencias que la SENAGUA, tiene en las diferentes provincias.</p> <p>4.- Se concluyeron solicitudes elaborados por parte de los GADs de los siguientes Estudios y Diseños para la construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los que han sido revisados por parte de Técnicos de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y se han otorgado 2 Términos de Referencia en las siguientes localidades: En la DH Guayas, Provincia de Guayas 2, Cantón: Guayaquil, en el tramo Guayaquil Km 14- Cerecita, para la contratación del diagnóstico de rehabilitación del acueducto vía a la Costa; y en el Cantón Pedro Carbo, para Alcantarillado combinado, la consultoría evaluación, diagnóstico del sistema de aguas servidas y pluvial.</p> <p>Además se han otorgado 16 Viabilidades Técnicas, en la DH Guayas 3, en la provincia del Guayas. Cantón Guayaquil en, para alcantarillado sanitario, Estudio tratamiento de secundario mediante pantanos secos artificiales del sistema del sector Javier Salitral y Puerto Azul, y , para la Parroquia Tarquí, sector Mapasingue Este, Estudio de Alcantarillado Sanitario; en el Cantón Pedro Carbo, para el estudio del sistema de Agua Potable. En la DH de Esmeraldas Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Amaguaña, Estudio de Alcantarillado Sanitario para el barrio Pucará e interceptor para la quebrada Chusalongo; y estudios de agua potable para los barrios altos del nor-occidente de Quito, y barrio Chacha y Praderas del Valle, y, finalmente, Estudios de Alcantarillado Sanitario para la Parroquia Pintag en el barrio El Batán. En la DH. Manabí, provincia de Manabí, Cantón Olmedo, Estudios de Alcantarillado Sanitario y de Agua Potable para la parroquia Olmedo. En la DH. Santiago, provincia de Morona Santiago, en el Cantón Taisha, Parroquia Tuutinentza, localidad de Yamanunka, estudios de Agua Potable para la localidad de Yamanunka. En la DH Mira, en la Provincia del Carchi , Cantones: Tulcán, Espejo, Mira y Montufar, 530 U.B.S. para varias localidades; en el Cantón Otavalo, sector Lago San Pablo, Consultoría Modelo de Gestión para Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la cuenca de Imbakucha, para varias localidades. En la DH. Pastaza Cantón Ambato, estudios de Alcantarillado Sanitario y Mejoramiento de Agua Potable para la ciudad de Ambato ,y para la Parroquia Quisapincha sectores Putugleo,</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>28/03/2014 - 03:54 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Pucarà y Cachilbana; en la provincia de Cotopaxi, Cantòn Pujilì , Parroquia Zumbahua, estudio de Alcantarillado Sanitario. (ANEXO)</p>		
<p>FEBRERO 2014 1.-Este mes se ha corregido las observaciones hechas por el MICSE , a la Reformulación del "Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural" ya que como se indicó el mes anterior, la Secretaría del Agua creyó conveniente actualizar este Programa, remitirlo al MICSE para su revisión y, solicitar a la Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, apruebe una extensión del plazo de un año más, hasta el mes de diciembre del año 2015.(ANEXO) 2.- La Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento continúa con la época de transición MIDUVI-SENAGUA, después del congelamiento, con el problema del cierre de los Saldos Contables a diciembre del 2013, no se pudo cancelar lo adeudado y no permitió pagar lo pendiente del año 2013 del Programa APySR, por lo que esta Subsecretaría a través de este Programa tiene más de 141 saldos pendientes a los contratistas de obras a nivel nacional contratos de consultoría, estudios y diseños y obras impagos.(ANEXO) 3.- Sin embargo el Programa ha tratado ha continuado con las actividades que no tenían implicación como son la revisión de Estudios enviados por los GADs y canalizados a través de las Agencias que la SENAGUA, tiene en las diferentes provincias. 4.-Este mes se concluyeron solicitudes elaborados por parte de los GADs de los siguientes Estudios y Diseños para la construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los que han sido revisados por parte de Técnicos de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y se han otorgado 6 Términos de Referencia en las siguientes localidades: En la DH Santiago, Provincia de Azuay 1, Cantón Paute: Chicàn, Chicàn; en la DH Pastaza 2; en la Provincia de Chimborazo, en el Cantón Guano, comunidades de San José de Chazo, Santa Fe de Galán Guanando; en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ti saleó, varios sectores; en la DH Napo 2 Provincia de Orellana , Cantones Francisco de Orellana sector Guayusa para Agua Potable y Cantón Aguarico sector Nuevo Rocafuerte para Alcantarillado Sanitario y en la DH Jubones 1 en la Provincia de El Oro, Cantón Chilla, sector Chilla, estudio integral. Además se han otorgado 27 Viabilidades Técnicas, en la DH Santiago 3, en la provincia del Azuay, Cantón Sigsig (Dacte y Callancay y Zhimbrug),para Alcantarillado Sanitario, en la provincia de Morona Santiago en el Cantón Santiago en el sector Chimimbimi, Kurintza para unidades Básicas Sanitarias . En la DH Jubones 2, Provincia del Oro Cantón Piñas, sector Piñas , en el Casco Urbano de la ciudad, para Unidades Basicas Sanitarias, y en el Cantón Atahualpa sector Paccha para Alcantarillado Pluvial. En DH Puyango 2 en el Cantón Sozoranga sector Sozoranga , para Alcantarillado Sanitario, y en el Cantón Gonzanamà, sector Nambacola (Piedra Grande, El Valle, El Sauce y Yunga Alto para AguaPotable En la DH Pastaza 15, en la Provincia de Chimborazo 10, en los Cantones de Guamote , Chambo y Colta, en los sectores de Palmira Cebadas , La Matriz, Cooperativa Agrícola Galte Laime, Corporación de trabajadores Galte Miraloma, Tipin Chacalco, Illbug Curiquinga, Guarón Cochapamba, Allullay San Agustín, Vía Oriente Galte Bisñag, Chambo y Ciudad Villa La Unión y alrededores de la Laguna de Colta, para Unidades Básicas Sanitarias, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Combinado, Estudio Integral y Alcantarillado Mixto; en la Provincia del Tungurahua 5 Cantones Ambato y Tisaleo, sectores Quisapincha, Huachi Grande, Pasa y San Fernando, para Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. En la DH de Esmeraldas Provincia de Pichincha, Cantón Quito, sector San Antonio de Pichincha en interceptores Quebrada Santa Ana. En la DH Napo 1, en la Provincia de Orellana, en el Cantón Joya de los Sacha, sector Joya de los Sachas (Enokanqui), para Agua Potable. En la DH Mira, en la Provincia del Carchi , Cantón Bolívar, en los sectores Los Andes, Monte Olivo y García Moreno, para Estudios Integrales. (ANEXO)</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>28/03/2014 - 11:19 AM</p>
<p>ENERO 2014 1.-En Memorando N° SENAGUA-SSAPYS 2-2013-0797-M del 17 de diciembre del 2013, en el que se aprueba el congelamiento de la ficha del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural a Nivel Nacional hasta que el proyecto sea incluido en el PAI de la Secretaría del Agua, se anexa documento. 2.- La Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento continúa con la época de transición MIDUVI-SENAGUA, la misma que aún no ha terminado. Este programa tiene más de 141 saldos pendientes a los contratistas de obras a nivel nacional contratos de consultoría, estudios y diseños y obras impagos. Sin embargo el Programa ha tratado de continuar con las actividades que no tenían implicación 3.-El problema del cierre de los Saldos Contables a diciembre del 2013, no permitió pagar lo pendiente del año 2013 del Programa APySR. 4.-Este mes se ha reformulado el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural ya que, la Secretaría del Agua ha creído conveniente actualizar este Programa, remitirlo al MICSE para su revisión y, solicitar a la Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, se apruebe una extensión del plazo hasta el mes de diciembre del año 2015. 5.-Este mes se concluyeron solicitudes elaborados por parte de los GADs de los siguientes Estudios y Diseños para la construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los que</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>30/01/2014 - 02:45 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>han sido revisados por parte de Técnicos de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y se han otorgado 5 Términos de Referencia en las siguientes localidades: En la DH Santiago, Provincia de Azuay 3, Cantones: San José Raranga, (San José Raranga), Ponce Enríquez, La Florida, (Nueva Esperanza) y Azogues, (Javier Loyola, Zumbahuayco) DH Esmeraldas 2 Provincia de Esmeraldas Cantón Muisne y Provincia de Pichincha: 1, Cantón Pedro Vicente Maldonado, (Pedro Vicente Maldonado Plan de Vivienda Nueva Vida). Además se han otorgado 63 Viabilidades Técnicas, en la DH Santiago 27 provincia del Azuay 20, Cantones Paute (Bulán , Padrehurco), Pucará (Rafael de Sharoc), Cuenca(Shidcay, Chiquintad, Turi, Cuenca, Amaluza, Nabòn , Sevilla de Oro, Nabòn, Sigsig, Gualaceo, Santa Isabel, Shaglli. En la DH Jubones 5, Provincia del Oro Cantones: Portovelo, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo. En la DH Esmeraldas Provincia de Esmeraldas Cantón: Muisne Provincia de Pichincha Cantones: Pedro Vicente Maldonado y Quito. En la DH Napo 2 en los Cantones Lago Agrio y Francisco de Orellana. En la DH Pastaza 3 en la Provincia de Chimborazo Cantón Colta y Provincia de Cotopaxi Cantón Sigchosy DH Mira 14 en la Provincia de Imbabura los Cantones Otavalo e Ibarra y en la Provincia de Carcchi Cantones Montufar y San Pedro de Huaca. 6.-Se ha insistido que las solicitudes para Viabilidad Técnica de los Estudios presentados por los GADs se las canalice a través de las Agencias que la SENAGUA.</p>		
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>Para el traslado de saldos contables de la Subsecretaría de Agua Potable - Planta Central y la SENAGUA - Planta Central para cancelar los pagos pendientes, se suscribió el Acta de Trabajo, la misma que se argumenta con la recepción de la documentación necesaria como son copias certificadas de los contratos suscritos pendientes de liquidar (23 de agosto del 2013), las garantías (20 de noviembre del 2013), actas de entrega recepción de bienes (20 de noviembre del 2013) y otros informes financieros de contratos (20 de noviembre del 2013).</p> <p>La Dirección Financiera- SENAGUA ha realizado las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para realizar el traslado de saldos contables, entre ellas se elaboró la matriz del catálogo de contratos, y se envió oficio de pedido al Ministerio de Finanzas se está acordando la fecha para el traslado de saldos entre instituciones Planta Central.</p> <p>Se está gestionando la actualización de la Ficha SENPLADES del Programa para el año 2014, y se elaboró el Plan Anual de Contratación (PAC) 2014. Se realizaron talleres "NUEVAS COMPETENCIAS DE LA SENAGUA CON ÉNFASIS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" desarrollados en las ciudades de Guayaquil el 2 de diciembre de 2013, Cuenca el 3 de diciembre de 2013, Quito el 9 de diciembre de 2013.</p> <p>Este mes se concluyeron las solicitudes de los GADs de los siguientes Estudios y Diseños para la construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los que han sido revisados por los Técnicos de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y se han otorgado Términos de Referencia en las siguientes localidades: -Estudio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la parroquia de Pangui, localidad de Manchinatza, provincia de Zamora Chinchipe. -Estudio de Agua Potable para la parroquia de Pangui, localidad de Kunki, provincia de Zamora Chinchipe. -Estudio de Agua Potable para la parroquia de Pangui, localidad de Uwents, provincia de Zamora Chinchipe. -Estudio de Alcantarillado Sanitario para la parroquia de Pangui, localidad de Uwents, provincia de Zamora Chinchipe. -Estudio de Agua Potable para la parroquia de Chunchi, localidad de Chinchi, provincia de Chimborazo.</p> <p>Dos proyectos de Rápido Impacto, pertenecientes al Proyecto Regional Pesillo Imbabura, fueron subidos al Portal de Compras Públicas. El proceso se encuentra en el estado de preguntas, respuestas y aclaraciones. Los proyectos son: -Mejoramiento y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Pablo Urco, Santa Rosa de Ayora, Turucucho, y Turucucho San Francisco, cantón Cayambe, Prov. De Pichincha. -Mejoramiento y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Chapigina - Arrayancucho, Mula Potrero, Quillil Santa Rosa Alto y Bajo, y Turupamba Panecillo, cantón Cayambe, Prov. De Pichincha.</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>16/12/2013 - 04:00 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013 El mes de noviembre necesariamente se cierra los Saldos Contable , razón por la que es necesario prepararse para concluir el año y prever las actividades para el próximo, de tal manera que se bha elaborado , EL Acta Constitutiva del Programa APySR, solicitado por Planeación Estratégica; el Plan Operativo Anual 2013 con la realidad actual, el Plan Operativo Anual 2014, (Proyectos Nuevos, Saldos de arrastre por pagar de Convenios con Municipios desde el Año</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>16/12/2013 - 03:57 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2002, Saldos de arrastre pendientes de pago de contratos 2013, Gasto Corriente, pago de servicios básicos, IVA DE LOS Programas con Recursos externos y pago de personal) tanto en Planta Central como en las 9 Demarcaciones Hidrográficas. Además presentación del Programa a Ficha SENPLADES, todo esto coordinado con Planificación; y el Plan Anual de Contratación (PAC) solicitado por la Coordinación Administrativa Financiera</p> <p>Este mes se han enviado solicitudes elaborados por parte de los GADs de los siguientes Estudios y Diseños para la construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los que han sido revisados por parte de Técnicos de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y se han otorgado Términos de Referencia en las siguientes localidades: En la DH Guayas, Provincia de Guayas 8, Cantones: Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora y Guayaquil, Comunidades Las Cañas, Potrerillos, Pueblo Nuevo, Cienega Redonda, Mamey, Chacras Estero Loco y Programa Juan Gómez Rendón. En la DH Pastaza, Provincia de Chimborazo 2, Cantones Guamote y Chunchi y DH Esmeraldas, Provincia de Santo Domingo de los Tshachilas 1 en Cantón Santo Domingo, Zona B. Además se han otorgado 25 Viabilidades Técnicas, 1 en la DH Guayas provincia de los Ríos 4, Cantones Mocache y Pueblo Viejo, sectores Mocache, Pueblo Viejo y San Juan, para Alcantarillado; DH Napo, provincia de Orellana 1, Cantón Francisco de Orellana, Comunidad Alejandro Labaka para Alcantarillado Pluvial; en la DH Esmeraldas Provincia de Domingo de los Tshachilas 2 Cantón Santo Domingo, Las Delicias para Agua Potable y Alcantarillado pluvia; en la provincia de Esmeraldas 4, Cantones Eloy Alfaro y Río Verde en sectores Limones, Maldonado, Sandoval, Borbón y la Tola, para Agua Potable; en la DH Napo Provincia de Chimborazo, Cantón Penipe, sector Bayusshing para Alcantarillado Sanitario. Se ha recordado que las solicitudes para Viabilidad Técnica de los Estudios presentados por los GADs se las canalice a través de las Agencias que la SENAGUA, tiene en las cabeceras provinciales, debido al traspaso de funciones desde el MIDUVI.</p>		
<p>OCTUBRE 2013</p> <p>Este mes se han elaborado por parte de los GADs los siguientes Estudios y Diseños para la construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los que han sido revisados por parte de Técnicos de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y se han otorgado Términos de Referencia en las siguientes localidades: En la Provincia de Loja, Cantón Chaguarpamba, Comunidades Chaguarpamba y Santa Rufina, Barrios Las Pitás 1 y 2. Además se han otorgado 25 Viabilidades Técnicas, 1 en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, sector Mapasingue Este, para Alcantarillado; 1 en la provincia de Morona Santiago, Cantón Yantzaza, Comunidad Leonidas Proaño para; 1 en la Provincia de los Ríos, Cantón Palenque, sector Palenque para Alcantarillado pluvia; 3 en la provincia de Zamora, en el Cantón Timbará en el sector Timbará y Barrios para Alcantarillado y alcantarillado pluvia, y Cantón El Pangui, sector Loma Redonda para Agua Potable; 4 en la provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro, sectores La Tola, Loma Linda, Santa María I y II y Cantón Borbón, para Agua Potable; 3 en la provincia de Loja en los Cantones Zapotillo, Espíndola y Olmedo en los sectores de Haciendas Viejas, Casaña y Amaluza, para Agua Potable; 1 en la provincia de Santo Domingo de los Satchillas, para Alcantarillado Sanitario, 1 en la provincia de Sucumbios, en el Cantón Cascales, sector Bermejo Comunidad San Antonio; 9 en la provincia del Azuay en el Cantón Cuenca en las parroquias, Tarqui, Molleturo, Victoria del Portete y San Fernando, sectores de Chalguyacu, Putucay, Atueloma, San Agustín, El Cisne, Tañiloma y Cazuiña para Agua Potable; y, 1 la Provincia de Galápagos, Cantón Santa Cruz, sector Puerto Ayora para Agua Potable. Se ha recordado que las solicitudes para Viabilidad Técnica presentadas por los GADs se las canalice a través de SENAGUA debido al traspaso de funciones desde el MIDUVI.</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>29/11/2013 - 08:41 AM</p>
<p>Septiembre 2013</p> <p>Este mes tampoco se ha podido avanzar significativamente, por la época de transición en donde las reglas y disposiciones se siguen emitiendo paulatinamente, tanto en la matriz como en provincias en donde muchas interrogantes que deben ser absueltas por los Directivos de SENAGUA.</p> <p>2.- No se ha tenido facilidad para cumplir con la Programación de Capacitación de la Dirección de Regulación de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que mensualmente se toma en cuenta los siguientes temas: Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, elaboración del Reglamento Interno, su aplicación, dotación de agua habitante día, familia, comunidad, metros cúbicos producidos comparados con los metros cúbicos facturados, pasos para la obtención del recurso hídrico por los funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), pasos para la obtención del RUC por los funcionarios del Servicio de Rentas Internas (S.R.I), Tipos de contratación para los operados por los funcionarios de la Inspectoría del Trabajo, Facturación, (Listado de usuarios, codificación de cada uno, número de medidor, subsidio cruzado, metros cúbicos facturados, multas, sanciones</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>28/10/2013 - 04:26 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>hasta la impresión de la factura de cobro), Comercialización (metros cúbicos producidos con relación a metros cúbicos facturados, ejemplos realizados con los datos proporcionados por cada uno de las juntas de agua), y Perdidas (Operativa, Comercial y Física, en la captación, conducción, tanques de reserva, líneas de distribución, acometidas, medidores y dentro de los domicilios).</p> <p>3.- Se ha avanzado en ejecución de obras y estudios correspondientes a provincias, sin embargo no sean cancelado planillas por falta de transferencia de recursos.</p> <p>4.-Se ha evidenciado inconvenientes en la entrega de información, MIDUVI-SENAGUA, a los líderes de Agua Potable y Saneamiento en 7 provincias, ya que no hubo transferencia de personal y los Coordinadores / Subsecretarios se encuentran en la tarea de delegar personal para que cumplan tareas emergentes.</p> <p>5.-En este mes los Consultores han entregado un total de 1 respuesta positiva de TdRs, Y 23 Viabilidades Técnicas en las siguientes Provincias: Sucumbíos 11 Viabilidades Técnicas, en la Provincia del Guayas 1 TDRs, en la Provincia de Santa Elena 3 Viabilidades Técnicas, en la Provincia de Pichincha 4 Viabilidades Técnicas y en Esmeraldas 1 Viabilidad Técnica. (Ver Anexo Copia Viabilidades 27-09-13).</p>		
<p>AGOSTO 2013</p> <p>1.-La Presidencia de la República emitió el decreto N°05, que en el artículo 3, dice: "Para el cumplimiento del de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo, traspasase a LA Secretaría Nacional del Agua, la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda, con todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejerce dicha unidad administrativa."</p> <p>El mes de Julio ya ingresamos la información del Programa en la Ficha GPR, de la Secretaría del Agua.</p> <p>Para este mes de agosto, no se ha podido avanzar significativamente, ya que se atraviesa por la época de transición en donde las reglas y disposiciones se están emitiendo paulatinamente, especialmente en provincias en donde existen muchas interrogantes que deben ser absueltas por los Directivos de SENAGUA.</p> <p>2.- En la Programación de Capacitación de la Dirección de Regulación de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, mensualmente se toma en cuenta los siguientes temas: Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, elaboración del Reglamento Interno, su aplicación, dotación de agua habitante día, familia, comunidad, metros cúbicos producidos comparados con los metros cúbicos facturados, pasos para la obtención del recurso hídrico por los funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), pasos para la obtención del RUC por los funcionarios del Servicio de Rentas Internas (S.R.I), Tipos de contratación para los operados por los funcionarios de la Inspectoría del Trabajo, Facturación, (Listado de usuarios, codificación de cada uno, numero de medidor, subsidio cruzado, metros cúbicos facturados, multas, sanciones hasta la impresión de la factura de cobro), Comercialización (metros cúbicos producidos con relación a metros cúbicos facturados, ejemplos realizados con los datos proporcionados por cada uno de las juntas de agua), y Perdidas (Operativa, Comercial y Física, en la captación, conducción, tanques de reserva, líneas de distribución, acometidas, medidores y dentro de los domicilios).</p> <p>En la provincia de Imbabura sector Ambuqui las Juntas Capacitadas con 48 representantes (10 JAAPs) entre las fecha del 6 al 10 de agosto del 2013, y son: Turucucho, Pesillo, Olmedo, Chaupi, Muyrurco, Santa Rosa, Ayora, Santo Domingo 1, Santo Domingo 2 y Paquiestancia.</p> <p>3.- Se verificaron los HITOS que estaban pendientes y en riesgo en cada provincia que pertenecen al Programa en la Matriz, están incumplidos hitos 5 y 6 del, Proyecto INTI. Los HITOS 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Programa de A.P. y S.R., serán reprogramados debido a que se encuentran los recursos inmovilizados de acuerdo al pedido realizado por el en Memo Circular MIDUVI-DGF-2013-0016 del 09 de agosto 2013, hasta que concluya el proceso de transferencia a la SENAGUA.</p> <p>4.-En este mes los Consultores han entregado un total de 4 respuestas positivas de TdRs, Y 53 Viabilidades Técnicas en las siguientes Provincias: Los Ríos 1, en la Provincia del Guayas 3, en la Provincia de Chimborazo 4, en la Provincia de Loja 1, en la Provincia de Morona 17, en la Provincia de Napo 19, Orellana 5 y Pichincha 3. (Ver Anexo Copia Viabilidades 28-8-13).</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>27/09/2013 - 05:35 PM</p>
<p>Julio 2013</p> <p>1.-El 30 de mayo se emitió por parte de la Presidencia de la República el decreto N°05, que en el artículo 3, dice: "Para el cumplimiento del de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo, traspasase a LA Secretaría Nacional del Agua, la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda, con todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejerce dicha unidad administrativa."</p>	<p>Díaz Carranco, Sylvia Dolores</p>	<p>28/08/2013 - 04:50 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Por esta razón desde este mes de Julio ingresaremos la información del programa en la Secretaría Nacional del Agua</p> <p>3.- Se capacitaron técnica y financieramente a Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPs) en el buen manejo de Agua y Saneamiento, en este mes de julio en las siguientes provincias: de Cotopaxi a 37 , Carchi 15 e Imbabura en 32. (Ver Anexo)</p> <p>4.- Se verificaron los HITOS que estaban pendientes en cada provincia que pertenecen al Programa en la Matriz , de acuerdo a lo acordado con el presupuesto desconcentrado que quedó y acorde a la programación Presupuestaria 2013 aprobada.</p> <p>5.-En este mes los Consultores han entregado un total de 40 respuestas positivas de TdRs, de los cuales tenemos en la Provincia de Los Ríos 5, en la Provincia del Guayas 14, en la Provincia de Manabí 4, en la Provincia de Pastaza 8, en la provincia de Bolívar 3, en la Provincia del Azuay 2 y en la Provincia de Santa Elena 6; y 18 Viabilidades en las Provincias de Azuay 6, en la Provincia del Carchi 3, en la Provincia de Pichincha 4, en la Provincia de Loja 1, en la Provincia de Pastaza 1, en la Provincia de Sucumbíos 2 y en la Provincia de Manabí 1. (Ver Anexo).</p> <p>6.- Santa Elena, insiste en la gran necesidad de atender a comunidades que esta Subsecretaría debe enviar de inmediato, pues, constaban en la Programación Presupuestaria 2013 de la SSAPyS, especialmente en el Recinto "La Frutilla", que a pesar de tener dificultades se debe encontrar un una solución para lo cual se insiste en el pedido, luego que la consultora del Guayas hizo la visita y verificó que los estudios no están concluidos.</p>		
<p>JUNIO Díaz Carranco, Silvia Dolores 03/07/2013 - 08:56 AM</p> <p>1.-El 30 de mayo se emitió por parte de la Presidencia de la República el decreto N°05, que en el artículo 3, dice: "Para el cumplimiento del de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo, traspasase a LA Secretaría Nacional del Agua, la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda, con todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejerce dicha unidad administrativa." Por esta razón se llenó la ficha de traspaso a la SENAGUA, para dar una información completa y veraz del estado en el que se encuentra el programa.</p> <p>3.- Se capacitaron técnica y financieramente a JAAPs en el buen manejo de Agua y Saneamiento, en este mes de junio en la provincia de Cotopaxi a las siguientes JAAPs :San Isidro, Cochaloma, Pozo N2, Mandatilin, Chambana, 11 de Noviembre, Los Tingos, La Victoria, El Batán, San José de Pucara, San José de Barba, San Agustín, Chinibamba, Collantes, Figua Yaguamba, Yallavi, Tingo Munuya, 5 de Junio, Alpamalag Acurio, Tingo Chico, Alpamala Patoas, Cachi Alto, El Tejar, San Francisco, Santo Domingo, Las 4 Esquinas, Coicas, San F. Quishuar, San Ignacio de Alpamalag, San Antonio de Guantub, Fase, Tandacoto, Cruz Pamba, San Cristóbal, Santo Domingo, Rio Blanco, Reg. Lampata Chaza, San Francisco, Pilacoto, La Calera, Lasso, Pastocalle, San Antonio de Guantub, Papa Hurco, Chambapungo, San Francisco del Chasqui, Niño San Antonio, Mancheno, Chantilli, San José de Poalo, San Vicente, Panzaleo, San Bartolomé, Collantes, Colaiza Buena Ventura</p> <p>3.- Se revisó los HITOS del Programa en la Matriz y en las provincias, de acuerdo al presupuesto desconcentrado que quedó y acorde a la programación Presupuestaria 2013 aprobada en la SSAPyS y con firma de la Sra. subsecretaria.</p> <p>4.-En este mes los Consultores han entregado un total de 3 respuestas positivas entre TdRs y Viabilidades en las Provincias de Orellana (1 TdRs), Los Ríos Y Guayas. (Anexo).</p> <p>5.-En la verificación de sistemas de agua potable y Alcantarillado de actividades a realizarse en diferentes recintos de Santa Elena, se verificó la gran necesidad de atender a comunidades que esta Subsecretaría debe enviar de inmediato la orden de inicio, toda vez que los recursos se encuentran desconcentrados a cada provincia y estos proyectos están aprobados y constan en loa Programación Presupuestaria 2013 de la SSAPyS, especialmente en el Recinto "La Frutilla ", que a pesar de tener dificultades se debe encontrar un una solución para lo cual se ha pedido a una consultora del Guayas haga estudios minuciosos.</p> <p>6.- Como uno de los objetivos de la Dirección de Regulación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, establecidos en el GPR, es la capacitación y difusión de las normas de Diseño para sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, en este trimestre se llevó a cabo en la ciudad de Tena provincia de la Provincia de Napo con asistencia de 54 profesionales Técnicos en Agua Potable y Saneamiento de las Provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. (Anexo)</p> <p>7.-En el Proyecto INTI tenemos dos HITOS vencidos uno en Imbabura , que por falta de coordinación con el Municipio este no ha realizado la excavación requerida y Alcantarillado en la provincia de Tunguragua , se adjuntan los documentos enviados para insistir se concluya. (Anexo).</p>	<p>Cárdenas Valencia, Paola Hortensia</p>	<p>18/07/2013 - 09:54 AM</p>

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. No contar con la documentación completa de cada uno de los contratos de arrastre CAUSARÍA retrasos en los pagos y liquidación	22/01/2020	Luis Sigifredo Ruales Garces	70 %	50	35	0/1

Riesgos cerrados: 15, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
2	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
3	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
4	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
5	Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
6	Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
7	Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
8	Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Ejecutado AÑO 2009 (MIDUVI)	1-Solicitud de Información	31/12/2009		31/12/2009		Sí	2.7
2	EJECUCIÓN: Ejecutado AÑO 2010 (MIDUVI)	1-Solicitud de Información	31/12/2010		31/12/2010		Sí	4.1
3	EJECUCIÓN: Ejecutado AÑO 2011 (MIDUVI)	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	23.9
4	PLANEACIÓN: Emitida la Prioridad SENPLADES	1-Solicitud de Información	13/11/2012		13/11/2012		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Ejecutado AÑO 2012 (MIDUVI)	1-Solicitud de Información	31/12/2012		31/12/2012		Sí	14.3
6	EJECUCIÓN: Asistidas Técnicamente las Juntas de Agua Potable y GAD's (Cotopaxi) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	0.17
7	EJECUCIÓN: Ejecutado AÑO 2013 (I SEMESTRE) (MIDUVI)	1-Solicitud de Información	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Entregada y Recibida el Acta Definitiva para la construcción del Sistema de Agua Potable del Recinto Militar Lauro Guerrero y CENAF (Compromiso Presidencial) (Sucumbios) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.25
9	EJECUCIÓN: Construido el baño seco Modelo en Puerto Napo; Las Colinas - San Gabriel - Pilquiñas, Secay Yutzupino (Napo) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.25
10	EJECUCIÓN: Entregada el Acta entrega - recepción del	1-Solicitud de Información	20/08/2013		20/08/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	proyecto de Agua Potable - San Vicente de Nila (Sto. Domingo) (Supervisión)							
11	PLANEACIÓN: Cambiado el Ejecutor en el Ministerio de Finanzas	1-Solicitud de Información	01/09/2013		01/09/2013		Sí	10.0
12	CIERRE: Entregada el Acta definitiva entrega - recepción de Proyecto de agua potable, cantón Cayambe, provincia de Pichincha (Regional Angla y comunidad La Bolsa)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/03/2014		28/03/2014		Sí	0.24
13	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio de Agua Potable y Saneamiento - Malvas, Cantón Zaruma (El Oro) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.2
14	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Caliguiña, Pucará (Azuay) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.2
15	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Sanenamiento - Jama (Manabí) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.2
16	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Agua Potable - Tanque de Reserva Mocha (Tungurahua) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.25
17	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua Potable - Cabecera Parroquial Sangay (Morona Santiago) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.25
18	EJECUCIÓN: Suscrita el acta entrega - recepción definitiva del Proyecto de Agua Potable - Baños Secos en el cantón Junín (Manabí) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.25
19	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio de Agua Potable y Saneamiento - parroquia Bellamaría, Cantón Balzas (El Oro) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/08/2014		30/08/2014		Sí	0.2
20	EJECUCIÓN: Liquidado el proyecto de Agua Potable - Recinto Riobambeños Chilimpe (Sto. Domingo) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/08/2014		30/08/2014		Sí	0.25
21	EJECUCIÓN: Liquidado el proyecto de Sistema de Agua Potable que abastecen a Regional Angla y Comunidad la Bolsa - Atención de Emergencias (Regional Pesillo - Imbabura) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	15/09/2014		15/09/2014		Sí	0.15
22	EJECUCIÓN: Liquidado el proyecto de Sistema de Agua Potable Soñando por el Cambio (Sto. Domingo) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	15/09/2014		15/09/2014		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua	1-Solicitud de Información	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Potable - Cuilche Progreso (Cotopaxi) (Supervisión)							
24	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua Potable- Babarcote (Cañar) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	17/10/2014		17/10/2014		Sí	0.25
25	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Alcantarillado - Regional Yunguilla (Azuay) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	23/10/2014		23/10/2014		Sí	0.2
26	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudios y Diseños de Agua Potable y Saneamiento - La Unión, Santa Isabel (Azuay) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	28/11/2014		23/09/2014		Sí	0.2
27	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua Potable - Dotación Planta Compacta Parroquia San Juan - Gualaceo (Azuay) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	28/11/2014		23/09/2014		Sí	0.25
28	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua Potable - Mejoramiento Conducción SAP Ayaloma-Gualaceo (Azuay) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	28/11/2014		23/09/2014		Sí	0.25
29	EJECUCIÓN: Liquidado los Estudios de Agua Potable y Saneamiento - El Plateado, parroquia Chicaña, Catón Yantzaza (Zamora Chinchipe) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.2
30	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Estudio Domingo Playa (Orellana) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/11/2014		22/08/2014		Sí	0.2
31	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Nueva Juventud (Orellana) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.2
32	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Río Tucán (Orellana) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.2
33	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Wayra (Orellana) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.2
34	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Pantanal Sabiango y voluntad de Dios (Orellana) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.2
35	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua Potable - Pozo Profundo de las	1-Solicitud de Información	30/12/2014		30/12/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Lolas, Cantón Montalvo (Los Ríos) (Supervisión)							
36	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua potable Comunidad Diamante, San Andrés y Antisuyo (Sucumbios) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.2
37	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Cabecera Parroquial, Barrio Lindo, Barrio Bañeros, Barrio Salud, Barrio el Palcer, Barrio la Malaria, Vía Tarquíe- Plaza Aray (Pastaza) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.2
38	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Comunidad de Campanacocha, Parroquia Ahuano, Cantón Tena (Napo) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.2
39	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Sanenamiento - La Esperanza KM 16 (Pastaza) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.2
40	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua Potable - Centro de Atención Binacional de Frontera (Sucumbios) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.25
41	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento - Playas, Yana Amarun, Amazonas , Libertad, Paushiyacu, Santa Ana (Pastaza) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.2
42	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Sanenamiento - La Florida (Pastaza) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/04/2015		19/12/2016		Sí	0.2
43	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Sanenamiento - Putuimi, Amasanga, Campo Alegre (Pastaza) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.2
44	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Sanenamiento- Dos Ríos, Nueva Vida, Chaguamango, La Encañada, Chincayacu, Jatari, Iwa y Puyopungo (Pastaza) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.2
45	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Agua Potable Cachi, Galuay (Cañar) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.25
46	EJECUCIÓN: Liquidado el Proyecto de Sistema de Alcantarillado - Cabecera Parroquial de Chuquiribamba,	Z - Compromiso Ministerial	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Cantón y provincia de Loja (Loja) (Supervisión)							
47	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Agua Potable y Sanamiento - Fátima (Pastaza) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.2
48	EJECUCIÓN: Liquidado el monto pendiente de la Repotenciación Planta Esmeraldas (Esmeraldas) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	01/06/2015		01/06/2015		Sí	0.03
49	EJECUCIÓN: Liquidados los contratos pertenecientes a la Dirección de Fortalecimiento (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/12/2015		31/12/2015		Sí	5.0
50	EJECUCIÓN: Liquidados los contratos pertenecientes a la Dirección de Políticas (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/12/2015		31/12/2015		Sí	5.0
51	EJECUCIÓN: Contrato liquidado: " Estudios de Evaluación Técnica en sistema de A. P. en la red de distribución para las Mercedes, Cantón Isidro Ayora"	5-Entregables Intermedios	28/01/2016		28/01/2016		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Planilla No. 2 cancelada correspondiente al contrato para los "Estudios del Sistema de Agua Potable y Saneamiento comunidad Geval, Lascano de Pajan.	9-Entregables Formales	23/04/2016		23/04/2016		Sí	0.5
53	EJECUCIÓN : Contrato liquidado, contrato principal de estudios y diseños definitivos de los sistemas de agua potable de la parroquia el Anegado sitios: Buenos Aires, La Susana, El Guarango, Crecita etc del cantón Jipijapa.	5-Entregables Intermedios	25/07/2016		25/07/2016		Sí	0.2
54	EJECUCIÓN: Liquidado Contrato complementario de estudios y diseños definitivos de los sistemas de agua potable de la parroquia el Anegado sitios: Buenos Aires, La Susana, El guarango, Crecita etc del cantón Jipijapa.	5-Entregables Intermedios	25/07/2016		25/07/2016		Sí	0.2
55	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado Obtención de la Licencia Ambiental de Proyectos Complementario del Sistma de Alcantarillado Sanitario Comuna Montañita, Santa Elena.	5-Entregables Intermedios	26/07/2016		27/07/2016		Sí	0.5
56	EJECUCIÓN: Contrato liquidado "Reparación de planta de tratamiento de agua potable para la población de Viche".	5-Entregables Intermedios	03/08/2016		03/08/2016		Sí	0.2
57	EJECUCIÓN: Pago parcial realizado del "Estudios para reformular el proyecto regional de agua potable Pesillo	5-Entregables Intermedios	18/11/2016		18/11/2016		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Imbabura ACP consultoría técnica Cia. Ltda" realizado..							
58	EJECUCIÓN: Contrato liquidado : "Construcción de pozo captación agua subterránea Chaltura y Natabuela Imbabura."	5-Entregables Intermedios	19/12/2016		19/12/2016		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Liquidado el Estudio y Diseño de Sistema de Agua Potable - Camarones (Compromiso) (Esmeraldas) (Supervisión)	1-Solicitud de Información	31/12/2016		15/05/2017		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN: Contrato liquidado "Evaluación de tanques de reserva de los sistemas de agua potable Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil, provincia Galápagos)".	5-Entregables Intermedios	06/04/2017		06/04/2017		Sí	0.2
61	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado : Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Babarcote, del cantón Biblian, provincia del Cañar"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.2
62	EJECUCIÓN: Suscripción y desarrollo de un convenio de cooperación Interinstitucional SENAGUA-ARCA-DANCO DE DESARROLLO-fortalecimiento institucional	3-Adjudicación	26/01/2018		31/03/2017		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: Contrato liquidado "Estudios y diseños definitivos del tratamiento de aguas servidas para Juncal y Chalguayacu"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/03/2018		26/03/2018		Sí	0.25
64	EJECUCIÓN: Contrato liquidado "Fortalecimiento de la gestión municipal de los servicios de agua potable y saneamiento para los municipios de: Tena, Arosemena Tola y Archidona"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/03/2018		26/05/2018		Sí	0.25
65	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado : Diagnóstico del sistema de agua potable existente y estudios definitivos de los sistemas de ap y red de alcantarillado sanitario con participación social, para la comunidad de la Palma, parroquia Salinas"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/03/2018		27/04/2018		Sí	0.25
66	EJECUCIÓN: Primer desembolso del Convenio Interinstitucional SENAGUA-ARCA-DANCO DE DESARROLLO-fortalecimiento institucional	4-Inicio de Trabajo	22/11/2019		22/11/2019		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: Consultoría para "Evaluación de los prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de 22 Gobiernos	4-Inicio de Trabajo	20/12/2019		20/12/2019		Sí	1.0




HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Autónomos Descentralizados Municipales"							
68	EJECUCIÓN: Consultoría para "Elaboración de Planes de Acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento"	4-Inicio de Trabajo	20/12/2019		20/12/2019		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN: Contrato liquidado de los "Estudios y diseños definitivos de los sistemas de agua potable para Puerto Ayora, cantón Santa Cruz y Puerto Villamil, cantón Isabella, provincia de Galápagos"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/02/2020	28/02/2020			No	0.25
70	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado: "Construcción mejoramiento del sistema de agua potable de la Comunidad La Delicia Parroquia Ducur Cantón Cañar, Provincia Cañar"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/02/2020	28/02/2020			No	0.25
71	EJECUCION Contrato Liquidado, Proyecto agua potable y saneamiento rural -consultoría para realización de estudios de agua potable y saneamiento comunidades Silagato, Pambucloma, Salaleo, Tahuato, cantón Guaranda, Bolívar	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2020	30/05/2020			No	0.25
72	CIERRE: Consultoría para "Elaboración de Planes de Acción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en la fase de operación y mantenimiento"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2020	30/11/2020			No	0.5
73	CIERRE: Consultoría para "Evaluación de los prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de 22 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2020	30/11/2020			No	0.5
74	EJECUCIÓN: Productos Entregados del convenio de cooperación Interinstitucional SENAGUA-ARCA-DANCO DE DESARROLLO-fortalecimiento institucional-De acuerdo a Primer Desembolso	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.5
75	EJECUCIÓN: Liquidación-Acta de Finiquito del convenio de cooperación Interinstitucional SENAGUA-ARCA-DANCO DE DESARROLLO-fortalecimiento institucional	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2021	31/03/2021			No	0.5
76	EJECUCIÓN: Contrato liquidado "Estudios y diseños del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de García Moreno, cantón Cotacachi, Imbabura".							
77	EJECUCIÓN: Contrato liquidado "Estudios y diseños del sistema de alcantarillado sanitario de Gualipite Jatumpamba, cantón Guamote, provincia de Chimborazo".	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25
78	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado Diseños definitivos para la optimización de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.de Mindo	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25
79	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado: Estudios para reformular el proyecto regional de agua potable Pesillo Imbabura ACP consultoría técnica Cia. Ltda.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25
80	EJECUCIÓN: Contrato liquidado: Estudios y diseños del sistema de agua potable de Surales, parroquia Ducur, cantón Cañar, provincia Cañar - Ing. Fernando Lazo Sinchi	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25
81	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado: Rediseños Hidráulicos y Reforzamientos de la Planta de Tratamiento, Ampliación del Sistema de Distribución del Sistema de Agua Potable de Paján, Manabí. Ing. Patricio Castillo	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25
82	EJECUCIÓN : Contrato Liquidado: "Construcción obra de alcantarillado para las comunidades de San Pedro y Palaga, Tapiapamba"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25
83	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado: "Ejecución: Estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y/o saneamiento con participación social para la comunidad de "Zumbahuayco del cantón Azogues provincia del Cañar"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	0.25
84	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado: Fiscalización construcción repotenciación del Sistema de Agua Potable Regional de Esmeraldas. ASI SA.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2021	30/09/2021			No	0.25
85	EJECUCIÓN: Contrato Liquidado: "Estudios estructurales y electromecánicos, para la rehabilitación del sistema de agua potable de Balzar."	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2021	30/09/2021			No	0.25
86	CIERRE: Elaborado el Informe Final del Programa	9-Entregables Formales	30/12/2021	30/12/2021			No	1.21

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de contratos de arrastre vigentes liquidados a nivel nacional		0.00 %	2	0	01/01/2014	Ene-Mar
2	Porcentaje de avance en la elaboración de la consultoría (OyM)		-	-	-	01/01/2020	-
3	Número de evaluaciones de la prestación del servicio de GAD y JAPS		-	-	-	01/01/2020	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	10,007,455.77 **
Costo Total:	10,000,000.00
Total Devengado:	9,072,889.77
% Costo Total Devengado:	90.73 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 90.73 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,609,269.25	934,566.00	0.00	7,543,835.25
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	8,266,045.96	934,566.00	0.00	9,200,611.96
Ppto. Codificado	12,354,966.13	934,566.00	0.00	13,289,532.13
Ppto. Comprometido	9,348,612.32	0.00	0.00	9,348,612.32
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	8,395,774.78	934,566.00	0.00	9,330,340.78
Ppto. Devengado	9,072,889.77	0.00	0.00	9,072,889.77
Pagado Real	8,602,998.58	0.00	0.00	8,602,998.58
Estimado a fin de año	* 9,072,889.77	0.00	0.00	9,072,889.77
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-677,114.99	934,566.00	0.00	257,451.01
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 108.06 %	0.00 %	0.00 %	97.24 %
Ppto. Codificado 998	3,597,287.76	0.00	0.00	3,597,287.76
Ppto. Devengado 998	2,135,070.30	0.00	0.00	2,135,070.30

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	13,457.75		13,457.75				
Jul	921,108.25		934,566.00				
Ago	0.00		934,566.00				
Sep	0.00		934,566.00				
Oct	0.00		934,566.00				
Nov	0.00		934,566.00				
Dic	0.00		934,566.00				
Total	934,566.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
No hay información disponible	

Objetivos Operativos Matriciales	
SENAGUA - Secretaría del Agua >Subsecretaría General >Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento >Dirección Técnica de Agua Potable y Saneamiento	
2	Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento MEDIANTE el aumento de oferta de estudios y diseños de agua potable y saneamiento presentados por los GADM, la entrega de instrumentos normativos, la actualización del Manual de Viabilidades Técnicas y la ejecución de programas y proyectos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		ANEXO_X8-180319-SENAGUA-DF.5.03-2018-0137-M(DISPONIBILIDAD_FONDOS).pdf	03/04/2018
2	Plan de Acción para la ejecución de los proyectos de inversión PAPySR-SENAGUA	P5.pdf	05/08/2016
3	RESUMEN EJECUTIVO ABRIL 2014: Aval del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos Programa Agua Potable y Saneamiento Rural	C2.pdf	25/04/2014
4	RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE: Plan Operativo Anual 2015	I5.xls	24/12/2014
5	Resumen ejecutivo ENERO 2016: envío de Plan Operativo Anual - (inicial)	N1.pdf	21/02/2016
6	Resumen ejecutivo ENERO 2016: reforma en bloque Programas Inversión CGEP	N4.pdf	21/02/2016
7	RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2016: seguimiento a Ministerio de Finanzas para la aprobación de la modificación presupuestaria INTRA 1 CO2 35	O4.xls	07/03/2016
8	RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2016: Solicitud de información TDRS - Estudios y Diseños a la DH (solventar observaciones SENPLADES)	O3.oxps	07/03/2016
9	RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2015: Cronogramas valorados SENPLADES 2016	M1.xls	13/07/2015
10	RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2015: reprogramación del Plan Anual Operativo 2015 DH GUAYAS	K4.pdf	06/04/2015
11	RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2015: solicitó oficialmente a MIDUVI la transferencia de documentación habilitante liquidar contratos vigentes.	K8.pdf	06/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2015: Acuerdo Ministerial 0149	L6.pdf	05/06/2015
13	RESUMEN EJECUTIVO MAYO: cronogramas anualizado y mensualizado del Proyecto - formato de SENPLADES.	C3.pdf	30/05/2014
14	191218-POA PROVISIONAL 2020 USD 934.566.00	ANEXO_AA-1_-191218-POA_APySR-2020-PROVISIONAL.xls	26/12/2019
15	2017- REFORMA APROBADA PROGRAMA- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ANEXO_U6_-SENAGUA-CGEP.3-2017-0222-M-REFORMA_APROBADA.pdf	01/06/2017
16	Acta de reunion de trabajo y video conferencia con DHG-DHMira-DHE	170619-ACTA_DE_REUNION_- _ANEXO_No._V2.pdf	29/06/2017
17	Acta de reunión de Autoridades de Senagua para realizar revisión de contratos y definir acciones con el afán de poder liquidar los contratos de arrastre del PAPySR	Anexo_U1.pdf	04/05/2017
18	Acuerdo Ministerial conformación Unidad Administrativa Temporal	170814-ACUERDO_2017-0028-UAT-ANEXO_No.V8.pdf	29/08/2017
19	Alcance al Memorando Nro. SENAGUA-SAPYS.2-2017-0042-M. Reforma Presupuestaria Agua Potable y Saneamiento Rural.	S9.pdf	30/01/2017
20	Alcance al memorando SENAGUA-CGEP.3-2017-0033-M Reforma presupuestaria "AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"	T1.pdf	30/01/2017
21	ANALISIS DEL RIESGO-SEPTIEMBRE 2017	INFORME_Estado_Actual_del_Riesgo_SEPTIEMBRE_2017.pdf	26/09/2017
22	ANEXO 4 -POA PROGRAMADO PARA AGOSTO	170728-POA_APySR_-REPROGRAMADO-AGOSTO-ANEXO_V4.xls	27/07/2017
23	ANEXO 5 - PLAN DE ACCION PRIMER TRIMESTRE	ANEXO_X5-_180208-PLAN_DE_ACCION_TRIMESTRAL-ENERO-MARZO.xls	27/02/2018
24	ANEXO 5- MATRIZ ESTADO SITUACION CONTRATOS	170713-MATRIZ_ESTADO_SITUACION_CONTRATOS_POA_2017-_ANEXO_V5.xls	27/07/2017
25	ANEXO AA1 - INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL RIESGO ABRIL - AGOSTO 2018.	AA1.pdf	08/01/2019
26	ANEXO AA2 - INFORME DE CIERRE DE RIEGO	ANEXO_AA2-191227-CIERRE_DE_RIESGO.pdf	27/12/2019
27	ANEXO AA2 - INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL RIESGO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018.	AA2.pdf	08/01/2019
28	ANEXO AA3 - INFORME DE CIERRE DE RIESGO - DICIEMBRE 2018.	AA3.pdf	08/01/2019
29	ANEXO AA3-IDENTIFICACION DEL RIESGO 2020	ANEXO_AA3-200120-INFORME_DE_IDENTIFICACION_DE_RIESGO.pdf	22/01/2020
30	ANEXO AA5-200203-POA ENERO 2020-REFORMADO	ANEXO_AA5_-200203-POA_ENERO_2020-REFORMADO.pdf	04/02/2020
31	ANEXO AA6-200203-INFORME DEL RIEGO ENERO 2020	ANEXO_AA6-200203-INFORME_ACTUAL_DEL_RIESGO.pdf	04/02/2020
32	ANEXO AA7- POA REPROGRAMADO PARA MARZO	ANEXO_AA7-_200302-POA-LEGALIZADO-.pdf	02/03/2020
33	ANEXO AA8- INFORME DE RIESGO-FEBRERO	ANEXO_AA8-_INFORME_DEL_RIESGO-FEBRERO.pdf	02/03/2020
34	ANEXO AA9- POA CORTE 31 DE MARZO - PARA ABRIL 2020	ANEXO_AA9-200403-POA_APySR-2020-MARZO.xls	06/04/2020
35	ANEXO BB1- ESTADO DEL RIEGO-INFORME DE SITUACION	ANEXO_BB1-200402-ESTADO_DEL_RIEGO.pdf	06/04/2020
36	ANEXO BB2-POA ABRIL 2020	200505-ANEXO_BB2_-POA_PAPySR-ABRIL.xls	06/05/2020
37	ANEXO BB3- ESTADO ACTUAL DEL RIESGO ABRIL 2020	ANEXO_BB3-200505-Estado_Actual_del_Riesgo.docx	06/05/2020
38	ANEXO V9- POA PROGRAMADO PARA EJECUCIÓN EN OCTUBRE DEL 2017	ANEXO_V9-170929-POA_APySR-PROGRAMADO_OCTUBRE.xls	28/09/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
39	ANEXO W1 - MATRIZ DE POSTULACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS PARA EL AÑO 2018	ANEXO_W1-170901-POSTULACION_2018.xls	28/09/2017
40	ANEXO W2 - MATRIZ SEGUIMIENTO DE SEPTIEMBRE DEL 2017	ANEXO_W2_-Seguimiento-APSR-SEPTIEMBRE-2017.xls	28/09/2017
41	ANEXO W4- MATRIX CON RECURSOS A DEVOLVER A MF	ANEXO_W4_-DEVOLUCION_RECURSOS_2017.xls	06/11/2017
42	ANEXO W5- POA PARA NOVIEMBRE 2017- SE INCLUYEN RECURSOS A DEVOLVER AL MF	ANEXO_W5-171031-POA_APySR-PROGRAMADO_NOVIEMBRE.xls	06/11/2017
43	ANEXO W6- MATRIZ SEGUIMIENTO OCTUBRE 2017	ANEXO_W6-Seguimiento-APSR-OCTUBRE-2017.pdf	06/11/2017
44	ANEXO W7- POA PROGRAMADO PARA DICIEMBRE- CON REDUCCIONES SOLICITADAS AL MF	ANEXO_W7-171127-POA_APySR-PROGRAMADO_DICIEMBRE.xls	27/11/2017
45	ANEXO W8. MATRIZ SEGUIMEINTO DE NOVIEMBRE DEL 2017	ANEXO_W8-Seguimiento-APSR-NOVIEMBRE-2017.xls	27/11/2017
46	ANEXO W9 -MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE DEL 2017	ANEXO_W9-Seguimiento-APSR-DICIEMBRE-2017.xls	22/12/2017
47	ANEXO X1- POA 2018	ANEXO_X1-180109-POA_APySR_-FINAL.xls	22/02/2018
48	ANEXO X2- CEDULA SALDOS REFORMA PAROBADA	ANEXO_X2-180124-cedula_de_saldos_al_24_ene18.pdf	22/02/2018
49	ANEXO X3- CIRCULAR A RESPONSABLES DE REINICIAR LABORES PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	ANEXO_X3-180126-SENAGUA-SAPYS.4.01-2018-0107-M-CIRCULAR.pdf	22/02/2018
50	ANEXO X4 - SOLICITUD DE TRES PAGOS PARA IGUAL NUMERO DE CONTRATOS A LIQUIDAR.	ANEXO_X4_- _SOLICITUDES_DE_CERTIFICACION_FINANCIERA__Y_ORDEN_DE_PAGO_(3_CONTRA	27/02/2018
51	ANEXO X6 - POA PROGRAMADO PARA MARZO DEL 2018	ANEXO_X6_-180208-POA_APySR_-PROGRAMADO_MARZO.xls	27/02/2018
52	ANEXO X7 - MATRIZ SEGUIMIENTO FEBRERO 2018	ANEXO_X7_-180228-MATRIZ_SEGUIMIENTO-FEBRERO_2018.xls	27/02/2018
53	ANEXO X8- DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONVENIO CON BANCO DE DESARROLLO	ANEXO_X8-180319-SENAGUA-DF.5.03-2018-0137-M(DISPONIBILIDAD_FONDOS).pdf	03/04/2018
54	ANEXO X9 - POA PROGRAMADO PARA ABRIL DEL 2018	ANEXO_X9_-180402-POA_APySR_-PROGRAMADO_ABRIL.xls	03/04/2018
55	ANEXO Y1- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES EN MARZO DEL 2018	ANEXO_Y1_-180402-MATRIZ_SEGUIMIENTO-MARZO_2018.xls	03/04/2018
56	ANEXO Y2.- POA PROGRAMADO PARA MAYO 2018	ANEXO_Y2.-_180502-POA_APySR_-PROGRAMADO_MAYO.xls	07/05/2018
57	ANEXO Y3.- MATRIZ SEGUIMIENTO ABRIL 2018	ANEXO_Y3_-180502-MATRIZ_SEGUIMIENTO-ABRIL-2018.xls	07/05/2018
58	ANEXO Y4.- POA PROGRAMADO PARA JUNIO 2018	ANEXO_Y4._180601-POA_APySR_-PROGRAMADO_JUNIO.xls	05/06/2018
59	ANEXO Y5.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MAYO 2018	ANEXO_Y5._180601-MATRIZ_SEGUIMIENTO-MAYO-2018.xls	05/06/2018
60	ANEXO Y6. POA PROGRAMADO PARA JULIO 2018	ANEXO_Y6._180629-POA_APySR_-PROGRAMADO_JULIO.xls	29/06/2018
61	ANEXO Y7.- MATRIZ SEGUIMIENTO JUNIO 2018	ANEXO_Y7_-._180629-MATRIZ_SEGUIMIENTO-JUNIO-2018.xls	29/06/2018
62	ANEXO Y8.- POA PROGRAMADO PARA AGOSTO 2018	ANEXO_Y8.-_180801-POA_APySR_-PROGRAMADO_AGOSTO.xls	15/08/2018
63	ANEXO Y9.- MATRIZ SEGUIMIENTO JULIO 2018	ANEXO_Y9.-180801-MATRIZ_SEGUIMIENTO-JULIO-2018.xls	15/08/2018
64	ANEXO Z1.- POA PROGRAMADO PARA SEPTIEMBRE	ANEXO_Z1._180903-POA_APySR_-PROGRAMADO_SEPTIEMBRE.xls	05/09/2018
65	ANEXO Z2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AGOSTO 2018	ANEXO_Z2.-_180903-MATRIZ_SEGUIMIENTO-AGOSTO-2018.xls	05/09/2018
66	ANEXO Z3. MATRIZ DE POSTULACION 2019	ANEXO_Z3.-_180815-POA_APySR_-POSTULACION_2019.xls	05/09/2018
67	ANEXO Z4.- POA PROGRAMADO OCTUBRE 2018	ANEXO_Z4.-_181002-POA_APySR_-PROGRAMADO_OCTUBRE.xls	04/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
68	ANEXO Z5.- POA PROGRAMADO PARA NOVIEMBRE 2018	ANEXO_Z5.- 181031-POA_APySR_-PROGRAMADO_NOVIEMBRE.xls	05/11/2018
69	ANEXO Z6. 181031- MATRIZ SEGUIMIENTO OCTUBRE 2018	ANEXO_Z6.- 181031-MATRIZ_SEGUIMIENTO-OCTUBRE_2018.xls	05/11/2018
70	ANEXO Z7.- 181203-POA PROGRAMADO PARA DICIEMBRE 2018	ANEXO_Z7.- 181203-POA_APySR_-PROGRAMADO_DICIEMBRE-DEVOLUCION.xls	04/12/2018
71	ANEXO Z8-151203-MATRIZ DE SEGUIMIENTO - NOVIEMBRE 2018	ANEXO_Z8.- 181203-MATRIZ_SEGUIMIENTO-NOVIEMBRE_2018.xls	04/12/2018
72	ANEXO Z9- MATRIZ SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2018	ANEXO_Z9.- 181203-MATRIZ_SEGUIMIENTO-DICIEMBRE_2018.xls	27/12/2018
73	ANEXO W3- MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONMEMORANDO PARA UAT	ANEXO_W3-SENAGUA-DFDSAPS.4.01.02-2017-0627-M-PARA_UAT.pdf	06/11/2017
74	Aprobación por parte de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, de la reforma presupuestaria del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural	S8.pdf	30/01/2017
75	ASOCIACION HITO 2.- Acta entrega recepción San Vicente - Shaushi	A2.pdf	20/11/2013
76	ASOCIACION HITO 2.- Acta entrega recepción Surangay	A3..pdf	20/11/2013
77	ASOCIACION HITO 2.- INFORME TÉCNICO No. DP-TUNG-SAN-021-2013 - No cumplimiento de hito/ Tungurahua (INTI)	A7.pdf	20/11/2013
78	ASOCIACION HITO 24.- Solicitud para terminación unilateral de Contrato (Imbabura - INTI) - Item #3 del Resumen Ejecutivo	A6.pdf	20/11/2013
79	ASOCIACION HITO Nº 51 : Liquidados contratos Fortalecimiento: se refiere a convocatoria enviada por la Procuraduría del Estado a SENAGUA para proceder a retomar la Mediación entre la Institución y Ec. Carbonell, y poder cerrar la Consultoría.	Q1.pdf	03/10/2016
80	ASOCIACION HITO Nº 51 Y52 : Liquidados los contratos Dirección de Fortalecimiento y Dirección de Políticas (Supervisión) RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: liquidación de los contratos transferidos de MIDUVI a SENAGUA en la Demarcación Hidrográfica de Napo	H3.pdf	05/12/2014
81	ASOCIACION HITO Nº 51:Liquidación de contratos Dirección de Fortalecimiento: Este documento indica el CUR y cancelación del monto concerniente al 14% de IVA USD 10.553.97 de la Consultoría realizada por Cia ACP.	R3.pdf	25/11/2016
82	ASOCIACION HITO Nº 52: Liquidación de contratos Dirección de Políticas. Resumen ejecutivo ENERO 2016: Seguimiento contrato de Ing. Luis Octavio Yépez Roca, Ing. Rafael Rivadeneira, Ing. Gonzalo Pizarro, Ing. Diego Gonzalez Cano	O1.xlsx	21/02/2016
83	ASOCIACION HITOS 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE:Liquidación de contratos Direcciones de Fortalecimiento y Políticas, Detalle de contratos liquidados y programados para liquidar en 2015	I3.xls	24/12/2014
84	ASOCIACION HITOS Nº 51 Y 52 :Liquidación de contratos Dirección de Fortalecimiento y Políticas :RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2015: autorización para reprogramar los hitos del programa con base a la metodología GPR	M3.pdf	13/07/2015
85	ASOCIACION HITOS Nº 51 Y 52 :Liquidados contratos pertenecientes a la Dirección de Fortalecimiento y Políticas :Resumen Ejecutivo Enero 2014: Aprobación para congelar ficha del proyecto a nivel nacional.	B1.pdf	10/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
86	ASOCIACIÓN HITO N°4 Acta Definitiva Lauro Guerrero CENAF Dirección-MIDUVI-Sucumbios	A1..pdf	20/11/2013
87	ASOCIACIÓN HITO N° 21 :Se procedió a liquidar y cancelar el contrato "Estudios para reformular el proyecto Regional de A.P. Pesillo-Imbabura" se sdjunta pago y CUR	Q8.pdf	26/10/2016
88	ASOCIACIÓN HITOS N° 51 Y 52 : Liquidados Contratos de Dirección de Fortalecimiento y Políticas :RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE: Detalle de contratos liquidados y programados para liquidar en 2015	I4.xls	24/12/2014
89	ASOCIACIÓN HITO 85- Oficio a la Procuraduría General del Estado- Para continuar con el Proceso de Mediación	ANEXO_U5_170523-oficio_enviado_a_procuraduria-Dr-Crespo-EC-CARBONELL.pdf	01/06/2017
90	ASOCIACIÓN HITO N° 49: Liquidados los contratos pertenecientes a la Dirección de Fortalecimiento, se refiere a la Liquidación del Contrato MCO-DPI-12-INTI-2011, Perforación del pozo Natabuela- Chaltura	S4.pdf	30/12/2016
91	ASOCIACIÓN HITO N° 49: Liquidados los contratos pertenecientes a la Dirección de Fortalecimiento, se refiere a la Liquidación del Contrato N° 24 Consulambiente	S2.pdf	30/12/2016
92	ASOCIACIÓN HITO N° 49: Liquidados los contratos pertenecientes a la Dirección de Fortalecimiento,se refiere a la Audiencia de Mediación a realizarse en la Procuraduría , para tratar el caso Carbonell	S1.pdf	30/12/2016
93	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : Contratos Liquidados de la Dirección de Fortalecimiento: RESUMEN EJECUTIVO MARZO: Proyecto APYS con observaciones solventadas, remitido a Andrea Rojas (CGP)	B8.pdf	28/03/2014
94	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : Liquidados contratos Dirección de Fortalecimiento: RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO CHUQUIRIBAMBA	F6.pdf	07/10/2014
95	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : Liquidados contratos de Fortalecimiento: RESUMEN EJECUTIVO MAYO: circular para varios funcionarios de la SAPYS solicitando un informe sobre los contratos sujetos de pago y/o liquidación - POA 2014 (SENAGUA-DFDSAPS.2-2014-55-M)	D1.pdf	30/05/2014
96	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : Liquidados contratos Dirección de Fortalecimiento: Este documento indica el estado de avance del contrato con la Ec. Carbonell, se solicita Modificatoria Presupuestaria con la finalidad de poder liquidar el Contrato	Q6.docx	26/10/2016
97	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : Liquidados contratos Dirección de Fortalecimiento: Resumen ejecutivo ENERO 2016: Seguimiento contrato de CONSULAMBIENTE	N8.xls	21/02/2016
98	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: solicitud al área financiera modificación presupuestaria por un monto de US\$ 286.519,08	J4.pdf	02/03/2015
99	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : RESUMEN EJECUTIVO JULIO: comunicación a Subsecretarios de las Demarcaciones Hidrográficas sobre la desconcentración de los recursos FASE I.	E4.pdf	04/08/2014
100	ASOCIACIÓN HITO N° 51 : RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: modificación presupuestaria a fin de completar el valor para certificación presupuestaria de la contratista Yolanda Carbonell	H6.pdf	05/12/2014
101	ASOCIACIÓN HITO N° 51 :Liquidación de contratos pertenecientes a la Dirección de Fortalecimiento:	N7.xls	21/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	Resumen ejecutivo ENERO 2016: Seguimiento contrato de Ing. Anibal Muñoz Játiva		
102	ASOCIACIÓN HITO N° 51 :Liquidados contratos Dirección de Fortalecimiento: La SAPyS convocó a Reunión a Consulambiente y se llegó al acuerdo que esta aceptaba cantidades de obra enviadas por el GAD y avaladas por tecnico de SAPyS.	Q_2.pdf	03/10/2016
103	ASOCIACIÓN HITO N° 51 :RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: asignación de recursos Cachi Galuay	G8.pdf	05/12/2014
104	ASOCIACIÓN HITO N° 51 :RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: Coordinación de Planificación aprueba la desconcentración de recursos para la Demarcación Hidrográfica de Guayas	H2.pdf	05/12/2014
105	ASOCIACIÓN HITO N° 52 : Liquidados contratos Dirección de Políticas :Obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto complementario del sistema de Alcantarillado sanitario para la Comuna Montañita, Provincia de Santa Elena	P4.pdf	04/08/2016
106	ASOCIACIÓN HITO N° 52 : Liquidados contratos Dirección de Políticas. RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: aprobación CGP I asignación recursos liquidar contratos Dir. Política	J2.pdf	02/03/2015
107	ASOCIACIÓN HITO N° 52 : Liquidados contratos Dirección de Políticas. Resumen ejecutivo ENERO 2016: Seguimiento contrato de Ing. Herbert Yépez Albuja	N6.xls	21/02/2016
108	ASOCIACIÓN HITO N° 52 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2015: reporte liquidación deudas Dirección de Política.	M5.pdf	13/07/2015
109	ASOCIACIÓN HITO N° 52 :N9. Resumen ejecutivo ENERO 2016: Seguimiento contrato de Ing. Fernando Lazo Sinchi, Ing. Diego Vélez Suárez, Ing. Héctor Daniel Fuetes Orbe	N9.xls	21/02/2016
110	ASOCIACIÓN HITO N° 52 :RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: solicitud de I asignación recursos para liquidar contratos Dir. Política	J1.pdf	02/03/2015
111	ASOCIACIÓN HITO N° 52: Liquidado Estudio y Diseño del Sistema de Agua Potable Camarones, se refiere a la cancelación de PLANILLA Normal N°2 y Adicional N° 1	S5.pdf	30/12/2016
112	ASOCIACIÓN HITO N° 53 : Resumen de validación de saldos disponibles que se devuelven por no haber sido utilizados este año 2016	R9.pdf	30/12/2016
113	ASOCIACIÓN HITO N° 8 : RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: Coordinación de Planificación aprueba la modificación presupuestaria para continuar con el pago de deudas de procesos contractuales vigentes de la Demarcación Hidrográfica de Napo	H5.pdf	05/12/2014
114	ASOCIACIÓN HITO N°42 : Liquidado Estudio y Diseño de Agua Potable y Saneamiento-La Florida (Pastaza)	S3.pdf	30/12/2016
115	ASOCIACIÓN HITOS 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: aprobación de cambio de organismo y partidas del Programa APYSR por parte de Min Finanzas	J5.pdf	02/03/2015
116	ASOCIACIÓN HITOS N° 51 Y 52 : Este documento indica el estado de avance de pagos de contratos de arrastre cancelados cronológicamente en este año 2016.	R2.docx	08/11/2016
117	ASOCIACIÓN HITOS N° 51 Y 52 : Liquidados contratos Dirección de Fortalecimiento y Políticas: RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2016: seguimiento a Ministerio de Finanzas para la aprobación de la modificación presupuestaria INTRA 1 CO2 35	O5.pdf	07/03/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
118	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : M9. Resumen ejecutivo ENERO 2016: MONTOS APROBADOS POR ASAMBLEA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016	M9.pdf	21/02/2016
119	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : N2. Resumen ejecutivo ENERO 2016: solicitud de reforma para APYSR	N2.pdf	21/02/2016
120	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: solicitud de certificación presupuestaria para Consultorías de APYSR.	J3.pdf	02/03/2015
121	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JULIO: modificación presupuestaria para el pago de deudas de procesos contractuales vigentes US \$ 648.962,79	E2.pdf	04/08/2014
122	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: DAP Actualización de prioridad del proyecto " Agua Potable y Saneamiento Rural", - Secretaría Nacional del Agua-	E1.pdf	04/08/2014
123	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO MAYO: aprobación del proyecto por parte de la Subsecretaría de Desconcentración de SENPLADES (SENPLADES-SDC-2014-25-M)	C5.pdf	30/05/2014
124	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015: información de seguimiento a liquidación de contratos transferidos de MIDUVI	N3.xlsx	08/12/2015
125	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: asignación presupuestaria por el valor de USD 5.400, para desconcentrar a la Demarcación Hidrográfica de Guayas	H1.pdf	05/12/2014
126	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 :O2. RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2016: Programa de APYSR con observaciones de SENPLADES.	O2.doc	07/03/2016
127	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: solicitud a MF cambio de fuente y organismo - asignación recursos 2015	I9.pdf	02/03/2015
128	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2015: información de seguimiento a liquidación de contratos transferidos de MIDUVI	N2.xls	11/11/2015
129	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE: Insistencia: Informe liquidación contratos del Programa Agua Potable y Saneamiento Rural.	F1.pdf	07/10/2014
130	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE: RESPUESTA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROYECTOS SUBSEC.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	F5.pdf	07/10/2014
131	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO: convocatoria a líderes para reprogramación hitos GPR.	E6.pdf	04/08/2014
132	ASOCIACIÓN HITOS Nº 51 Y 52: M8. Resumen ejecutivo enero 2016: Solicitud de Plan Operativo Anual 2016 a DH	M8.pdf	21/02/2016
133	ASOCIACIÓN HITOS Nº51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO MARZO: Delegación líder de Programa Agua Potable y Saneamiento Rural - Ing. Patricia Aguilar	B7.pdf	28/03/2014
134	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : PROYECTO EN FORMATO SENPLADES CON ANEXOS	PROYECTO_FORMATO_SENPLADES_APYSR.rar	19/02/2015
135	ASOCIADO A HITO 51 : ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO APyS	A9.pdf	29/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
136	ASOCIADO A HITO 52 : Es una copia del comprobante de pago del contrato de consultoría "Diseños definitivos para la ampliación y optimización de los sistemas de A:P: y Alc. de Mindo-S. miguel de los Bancos-Pichincha	P7.pdf	02/09/2016
137	ASOCIADO A HITO 52 : Liquidados Contratos Dirección de Políticas: Acta Única entrega recepción de los estudios y diseños para la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Mindo, provincia de Pichincha.	P3.pdf	04/08/2016
138	ASOCIADO A HITO 52: Informe final de cuantificación en la topografía levantada y presentada por Consulambiente y ratificada en el informe de Ing. Gonzalo Santacruz	Q7.pdf	26/10/2016
139	ASOCIADO A HITO Este anexo contienen las observaciones que Coordinación Financiera , envía por tercera ocasión proyectos de responsabilidad Ing. Sarango	Q3.pdf	03/10/2016
140	ASOCIADO A HITO N° 50 : Cierre elaboración informe Final: Anexo se refiere a la Matriz mensual para indicar como se encuentra cada Proyecto de arrastre, acciones realizadas con la finalidad de que se cancelen y cierre, esta asociado con el HITO N° 50	R1.rar	31/10/2016
141	ASOCIADO A HITO N° 51 : Circular Nro. MIDUVI-D.G.F-2013-0016-C - Asunto: NO UTILIZAR O EJECUTAR SALDOS POR COMPROMETER QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	A4.pdf	20/11/2013
142	ASOCIADO A HITO N° 51 : Este anexo corresponde al Resumen Ejecutivo de Julio Numeral 5-Viabilidades	A5.xls	20/11/2013
143	ASOCIADO A HITO N° 51 : Este anexo corresponde al Resumen Ejecutivo del mes de septiembre Numeral 7- Documentos Viabilidades Matriz 27-09-2013	A8.xls	20/11/2013
144	ASOCIADO A HITO N° 51 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: Solicitud de apertura de cuenta de Donación Nacional que se origina en los Fondos Municipales FIM, para convenio con BDE.	D5.pdf	02/07/2014
145	ASOCIADO A HITO N° 51 : RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE: INFORME DE PAGO Y SOLICITUD DE RECURSOS PROYECTO DE ALCANTARILLADO, DESCARGAS A QUEBRADAS QUE DAN A RÍOS DE CATAMAYO a CHUQUIRIBAMBA	F3.pdf	07/10/2014
146	ASOCIADO A HITO N° 51 :RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: Solicitud de información para primer desembolso del convenio con BDE.	D3.pdf	02/07/2014
147	ASOCIADO A HITO N° 51 :RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2014: Documentos de soporte del Programa APYS formato SENPLADES remitidos a Andrea Rojas (CGP)	B9.rar	28/03/2014
148	ASOCIADO A HITO N° 51 :RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2015: modificación del cronograma de pagos (POA 2015) DH PASTAZA	K6.pdf	06/04/2015
149	ASOCIADO A HITO N° 51 :RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: Coordinación de Planificación prueba modificación presupuestaria solicitada en memorando SENAGUA-SAPYS.2-2014-1532-M, correspondiente a la contratista Yolanda Carbonell	H8.pdf	05/12/2014
150	ASOCIADO A HITO N° 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Documento de aprobación por parte de la líder metodológica para modificar los hitos reprogramados.	E9.pdf	02/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
151	ASOCIADO A HITO Nº 52 : RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2015: actualización de partida presupuestaria y orden de pago Pablo Bermeo	K2.pdf	06/04/2015
152	ASOCIADO A HITO Nº 52: Este anexo contiene las observaciones que Coordinación Financiera , envía al proyectos de responsabilidad Msc Mariana Acosta , Est. A.P. y S. de Garcia Moreno Cotacachi-Imbabura, está asociado con el HITO Nº 50	Q5.pdf	03/10/2016
153	ASOCIADO A HITOS 51 Y 52 : Desgloce de seguimiento contratos por liquidar APYSR - 2015	M7.xlsx	09/09/2015
154	ASOCIADO A HITOS 51 Y 52 : AVAL DEL MICSE 2014	J7.pdf	27/02/2015
155	ASOCIADO A HITOS 51 Y 52 : Es la Matriz de seguimiento de trámites y pagos de los contratos de arrastre de SAPyS de la SENAGUA, allí constan las acciones realizadas mes a mes hasta este mes de agosto.	P9.xlsx	02/09/2016
156	ASOCIADO A HITOS 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: Dictamen Favorable de SENPLADES - incremento de techo presupuestario APyS	D8.pdf	02/07/2014
157	ASOCIADO A HITOS 51 Y 52 :DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES PROYECTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 2014	SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF.pdf	19/02/2015
158	ASOCIADO A HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JULIO: solicitud de certificación presupuestaria contratos pendientes Planta Central.	E5.rar	04/08/2014
159	ASOCIADO A HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: Dictamen Favorable - Modificaciones al Plan Anual de Inversión 2014 (enero 2014)	D9.pdf	07/07/2014
160	ASOCIADO A HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: Solicitud de Inclusión al PAI Programa Agua Potable y Saneamiento Rural.	D7.pdf	02/07/2014
161	ASOCIADO A HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO MAYO: solicitud de dictamen favorable de incremento de techo a la Subsecretaría de Inversión de SENPLADES (SENAGUA-SA.1-2014-245-O)	C8.pdf	30/05/2014
162	ASOCIADO A HITOS Nº 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: Solicitud Incremento de Techo Agua Potable y Saneamiento Rural	D6.pdf	02/07/2014
163	ASOCIADO AL HITO Nº 51:RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE: solicitud IVA obra PESILLO a fin de liquidar el contrato pendiente.	G9.pdf	23/12/2014
164	ASOCIADO AL HITOS Nº 51 Y 52: O6. Resumen Ejecutivo Marzo: comunicado a DH - desconcentración de los recursos para liquidar contratos	O6.pdf	01/04/2016
165	ASOCIADO CON EL HITO 71. ANEXO AA4-PLAN DE ACCION DEL RIESGO 2020	ANEXO_AA4-200120-PLAN_DE_ACCION_RIESGO_2020.pdf	22/01/2020
166	ASOCIADO HITO 51: Acta enviada por la Procuraduría en la que puntualiza la imposibilidad de mediación para el pago de la Ec. Yolanda Carbonell	O8.pdf	06/06/2016
167	ASOCIADO HITO 59- CUR DE PAGO DE LIQUIDACIÓN CONTRATO EIA CAMARONES	Anexo_U8-CUR_DE_PAGO_FINAL_EIA_CAMARONES.pdf	01/06/2017
168	ASOCIADO HITO Nº 48 : RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2015: reforma presupuestaria CAMARONES DH ESMERALDAS	L5.pdf	05/06/2015
169	ASOCIADO HITO Nº 49: Es la Cédula Presupuestaria donde consta que se canceló el proyecto"Maquinarias y equipos(Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) por un monto de USD 1420,00	P8.pdf	02/09/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
170	ASOCIADO HITO Nº 51 : RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: Ajuste de POAS de Proyectos de Inversión 2015	I8.pdf	02/03/2015
171	ASOCIADO HITO Nº 51 : RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO (numeral Nº 4): Periodo 01 al 11 de marzo - Líder Arq. Sylvia Díaz- VIABILIDADES RESUMEN	B3.xls	28/03/2014
172	ASOCIADO HITO Nº 51 : RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO: PAGOS PENDIENTES DE PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL.xls	B4.xls	28/03/2014
173	ASOCIADO HITO Nº 51 : RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2015: solicita actualización de certificación presupuestaria de Eco. Yolanda Carbonell	K5.pdf	06/04/2015
174	ASOCIADO HITO Nº 51 :RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE: solicitud Plan Operativo Anual 2015 a las Demarcaciones Hidrográficas	I2.pdf	23/12/2014
175	ASOCIADO HITO Nº 51 :RESUMEN EJECUTIVO MAYO: actualización de la prioridad del Proyecto por parte de la Secretaría General de Planificación para el Buen Vivir de SENPLADES (SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF)	C6.pdf	30/05/2014
176	ASOCIADO HITO Nº 52 :Se tiene varios proyectos cuya documentación se encuentra en el Financiero , pero devuelven con muchas observaciones los responsables de cada Proyecto trabajan intensamente para desvirtuar, aquí una de las respuestas del Ing. Sarango	Q9.docx	26/10/2016
177	ASOCIADO HITO Nº 52: Este anexo contiene las observaciones que Coordinación Financiera , envía por tercera ocasión proyectos de responsabilidad Ing. Jorge Tufiño de Políticas	Q4.pdf	03/10/2016
178	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2015: solicitud de apertura control de cambios en las fichas del Programa a nivel nacional	M2.pdf	13/07/2015
179	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : O7. Resumen Ejecutivo Marzo: Informe SENPLADES solventando observaciones emitidas DIP	O7.pdf	01/04/2016
180	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO ABRIL 2014: Solicitud Oficial de Aval al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos Oficio Nro. SENAGUA-SA.1-2014-0176-O	C1.pdf	25/04/2014
181	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Certificaciones presupuestarias solicitadas a Dirección Financiera (Dir. Técnica).	E8.rar	02/09/2014
182	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Comunicado a las Demarcaciones Hidrográficas para iniciar con reprogramación de hitos 2014	E10.pdf	02/09/2014
183	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO JUNIO: Acance memorando Información de la cuenta proyecto APYS rural para remitir al BDE.	D4.pdf	03/07/2014
184	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 : RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2015: solicitud informe el avance de la liquidación de contratos, y remitir el POA 2016 a DH	L8.pdf	05/06/2015
185	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 :Este Anexo corresponde al numeral Nº 1 DEL MES DE FEBRERO: Proyectos que recogen observaciones realizadas por el MICSE	B2.pdf	10/03/2014
186	ASOCIADO HITOS Nº 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Matriz de seguimiento pago deudas a nivel nacional	E7.xls	02/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
187	ASOCIADO HITOS N° 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE: envío del Plan Anual de Compras con el CPC 9 del Programa APYSR	I1.pdf	23/12/2014
188	ASOCIADO HITOS N° 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: solicitud de reforma presupuestaria a nivel nacional 4 millones	J6.pdf	02/03/2015
189	ASOCIADO HITOS N° 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2015: envío de Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural formato SENPLADES	M4.pdf	13/07/2015
190	ASOCIADO HITOS N° 51 Y 52 :RESUMEN EJECUTIVO MAYO: Coordinación General de Planificación solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera se realice la parametrización y estructura presupuestaria del Proyecto (SENAGUA-CGP.3-2014-329-M)	C7.pdf	30/05/2014
191	Cedula Presupuestaria proyecto 003	170814-cedula_presupuestaria_proyecto_003-REF-APROBADA-ANEXO_No._V6.pdf	29/08/2017
192	Cédula e-Sigef Enero de 2017, Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural.	T3.pdf	03/02/2017
193	Cédula presupuestaria proyecto 124	170814-cedula_presupuestaria_proyecto_124-REF-APROBADA-ANEXO_No._V6.pdf	29/08/2017
194	ENVIO DE MEMORANDO PARA PAGO DE PESILLO Y DE FORTALECIMIENTO DE ARCHIDONA-TENA-JOYA DE LOS SACHAS	ANEXO_W3-SENAGUA-DFDSAPS.4.01.02-2017-0627-M-PARA_UAT.pdf	06/11/2017
195	Estado de situación y Plan de Acción 2017	170626-MATRIZ_ESTADO_SITUACION_Y_PLAN_DE_ACCION_POA_2017-ANEXO_No._V3.xls	29/06/2017
196	Este anexo se refiere al Memorando en el cual la Coordinación General de Planificación Y Gestión Estratégica aprueba la Modificatoria Presupuestaria del Estudio Ambiental de Camarones	ANEXO_T4.pdf	02/03/2017
197	HITO ASOCIADO 52. Informe de pagos realizados en el periodo de 2015, Dirección de Política.	N4.pdf	13/01/2016
198	HITO Asociado N° 42.- Memo N° SENAGUA-SDHP.18-2016-1650-M Delegación para la Recepción única del Contrato de Consultoría del Estudio y Diseño Comunidad La Florida	P2.pdf	06/06/2016
199	HITO Asociado N° 44.- Acta de liquidación de Estudios y Diseños de Agua Potable DHPataza, para comunidades: Dos Ríos, Nueva Vida, Chaguago, La Encañada, Chinchiyacu., Jatari, Iwia, Puyopungo de Puyo	P1.pdf	06/06/2016
200	HITO Asociado N°43.-Acta de liquidación de Estudios y Diseños de DHPastaza para comunidades: Putuimi, Amasanga y Campo Alegre de Puyo	O9.pdf	06/06/2016
201	INFORME de Identificación de Riesgo Marzo 2018.	Y2.pdf	12/04/2018
202	Informe del Estado Actual del Riesgo Agosto 2017	170829-ESTADO_ACTUAL_DEL_RIESGO.pdf	29/08/2017
203	Oficio de la Dirección de Mediación de la PGE al Secretario del Agua	170623-PGE-ECO-CARBONELL_ANEXO_No._U9.pdf	29/06/2017
204	Pedido de información al MIDUVI firmado por Subsecretario Ing. Jose Yanez, con el afán de poder liquidar y cerrar contratos de arrastre	Anexo_U2_U3.pdf	04/05/2017
205	Plan Operativo Anual aprobado al 28 de abril 2017	Anexo_N°_T9.xls	04/05/2017
206	POA julio 2017-REPROGRAMADO-	170630-POA_APYSR_-REPROGRAMADO-ANEXO_No._V1.xls	29/06/2017
207	POA JUNIO 2017-REPROGRAMADO	ANEXO_U7_-170531-POA_APYSR_MAYO.xls	01/06/2017
208	poa reformado para septiembre del 2017	170829-POA_APYSR_-PROGRAMADO-SEPTIEMBRE-ANEXO_No._V7.xls	29/08/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
209	Remisión de los Planes Operativos Anuales (POAs 2017) de los programas a cargo de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento.	S6.pdf	30/01/2017
210	Remisión Planificación 2017 para la Herramienta GPR a Dirección Técnica de Agua Potable y Saneamiento.	T2.pdf	30/01/2017
211	RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE: Plan Anual de Compras 2015	I6.xls	24/12/2014
212	RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015: insistencia a DH Esmeraldas para envío de POA 2015	I7.pdf	02/03/2015
213	Resumen ejecutivo ENERO 2016: corte e sigef inicial 2016	N3.pdf	21/02/2016
214	Resumen ejecutivo ENERO 2016: envío extraoficialmente Información del Programa a SENPLADES	N5.pdf	21/02/2016
215	RESUMEN EJECUTIVO MARZO: Periodo 01 al 11 - Líder Arq. Sylvia Dáz - VIABILIDADES OTORGADAS EN EL MES DE MARZO	B6.pdf	28/03/2014
216	RESUMEN EJECUTIVO MARZO: Periodo 01-11 marzo Líder Arq. Sylvia Díaz- Proyecto de"Agua y Saneamiento Rural Corregido"	B5.doc	28/03/2014
217	RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2015: matriz de contratos nuevos y de arrastre MF / CGEP	L7.xls	05/06/2015
218	RESUMEN EJECUTIVO MAYO: aprobación del proyecto por parte de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza de SENPLADES (SENPLADES-STEP-2014-104-M)	C4.pdf	30/05/2014
219	RESUMEN EJECUTIVO MAYO: circular a demarcaciones hidrográficas para consolidar el POA 2014 (SENAGUA-SAPyS.2-2014-583-M)	D2.pdf	30/05/2014
220	RESUMEN EJECUTIVO MAYO: solicitud a SENPLADES para incluir el Programa en el PAI 2014 (SENAGUA-SA.1-2014-255-O)	C9.pdf	30/05/2014
221	RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: directrices para la clausura del Ejercicio Fiscal 2014 emitidas a DH	G7.pdf	05/12/2014
222	RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: la Demarcación Hidrográfica de Guayas emite un informe con el detalle de los contratos pendientes por liquidar transferidos de MIDUVI # SENAGUA	H4.pdf	05/12/2014
223	RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: modificación presupuestaria para el contrato de #Estudios y Diseños definitivos para la Línea de Conducción Estancilla, Calceta # Tosagua# del contratista Fernando Gómez Zaldumbide	H7.pdf	05/12/2014
224	RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: modificación presupuestaria para el contrato de #Estudios y Diseños definitivos para la Línea de Conducción Estancilla, Calceta # Tosagua# del contratista Fernando Gómez Zaldumbide	H7.pdf	05/12/2014
225	RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE: reforma presupuestaria con la finalidad de continuar con el proceso de suscripción del convenio con FUNDECRUZ	G9.pdf	05/12/2014
226	RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE: DETALLE DE CONTRATOS POR LIQUIDAR - MODIFICACION PRESUPUESTARIA CANJE DE DEUDA	F8.pdf	07/10/2014
227	RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE: Insistencia: LIQUIDACIÓN CONTRATOS MIDUVI - SENAGUA - PROGRAMA (124 001) AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL.	F2.pdf	07/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
228	RIESGO 2016:No liquidar los contratos de pago para el año 2016, CAUSARIA que los recursos asignados se reviertan al MINFIN	P6.pdf	10/08/2016
229	Se revisaron todos los contratos pendientes y se elaboró Matriz de contratos APySR y se determinaron los pertenecientes a otros Programas , par alo cual se elaboró la Gran matriz	Anexo_Nº_U4.xlsx	04/05/2017
230	Solicitud de reforma presupuestaria del programa Agua Potable y Saneamiento Rural y creación de la estructura presupuestaria para el Programa 21 - Proyecto 124.	S7.pdf	30/01/2017
231	Uno de los varios amemorandos enviados al MIDUVI con el afán de tener información de contratos de arrastre y poder liquidar.firma Mauricio Meza	Anexo_U1.pdf	04/05/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Mendoza Zambrano, Veronica Cecilia	Responsable de emitir directrices para cumplir procesos eficientemente	Subsecretaria de Agua Potable y Saneamiento	veronica.mendoza@senagua.gob.ec	
Mendoza Zambrano, Veronica Cecilia	Responsable de emitir gestionar la documentación habilitante para liquidación de contratos	Subsecretaria de Agua Potable y Saneamiento	veronica.mendoza@senagua.gob.ec	
Ruales Garces, Luis Sigifredo	Coordinadora del Programa	Director Técnico de Agua Potable y Saneamiento	luis.ruales@senagua.gob.ec	3815640
Ruales Garces, Luis Sigifredo	Apoyo seguimiento y planificación del Programa	Director Técnico de Agua Potable y Saneamiento	luis.ruales@senagua.gob.ec	3815640

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF

Quito, D.M., 08 de mayo de 2014

Asunto: DAP Actualización de prioridad del proyecto " Agua Potable y Saneamiento Rural",
-Secretaría Nacional del Agua-.

Señor Ingeniero
Walter Hipólito Solís Valarezo
Secretario del Agua
SECRETARÍA DEL AGUA
En su Despacho

De mi consideración:

Me refiero al requerimiento de dictamen de prioridad realizado por la Secretaría Nacional del Agua a través del sistema SIPEIP y que cuenta con el aval del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos -MICSE-, emitido a través del sistema antes referido, mediante el cual se remitió el documento del proyecto "*Agua Potable y Saneamiento Rural*" con CUP 185500000.674.2562, solicitando a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES-, actualizar el dictamen de prioridad.

Al respecto, se debe indicar que esta Secretaría de Estado con Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-271, de 26 de abril de 2010, emitió dictamen de prioridad al proyecto con una inversión total de US\$ 81.775.000,00, financiados con recursos institucionales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para el período 2010-2013; mismo que tiene como objetivo: "mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de la adopción de nuevos hábitos y prácticas sanitarias así como del acceso a agua potable y saneamiento adecuado". Cabe indicar que a pesar de que la SENPLADES emitió la prioridad del proyecto en el año 2010, ya se venía trabajando en el programa desde el año 2008, con recursos asignados vía reforma presupuestaria; montos que SENPLADES emitió aval y cargó los recursos invertidos anteriormente al monto total del programa.

Adicionalmente, mediante Decreto Ejecutivo No. 5 se establece la transferencia a la Secretaría Nacional del Agua todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejerce el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por lo que, con Oficios No. SENPLADES-SGPBV-2013-0973-OF de 16 de agosto de 2013 y SENPLADES-SGPBV-2013-1054-OF de 01 de septiembre de 2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite dictamen favorable a la transferencia de recursos del proyecto hacia el presupuesto de la Secretaría Nacional del Agua.

En esta ocasión, la Secretaría Nacional del Agua ha manifestado que para continuar y fortalecer la implementación del proyecto se ha reprogramado las actividades, por motivo de transferencias de competencias del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hacia la Secretaría Nacional del Agua, proceso que culminó el 01 de septiembre de 2013. El programa ha sido actualizado en sus componentes y actividades debido a las competencias que deben asumir los Gobiernos Autónomos Descentralizados con respecto a infraestructura de agua potable y saneamiento. Además, el programa debe cumplir con el pago de los contratos de consultorías que siguen pendientes de años anteriores, sin contar con el catálogo de contratos que mantenía el ministerio en mención. Por lo

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF

Quito, D.M., 08 de mayo de 2014

tanto, la nueva versión de proyecto presenta una ampliación al plazo de ejecución del proyecto hasta el año 2015, con una inversión total de US\$ 84.691.125,00, de los cuales US\$ 2.916.125,00 son financiados con recursos provenientes del convenio firmado con el Banco del Estado -BEDE- el 30 de Octubre de 2013, y US\$ 81.775.000,00 con recursos fiscales para el período 2008 - 2015.

Por lo expuesto y considerando que el proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de Gobierno “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017”, concretamente con el Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población” y, su política 3.10, “Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural”; la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de conformidad a lo establecido en los artículos 6 incisos 3 y 4, y 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, **actualiza la prioridad** del proyecto “*Agua Potable y Saneamiento Rural*”. El detalle de la inversión planificada por la institución se presenta en el Anexo 1.

Finalmente, la Secretaría Nacional del Agua, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, debe actualizar la información del referido proyecto en el banco de proyectos a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP- utilizando la clave de usuario asignada y considerando las siguientes recomendaciones:

- Considerar la categorización realizada por la Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza conforme consta en la matriz adjunta (Análisis de tipología) para establecer un orden a las intervenciones con fortalecimiento institucional, además de los tipos de estudios y construcciones hidrosanitarias establecidos por el proyecto. Adicional a esto, establecer la programación de comunidades destinatarias también para el año 2015, especificando las parroquias y cantones respectivos, en vista que en el documento del proyecto solo muestra el detalle de las comunidades para el año 2014.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Andrés David Arauz Galarza
SUBSECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR

Referencias:

- SENPLADES-SINV-2014-0321-E

Anexos:

- COMPONENTE 1.rar
- Informe Ejecutivo APySR sd+sr-2.doc
- ANEXOS GENERALES.rar
- COMPONENTE 2.rar
- COMPONENTE 3.rar
- COMPONENTE 4.rar
- SENPLADES-SGPBV-2013-0973-OF.pdf



Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-OF

Quito, D.M., 08 de mayo de 2014

- SENPLADES-SGPBV-2013-1054-OF.pdf
- SENPLADES-SIP-dap-2010-271.pdf
- Analisis de tipología.pdf
- SE-ST-2014-0103-O.pdf
- CONVENIO BDE ORIGINAL.pdf
- CONVENIO BDE MODIFICATORIO.pdf
- LISTADO DE MUNICIPIOS EN LOS QUE SE PODRIA INTERVENIR CON FORTALECIMIENTO MDGESTION.pdf
- SENPLADES-SD-2014-0076-M_ASR.pdf
- SENPLADES-SDC-2014-0025-M.pdf
- SENPLADES-STEP-2014-0104-M.pdf
- Anexo 1. Cronograma valorado.pdf

Copia:

Señor Doctor
Rafael Poveda Bonilla
Ministro de Coordinación de los Sectores Estratégicos
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

Señora Economista
Madeleine Leticia Abarca Runruil
Viceministra de Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS

Señor Licenciado
Carlos Fernando Soria Balseca
Subsecretario de Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS

dn/da/ln/as

