

MAE - Ministerio del Ambiente
Subsecretaría de Calidad Ambiental
Dirección Nacional de Control Ambiental

PROYECTO: K009 MAE - Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS)

Líder del Proyecto:	Salvador Giler, Mario René (mario.salvador@ambiente.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Carrera Ubidia, Magdalena Paola	Programas Relacionados:	GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, Provincia - Azuay, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Napo, Provincia - Pichincha, Provincia - Sucumbíos
Titular:	Enriquez Alvarez, Marco Vinicio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	40400000.970.4961	TIR:	65.80 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	31,130,262.04
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,350,563.31
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Donaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2010 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	04/02/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Salvador Giler, Mario René	Fecha del siguiente Hito:	29/02/2016

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Contribuir con el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población a nivel nacional, mediante la implementación de la gestión integral de residuos sólidos, el reciclaje y aprovechamiento de residuos y la minimización de los pasivos ambientales a través de los GAD's a nivel nacional. Se estima como beneficiario a toda la población del Ecuador.

PRODUCTO: Mejorar la Gestión Integral de Desechos Sólidos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel nacional.

LÍNEA BASE: Considerando una población a nivel nacional de 15'520.973 habitantes se presenta generación de residuos sólidos estimada en 4'139.512 Tm/año lo que representa una producción per capita (PPC) de 0.73 kg/día.año. El 61% de los residuos generados corresponde a residuos orgánicos; 11% plástico; 9,4 papel y cartón; 2,6% vidrio; 2,2 chatarra; y el restante 13,3% representan otros residuos. De los 221 GAD's en el Ecuador, el 20% (44) disponen en rellenos sanitarios sus residuos y el restante 80% (177) dispone en botaderos. Una de las principales amenazas de la gestión integral de residuos es la sostenibilidad económica del modelo, actualmente la tasa cobrada por el servicio de recolección y disposición final varía según el GAD y en la mayoría de los casos no cubre los costos del servicio. En este sentido, el 48,8% de los GAD's realiza el cobro del servicio como un porcentaje del servicio de energía eléctrica; el 32,4% lo realiza a través del servicio de agua potable y alcantarillado; el 8% no cobra; el 6,6% lo hace a través del impuesto predial; el 3,3% con facturación directa; y el 0,9% a través de otros medios. La incorporación de elementos de recolección diferenciada, reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos es una prioridad, pero el modelo de gestión debe ser sostenible económica y financiera.

OBJETIVO GENERAL

Establecer procesos para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos a través de los GADs municipales a fin de potenciar el reciclaje y aprovechamiento en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. 112 municipios priorizados cuentan con estudios de pre inversión aprobados que incluirán el cierre de sus pasivos ambientales, diseño de las diferentes fases del manejo de residuos y recuperación de materiales como eje del sistema integral de residuos sólidos.
2. 4 estudios técnicos de Pre-factibilidad y Factibilidad terminados para Aprovechamiento de residuos sólidos con incidencia nacional.
3. Punto Verde y Código de la Producción implementado.


DATOS GENERALES

Descripción
4. Gestión integral de desechos peligrosos y especiales, aplicando el principio de responsabilidad extendida del productor e importador, potenciando el reciclaje sustentable. 5. Normativa en el manejo de residuos y reciclaje aprobado por el Ministerio y el ejecutivo. 6. Sistema informático elaborado, base de datos a nivel nacional de la situación de reciclaje y gestión integral de residuos.
Beneficios Cualitativos
Promover un ambiente sano y sustentable que garantice el acceso seguro de la población al agua, aire y suelo. Previendo y controlando la generación de residuos sólidos y promoviendo el correcto manejo, reciclaje, aprovechamiento y disposición final de los residuos de manera que se minimice la contaminación ambiental, a fin de mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.
Tipo de Beneficiario
Beneficiarios directos: Municipalidades y población de las municipalidades donde se implementará el Programa de Gestión Integral de Desechos Sólidos.
Restricciones
TIEMPO: La duración del proyecto es de ocho años. COSTO: El presupuesto actual del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos asciende a USD 56.995.616,30. ALCANCE: La labor del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos se ve limitada a la asesoría a los GADs Municipales, revisión y análisis para obtención de viabilidad técnica para estudios de GIRS, aprobación de cierre técnico de botaderos y celdas emergentes y financiamiento de estudios y diseños definitivos de preinversión relacionados a la gestión integral de desechos sólidos ya que no se tiene ingerencia en la implementación de los mismos, debido a que la ejecución es competencia exclusiva de los GADs Municipales. Los procesos de estudios de preinversión, socialización in situ, además del cierre de botaderos y remediación de pasivos ambientales son procesos lentos que no permiten evidenciar avances significativos en el corto plazo. CALIDAD: La inexistencia de una Ley Orgánica de Desechos Sólidos impide estandarizar la Gestión de Desechos Sólidos a nivel nacional. RECURSOS: No se cuenta con el suficiente personal especializado para desarrollar la gestión del programa al máximo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 76.18 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2010 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	82 %	83 %	83 %	84 %	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %	88 %	89 %	90 %
	Avance real acumulado											
	78 %											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de actividades y ejecución del proyecto 2015, aprobado. (Hito Cumplido 119). Plan Operativo Anual 2015 y Gestión por Resultados GPR 2015, aprobado. (Hito cumplido 120). Aprobación del Producto III "Agenda Estratégica". Pronunciamento de los "Estudios para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos que Incluye El Relleno Sanitario Mancomunado para los Municipios de Santa Ana, 24 de Mayo y Olmedo". Taller "Presentación de la Agenda Estratégica" realizado el 14 de enero de 2016. Taller "Diseño de ejes de implementación y posicionamiento" de la Consultoría Agenda Estratégica. Realizado el 26 de enero de 2016. Reunión de trabajo con las autoridades del IEPS y MAE-PNGIDS, revisión del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y socialización del proyecto Socio Reciclador donde se incorpora el modelo Joven Emprendedor. Reunión de trabajo con las autoridades del MAE-PNGIDS y los representantes de RENAREC y AVINA, sobre los avances del proyecto Socio Reciclador. 	<p>Salvador Giler, Mario René</p>	<p>04/02/2016 - 11:55 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado. (Hito Cumplido 115) Informe semestral de la implementación de cierres técnicos de botaderos a cielo abierto en GADM elaborado. (Hito cumplido 117) Socialización de la Agenda Estratégica para la gestión integral de residuos sólidos a los principales actores involucrados. Agenda socializada. (Hito Cumplido 118) 	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>04/01/2016 - 12:01 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado. (Hito Cumplido 114). Aprobación del Informe del "Estudio para el diseño de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario parroquia Urbina, Canton Pillaro". Aprobación Técnica del Proyecto de Cierres Técnicos de las Parroquias de Corazón y Moraspungo, del cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi. Viabilidad Técnica al Proyecto del Relleno Sanitario del cantón Palora, Provincia de Morona Santiago. Aprobación del Informe del Estudio de Cierre Técnico de botadero y celda emergente del cantón Santiago de Quero. Aprobación al "Cierre técnico del ex botadero de Cashapamba-Estudio de diseño de proyectos - estudio complementario de diseño de obras para el cierre técnico de ex botadero de Cashapamba del Municipio de Rumiñahui". 	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>04/12/2015 - 09:38 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Evento "EXPO INDUSTRIA DEL RECICLAJE DE NEUMATICOS 2015". Solicitud de desmontaje de planta de clasificación de residuos sólidos y autorización de operación en sitio desocupado por planta para disposición final de los desechos sólidos del GAD municipal del cantón Guaranda, provincia de Bolívar.. Informe Técnico para Diseño del Cierre Técnico del Botadero de la Comunidad Quitugo, del Cantón Cotacachi provincia de Imbabura. Reunión del Comité Técnico de Normalización "Requisitos de desempeño y ensayos por medio de envases, embalajes y unidades de carga". 	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>04/11/2015 - 11:31 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Reunión con ARCACONTINENTAL S.A (Coca-Cola) con el fin de solventar sus inquietudes acerca del Acuerdo Ministerial 079 sobre el residuo vidrio.</p> <p>6. Reunión con ATENZA para definir sus obligaciones de acuerdo al Acuerdo Ministerial 079 sobre el vidrio</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>1. Día Internacional de Limpieza de playas conjuntamente con turistas y habitantes de las playas Ecuatorianas, realizado. (Hito Cumplido 111).</p> <p>2. Estudios y Diseños definitivos para la Gestión Integral de desechos sólidos y diseño para el cierre técnico del Botadero ubicado en el sector San Ignacio del GADM de Paute de la provincia del Azuay.</p> <p>3. Aprobación del Estudio de Cierre Técnico de botadero y celda emergente del cantón El Guabo, Provincia de El Oro.</p>	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>02/10/2015 - 01:11 PM</p>
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado. (Hito Cumplido 109).</p> <p>2. Comisión Técnica para elaboración de Norma Técnica Ecuatoriana INEN, Fundas Plásticas Tipo Camiseta De Polietileno, Reutilización de Fundas hacia la Comunidad.</p> <p>3. Visita técnica hacia las obras construidas en el relleno sanitario e inspección de los cierres técnicos de los Ex-Botaderos de Corazón y Moraspungo.</p> <p>4. Visita técnica al actual sitio de disposición final de residuos sólidos del GAD Pichincha y reunión de trabajo.</p> <p>5. Visita Técnica a los sitios de alternativas para la Disposición Final para la Mancomunidad Frente Sur Occidental.</p>	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>04/09/2015 - 12:05 PM</p>
<p>JULIO 2015</p> <p>1. Estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos en la mancomunidad Sumak Kawsay. Producto Factibilidad aprobado. (Hito Cumplido 104).</p> <p>2. Elaboración de un Manual para los GADM sobre el procedimiento para la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos. (Hito Cumplido 108).</p> <p>3. Aprobación de plan de cierre técnico y clausura del Botadero a cielo abierto de la Ciudad de Guano.</p> <p>4. Aceptación del cumplimiento de las actividades del cierre del botadero a cielo abierto del Cantón Penipe, provincia de Chimborazo.</p> <p>5. Informe Técnico para el "Estudio para el Diseño de la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario Parroquia Urbina Cantón Pillaro"</p> <p>6. Aprobación del cronograma para la implementación del Cierre técnico del botadero del cantón Coronel Marcelino Maridueña, Provincia del Guayas.</p>	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>03/08/2015 - 02:45 AM</p>
<p>JUNIO 2015</p> <p>1. Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado. (Hito Cumplido 105).</p> <p>2. Elaboración de un Manual para los GADM sobre el procedimiento para el cierre técnico de botaderos a cielo abierto elaborado. (Hito Cumplido 106).</p> <p>3. Informe semestral de la implementación de cierres técnicos de botaderos a cielo abierto en GADM elaborado. (Hito Cumplido 107).</p> <p>4. Socialización del Acuerdo ministerial 079 de vidrio con empresas productoras de vidrio y embotelladoras/envasadoras de productos envasados en vidrio.</p>	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>03/07/2015 - 04:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Firma de los Convenios específicos de cooperación técnica para la recuperación de material reciclado y el manejo integral de desechos sólidos recuperables y su retiro del Archipiélago de Galápagos entre los gobiernos autónomos descentralizados de San Cristóbal e Isabela y las compañías ENKADOR S.A., NOVACERO S.A., REPAPERS S.A. y CRIDESA S.A.</p>		
<p>MAYO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación a los "Estudios y Diseños definitivos para el Cierre Técnico del relleno sanitario y celda emergente de Yurak Kasha, Cantón Cañar, Provincia del Cañar". 2. Viabilidad técnica del estudio de Gestión Integral de la Mancomunada de Saquisilí y Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 3. Aprobación del Segundo Producto correspondiente a la Etapa II "Legalización Ambiental Previo" y Etapa III "Estudios de Diseños Definitivos e Impacto Ambiental", para la consultoría: "Estudios Y Diseños definitivos para La Gestión Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad del Frente Sur Occidental" (Quero, Tisaleo, Mocha). 	<p>Rubio Silva, Milton Eduardo</p>	<p>04/06/2015 - 03:05 PM</p>
<p>ABRIL 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado. (Hito Cumplido 100). 2. Acuerdo Ministerial para la regularización ambiental de proyectos de saneamiento ambiental referentes al manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios emitido. (Hito cumplido 101). 3. Informe de Implementación de los Acuerdos Ministeriales N°020 Neumáticos fuera de uso (NFU) elaborado. (Hito cumplido 102). 4. Informe de Implementación de los Acuerdos Ministeriales N°191 Celulares elaborado. (Hito cumplido 103). 5. Inspección al Relleno Sanitario del GADM de Salcedo en conjunto con la Dirección Provincial de Cotopaxi, sobre la auditoría ambiental al sitio de disposición final de residuos sólidos. 6. Viabilidad Técnica para el "Estudio y diseño del cierre técnico y saneamiento del botadero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Pangui provincia de Zamora Chinchipe". 7. Aprobación segundo producto correspondiente al Proceso "Contratación de un Estudio Técnico para la Ejecución de Proyectos de Saneamiento Ambiental Referente al Manejo de Residuos Sólidos". 8. Viabilidad técnica expost del relleno sanitario El Inga fases I, II, III y estaciones de transferencias norte y sur del Cantón Quito. 9. Socialización del Proyecto final de los "Estudios y Diseños Definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad de Quero, Tisaleo, Mocha y Cevallos", para conocimiento de autoridades, técnicos y concejales de los GAD Municipales que conforman la Mancomunidad Frente Sur Occidental. 	<p>Villarroel Toral, María Soledad</p>	<p>04/05/2015 - 11:53 AM</p>
<p>MARZO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudio de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos y cierre técnico de los Botaderos. Cantones SAQUISILÍ Y PUJILÍ. Producto final entregado. (Hito cumplido 94). 2. Estudio de pre factibilidad y factibilidad de Plantas de Separación de residuos sólidos de para los cantones de Quito y Cuenca. Producto Final entregado. (Hito cumplido 98). 3. Reforma del Acuerdo Ministerial N°191 de Celulares. Meta revisada. (Hito cumplido 99). 4. Aprobación técnica de los estudios y diseños definitivos de cierre técnico y celda emergente del cantón Colimes, Provincia del Guayas. 5. Aprobación técnica de los estudios y diseños definitivos de celda emergente del cantón Daule, Provincia del Guayas. 	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>02/04/2015 - 12:03 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. Aprobación técnica de los estudios y diseños definitivos de cierre técnico y celda emergente del cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas.</p> <p>7. Aprobación técnica emitida al cierre técnico del GADM de Baba.</p> <p>8. Aprobación de Plan de Gestión Integral de neumáticos usados.</p>		
<p>FEBRERO 2015</p> <p>1. Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado. (Hito cumplido 97).</p> <p>2. Aprobación técnica por parte de la Subsecretaría de Calidad Ambiental-MAE al estudio de cierre técnico y celda emergente del cantón Riobamba y Chambo</p> <p>3. Viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Calidad Ambiental-MAE al estudio de GIRS ex-post del cantón Santa Clara.</p> <p>4. Viabilidad técnica al "Estudio integral para el Tratamiento de desechos sólidos, correspondiente al cantón Lomas de Sargentillo"</p> <p>5. Socialización de los estudios de Cierre Técnicos y Gestión Integral de los GAD's de Alausí, Colta y Guamote.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/03/2015 - 11:29 AM</p>
<p>ENERO 2015</p> <p>1. Estudio de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos y cierre técnico de los Botaderos. Cantones CELICA, MACARÁ, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILLO. Producto final aprobado. (Hito cumplido 96).</p> <p>2. Aprobación del cierre técnico del botadero de cantón de Pujilí</p> <p>3. Aprobación del cierre técnico del botadero del cantón de Saquisilí.</p> <p>4. Aprobación de la celda emergente mancomunada de Saquisilí y Pujilí, provincia de Cotopaxi.</p> <p>5. Inauguración del relleno sanitario del cantón Quijos</p> <p>6. Viabilidad técnica a los estudios complementarios para la construcción del relleno sanitario del Cantón Esmeraldas, en el actual botadero El Jardín, en la provincia de Esmeraldas.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/02/2015 - 11:37 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>1. Estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos en la mancomunidad Sumak Kawsay. Segundo producto entregado. (Hito cumplido 96).</p> <p>2. Estudios y Diseño del Plan Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos. Con Oficio Nro. MAE-CGAF-2014-0134 con fecha 29 de Agosto de 2014 se emite la Resolución de Terminación Unilateral del Contrato PCRE-MAE-037-2013. De acuerdo a Resolución N. 571 del 28 de Agosto de 2014 la Ejecución de la Resolución de Terminación Unilateral. En donde se dispone la terminación anticipada y unilateral del contrato Nro. PCRE-MAE-037-2013 cuyo objeto es la ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, con un precio referencial de usd. 3.123.138,00 (tres millones ciento veinte y tres mil ciento treinta y ocho 00/100), con un plazo de 240 días. Declara a la Empresa Pública Francesa EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT S.A. como CONTRATISTA INCUMPLIDO, de conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p> <p>3. Aprobación del Estudio de cierre técnico y celda emergente de los cantones de Portoviejo y San Vicente.</p> <p>4. Aprobación de la viabilidad expost del relleno sanitario el Inga para las fase I, II, III y IV y estaciones de transferencia Norte y Sur.</p> <p>5. Envío a la Dirección Provincial de Esmeraldas el proyecto de Plan Emergente del botadero municipal del cantón Esmeraldas.</p> <p>6. Entrega de Estudio de Celda Emergente correspondiente al cantón San Cristóbal.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>31/12/2014 - 11:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente Cantones COLIMES, SANTA LUCÍA Y DAULE, entregados. (Hito cumplido 90). 2. Estudio de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólido y cierre técnico de los Botaderos. Cantones CELICA, MACARÁ, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILLO. Producto final entregado (Hito cumplido 94). 3. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos del Cantón Pueblo Viejo, Provincia de los Ríos; ubicado en km 3.2 Vía Campo Santo, recinto San José de Tierra Colorada. 4. Aprobación del Estudio de cierre técnico y saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos del Cantón Quevedo y celda emergente mancomunada para los cantones Quevedo, Buena Fe, Mocache, Valencia, Quinsaloma y El Empalme. 5. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y Saneamiento del Botadero de desechos sólidos del Cantón Valencia, Provincia de los Ríos; ubicado en el sector Nueva Esperanza. 6. Aprobación del Estudio de cierre técnico y saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos del Cantón Ventanas y Celda Emergente mancomunada para los Cantones Ventanas, Urdaneta, Pueblo Viejo, Echaendía, Caluma y Las Naves. 7. Aprobación técnica tanto del Estudio de cierre técnico y Saneamiento de áreas afectadas del botadero de desechos sólidos como del estudio de celda emergente para el Cantón Balzar, ubicado en el recinto "La Herradura". 8. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos del Cantón Echeandía, Provincia de Bolívar; ubicado en el km 9,2 vía a Ventanas. 9. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos del Cantón Mocache, provincia de los Ríos; ubicado en el recinto "Los Ángeles". 10. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos del Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos; ubicado en el km 3 vía Urdaneta-Castillo. 11. Aprobación del Estudio de cierre técnico y saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos del Cantón Vinces y celda emergente mancomunada para los cantones Vinces, Palenque y Palestina. 12. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y saneamiento del botadero de desechos sólidos del Cantón Palenque, provincia de los Ríos; ubicado en el sector "Santa Martha". 13. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y Saneamiento del botadero de desechos sólidos del Cantón Caluma, provincia de Bolívar; ubicado en el sector de "Yatuví". 14. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y Saneamiento del botadero de desechos sólidos del Cantón el Empalme, provincia del guayas; ubicado en el sector "El Congo". 15. Aprobación técnica del Estudio de cierre técnico y saneamiento del botadero de desechos sólidos del Cantón Montalvo, provincia de los Ríos; ubicado en el sector "El Cisne". 16. Aprobación técnica del estudio de cierre técnico y Saneamiento del botadero de desechos sólidos del Cantón Palestina, provincia del guayas; ubicado en el sector "El Guabito", km 4.1 vía Palestina-Vinces. 17. Aprobación del Estudio de cierre técnico del botadero del casco urbano del Cantón Urcuquí y Estudio de cierre técnico del botadero de la parroquia Buenos Aires del Cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura. 	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/12/2014 - 11:19 AM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente. Cantones LA MANÁ, LATACUNGA, BAÑOS, RIOBAMBA, CHAMBO Y MERA, entregados. (Hito cumplido 92). 2. Estudios y Diseño del Plan Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos. Con Oficio Nro. MAE-CGAF-2014-0134 con fecha 29 de Agosto de 2014 se emite la Resolución de 	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/11/2014 - 11:44 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Terminación Unilateral del Contrato PCRE-MAE-037-2013. De acuerdo a Resolución N. 571 del 28 de Agosto de 2014 la Ejecución de la Resolución de Terminación Unilateral. En donde se dispone la terminación anticipada y unilateral del contrato Nro. PCRE-MAE-037-2013 cuyo objeto es la ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, con un precio referencial de usd. 3.123.138,00 (tres millones ciento veinte y tres mil ciento treinta y ocho 00/100), con un plazo de 240 días. Declara a la Empresa Pública Francesa EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT S.A. como CONTRATISTA INCUMPLIDO, de conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p> <p>3. Aprobación de la factibilidad del estudio "Del análisis de suelo y el estudio hidrogeológico para la validación de los diseños definitivos del sitio seleccionado para la construcción del relleno sanitario del municipio de san Cristóbal"</p> <p>4. Aceptación a los Estudios de Cierre Técnico del botadero municipal del Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.</p> <p>5. Aceptación a los Estudios de Cierre Técnico del botadero municipal del cantón Pucará, provincia del Azuay.</p> <p>6. Convenio firmado entre el PNGIDS y COMAGA; para realizar asesoría técnica, capacitaciones y retroalimentación de información actualizada municipal.</p> <p>7. Aceptación a los estudios de cierre técnico, implementación de celda emergente y planta de tratamiento de lixiviados. GAD Cayambe.</p>		
<p>FE DE ERRATAS SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Se efectúa una corrección en relación al punto 1 del Resumen Ejecutivo correspondiente al Mes de Septiembre 2014 en el cual se hace referencia al Hito cumplido N.92, el Hito a asociar para el punto 1 corresponde al Hito cumplido. N.91. Día Internacional de Limpieza de playas conjuntamente con turistas y habitantes de las playas Ecuatorianas, realizado</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>17/10/2014 - 05:52 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Jornada de Limpieza de Playas en toda la costa ecuatoriana, incluidas las Islas Galápagos y la Laguna de Cuicocha, en Imbabura. La actividad formó parte de la iniciativa del Día Internacional de Limpieza de Playas que se efectuó conjuntamente con turistas y habitantes de las playas ecuatoriana. (Hito cumplido 92).</p> <p>2. Avance de la Implementación de los Acuerdos Ministeriales No. 020 Instructivos para la Gestión Integral de neumáticos usados, No. 021 Instructivos para la Gestión Integral de desechos plásticos de uso agrícola, No. 022 Instructivos para la Gestión Integral de pilas usadas y No.191 instructivo de principio de responsabilidad control de sustancias químicas - peligrosas para equipos celulares en desuso - PNGIDS.</p> <p>3. Contrato de Comodato entre MAE & la Empresa Pública de GIRTS de Patate & Pelileo para la entrega de máquina de recepción de botellas PET.</p> <p>4. Evacuación de residuos de Galápagos para la limpieza del Archipiélago en donde se propone trabajar con gestores ambientales.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>03/10/2014 - 01:06 PM</p>
<p>AGOSTO 2014</p> <p>1. Aprobación Fase II para Diseño Definitivo de Cierre Técnico de Botaderos y Celda Emergente conformado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Oña, Saraguro, Palanda, Chilla y la Victoria. (Hito cumplido 89).</p> <p>2. Aprobación Fase I de los Estudios y Diseños Definitivos de Cierres Técnicos, Botaderos y Celda Emergente conformado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Atahualpa, Portovelo, Macas y Sucúa. (Hito cumplido 90).</p> <p>3. Aprobación Cierre Técnico Botadero GAD CUMANDA (LCC-MAE-021-2013).</p> <p>4. Aprobación Cierre Técnico Botadero GAD NARANJITO (LCC-MAE-021-2013).</p> <p>5. Aprobación Cierre Técnico Botadero GAD YAGUACHI (LCC-MAE-021-2013).</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/09/2014 - 03:45 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
6. Aprobación Cierre Técnico Botadero GAD SIMON BOLIVAR (LCC-MAE-021-2013).		
7. Aprobación Cierre Técnico Botadero GAD NARANJAL (LCC-MAE-021-2013).		
<p>JULIO 2014</p> <p>1. Aceptación sobre la Consultoría sobre el Estudio para la Inclusión de un Circuito Cerrado en la Cadena de Valor del Vidrio en el Ecuador" (Hito cumplido 81).</p> <p>2. Aprobación de la Consultoría - Producto 1 de "Estudios de Cierre Técnico de los Botaderos y Celda Emergente para el Paq. 1 conformado por los GADs de Muisne, Eloy Alfaro y Río Verde en la Provincia de Esmeraldas, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos en la Provincia de Pichincha. (Hito cumplido 82).</p> <p>3. Aprobación del Primer Producto correspondiente a la Fase I de "Estudios de Diseño Definitivo de Cierre Técnico de Botaderos y Celda Emergente conformado por los GADs Municipales de Lomas de Sargentillo, Nobol y Salitre - Prov. Del Guayas". (Hito cumplido 83).</p> <p>4. Aprobación FASE I concerniente al "Estudio de Diseño Definitivo de Cierre Técnico de Botaderos y Celda Emergente conformado por los GADs Municipales de Naranjal, Naranjito, Yaguachi y Simón Bolívar, Provincia de Guayas; y Cumandá, Provincia de Chimborazo" (Hito cumplido 84).</p> <p>5. Aprobación FASE I concerniente al "Estudio de Diseños Definitivos de Cierre Técnico de Botaderos y Celda Emergente conformados por los GADs Municipales de Portoviejo y San Vicente Provincia de Manabí" (Hito cumplido 85).</p> <p>6. Aprobación FASE I concerniente al "Estudio de Factibilidad y Diseños Definitivos para Gestión Integral de Residuos Sólidos y Cierre Técnico de Botaderos de la Mancomunidad del Bosque Seco conformado por los GADs Céllica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo (Prov. De Loja)" (Hito cumplido 86).</p> <p>7. Reporte Actualizado de la Línea Base de Gestión de Residuos Sólidos todos los Cantones del País. (Hito cumplido 87).</p> <p>8. Base de Datos Gestores Autorizados para Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales (Acuerdos Ministeriales 20, 21, 22, 191). (Hito cumplido 88).</p> <p>9. Socialización del estudio de alternativas para el cierre técnico del actual botadero del Cantón San Vicente - Manabí</p> <p>10. Reunión de socialización de la alternativa optima fase 1: "Estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos y cierre técnico de los botaderos de la mancomunidad Saquisilí y Pujilí, Provincia de Cotopaxi".</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/08/2014 - 11:57 AM</p>
<p>JUNIO 2014</p> <p>1. Entrega primer producto correspondiente a la Primera Fase del "Plan Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ecuador". (Hito cumplido 80)</p> <p>2. Determinación de nueva fecha de entrega del primer producto "Estudio para la inclusión de un circuito cerrado en la cadena de valor del vidrio en el Ecuador" al 30 de Julio 2014 por proceso contractual. (Hito relacionado 81)</p> <p>3. Observaciones los "estudios y diseños definitivos para el cierre técnico del botadero de basura del Cantón Baba, Provincia de los Ríos"</p> <p>4. Visita Técnica al Sitio De Disposición Final Del GAD de Pimampiro - Provincia De Imbabura</p> <p>5. Socialización de la Etapa I correspondiente al estudio de Cierre Técnico y Celda Emergente para el Cantón de Celica- Provincia de Loja.</p> <p>6. Visita técnica a los posibles sitios para implantación de la celda emergente en el Cantón Salitre, proceso LCC-MAE-019-2013.</p> <p>7. Pronunciamento favorable para la disposición final de los residuos sólidos para el Cantón la Concordia provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.</p> <p>8. Socialización fase I: "Estudios y Diseños definitivos para el Cierre Técnico de botaderos y celda emergente para el Cantón Latacunga.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/07/2014 - 04:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2014</p> <p>Para el mes de Mayo se efectuaron las siguientes actividades:</p> <p>HITO 71.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los GADs: Pucará, Guano, Sigchos y San Lorenzo. Paquete No. 6 de GADs del convenio MAE-AME. Producto fase 2 entregado el cual se ejecutado con fecha 30 de Mayo de 2014.</p> <p>HITO 72.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de Montecristi, El Carmen y Chone (Provincia de Manabí) paquete No. 3 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado. El cual se ejecutado con fecha 21 de Mayo de 2014.</p> <p>HITO 73.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones del Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña y Jaramijó. Paquete No. 4 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado. El cual se ejecutado con fecha 26 de Mayo de 2014.</p> <p>HITO 74.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para la Mancomunidad: Junín, Tosagua y Bolivar (Provincia de Manabí) + GAD Tena (Provincia del Napo) Paquete No. 1. Producto final, entregado. El cual se ejecutado con fecha 21 de Mayo de 2014.</p> <p>HITO 75.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de San Miguel de Urququi Provincia de Imbabura, Putumayo y Shushufindi y Flavio Alfaro. Paquete No. 5. Producto final, entregado. El cual se ejecutado con fecha 30 de Mayo de 2014.</p> <p>HITO 76.- Estudios de Gestión Integral de Desechos Sólidos para el Cantón Palanda, entregados. En el mismo tenemos la observación de los Estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón Palanda los está financiando el GAD Municipal y según seguimientos realizados el GAD va a remitir a esta Cartera de Estado dichos Estudios en los próximos días, para revisión y pronunciamiento.</p> <p>HITO 77.- Cuatro mesas de trabajo con entidades públicas y empresas privadas sujetas al cumplimiento de las normas para gestión integral de desechos peligrosos y especiales (Acuerdos Ministeriales 20, 21, 22, 191) realizadas. El cual se ejecutado con fecha 28 de Mayo de 2014.</p> <p>HITO 78.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones Paján, Jama, Rocafuerte y Pichincha (Provincia de Manabí). Paquete No. 2. Producto final, entregado. El cual se ejecutado con fecha 14 de Mayo de 2014.</p> <p>HITO 79.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los GADs: Pucará, Guano, Sigchos y San Lorenzo. Paquete No. 6 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado. El cual se ejecutado con fecha 21 de Mayo de 2014.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>05/06/2014 - 11:37 AM</p>
<p>ABRIL 2014</p> <p>Para el mes de Abril se tenía previsto las siguientes actividades a cumplir:</p> <p>HITO 75.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de Montecristi, El Carmen y Chone (Provincia de Manabí) paquete No. 3 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado.</p> <p>HITO 76.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones del Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña y Jaramijó. Paquete No. 4 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado.</p> <p>HITO 77.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para la Mancomunidad: Junín, Tosagua y Bolivar (Provincia de Manabí) + GAD Tena (Provincia del Napo) Paquete No. 1. Producto final, entregado.</p> <p>HITO 78.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de San Miguel de Urququi Provincia de Imbabura, Putumayo y Shushufindi y Flavio Alfaro. Paquete No. 5. Producto final, entregado.</p> <p>Las presentes actividades se tenía como fecha de cumplimiento 30 de Abril pero se solicita la terminación por mutuo acuerdo de los contratos viendose afectado el cumplimiento y entrega de los productos finales por lo cual se establece como fecha de cumplimiento de los productos finales el día 30 de Mayo del presente año. Se adjuntan los documentos de respaldo que sustentan la terminación por mutuo acuerdo de los contratos.</p>	<p>Molestina Martínez, Andrea Verónica</p>	<p>02/05/2014 - 06:22 PM</p>
<p>MARZO 2014</p> <p>Durante el mes de Marzo se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>HITO 73: Normativa de colores para recipientes de separación en la fuente para el manejo de residuos sólidos. El día miércoles, 12 de febrero del 2014 a las 09:00, en la sala de reuniones del quinto piso de la Matriz del INEN - Quito, se instala el Sub Comité Técnico "Código de Colores",</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>07/04/2014 - 10:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>presidido por la Quim. Erika Chicaiza en el cual se procedió a la aprobación de la Norma de Colores en el registro Oficial.</p> <p>Con fecha 28 de Marzo en la sección del Registro Oficial No. 214 se oficializa la publicación de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2148 Gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos.</p> <p>HITO 74: Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los GADs: Pucará, Guano, Sigchos y San Lorenzo. Paquete No. 6. Esta consultoría se ha retrasado debido a que en el Cantón Pucará se presentó un problema social, la comunidad aledaña al sitio donde la consultora plantea ubicar la disposición final se opone a dicho proyecto y no ha sido posible realizar los estudios de campo (topografía, suelos) en dicha zona; razón por la cual el PNGIDS ha realizado una serie de socializaciones sin tener éxito en la resolución de esta problemática. Luego de un análisis técnico se acordó con la consultora que se continuará con los estudios técnicos usando los estudios de campo proporcionados por el GAD, por lo cual la fecha de cumplimiento de este hito será el 30/mayo/2014. A su vez adjuntamos soporte del Informe Sobre Proyecto Gids en El Cantón Pucará.</p> <p>Con Memorando Nro. MAE-SCA-2014-0132 con fecha 21 de Marzo de 2014, la Srta. Subsecretaria de Calidad Ambiental aprueba la eliminación de los HITOS 65, 69, 70. Nos encontramos a la espera que se ejecute los cambios por las áreas competentes.</p>		
<p>FEBRERO 2014</p> <p>Durante el mes de Febrero se ha procedido con el pago de los productos presentados en el mes de Enero a conformidad, así como también, se emitieron las observaciones en los productos que correspondía.</p> <p>HITO 72 no fue entregado en la fecha establecida en vista de que se presentaron observaciones que debieron ser absueltas para el producto 1, lo cual retardó la entrega del producto 2.</p> <p>Reuniones con Fiscalización de los procesos adjudicados según Convenio del BDE.</p> <p>Reuniones de seguimiento con los consultores de Plan Nacional.</p> <p>Visitas en campo a las diferentes localidades de los procesos adjudicados al BDE para dar seguimiento al avance en estas consultorías.</p> <p>Los HITOS 65, 69, 70 se procederá a solicitar de manera formal la eliminación a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE, en vista de que las actividades que contemplan están consideradas dentro de otros hitos.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>05/03/2014 - 02:02 PM</p>
<p>FEBRERO 2014</p> <p>Durante el mes de Febrero se ha procedido con el pago de los productos presentados en el mes de Enero a conformidad, así como también, se emitieron las observaciones en los productos que correspondía.</p> <p>HITO 72 no fue entregado en la fecha establecida en vista de que se presentaron observaciones que debieron ser absueltas para el producto 1, lo cual retardó la entrega del producto 2.</p> <p>Reuniones con Fiscalización de los procesos adjudicados según Convenio del BDE.</p> <p>Reuniones de seguimiento con los consultores de Plan Nacional.</p> <p>Visitas en campo a las diferentes localidades de los procesos adjudicados al BDE para dar seguimiento al avance en estas consultorías.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>05/03/2014 - 01:53 PM</p>
<p>ENERO 2014</p> <p>En vista de contar con la aprobación de los hitos e indicadores del PNGIDS planificados para el 2014 por parte de la Subsecretaría de Calidad, solicitamos se aperture el sistema de modo que se pueda subir la información correspondiente al 2014.</p> <p>Cabe mencionar, que se ha cambiado el estatus del Programa a "congelado" en vista de que aún no se cuenta con los recursos financieros en el sistema ESIGEF. Se realizará el cambio en el estatus del programa en cuanto se asignen los recursos.</p> <p>Durante este mes, a pesar de no contar con recursos asignados, se avanzó con el seguimiento y entrega de los productos correspondientes a las consultorías asociadas a los Hitos 66 y 67, para lo cual, se adjunta el documento de soporte respectivo.</p> <p>La Ejecución presupuestaria del mes de Enero se estima en cero, ya que no contamos con los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas en el sistema ESIGEF.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>05/03/2014 - 01:10 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2013</p> <p>Durante el mes de diciembre se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cumplió con la contratación de los cierres técnicos de botadero y creación de celdas emergentes para el segundo grupo de priorizados que se componen de 33 GADs. 2. En relación al hito 62 que se refiere a la contratación de los estudios de gestión integral de residuos sólidos y aprovechamiento de desechos sólidos para generación de energía eléctrica de la Mancomunidad Mundo Verde o Buen Vivir o Sumak Kawsay que se compone de 20 GAD's (14 GAD's de Los Ríos, 3 GAD's de Guayas y 3 GAD's de Bolívar), la consultoría fue contratada y los estudios se encuentran comenzados a través del INP. 	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>03/01/2014 - 08:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Se realizó la contratación de la consultoría que elaborará el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos con la consultora francesa Egis Structures et Environnement con una duración de 8 meses.</p> <p>4. Se contrató dos estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos para las mancomunidades de Bosque Seco y Pujilí-Saquisilí con un total de 7 GADs beneficiados.</p> <p>5. Se entregó cumplió con la entrega de geomembrana que contaba dentro del convenio con la AME a los cantones de Rocafuerte, Guano y Tisaleo.</p> <p>6. En relación al hito 64, se concluyó la consultoría para la elaboración de ordenanzas tipo para el manejo de fundas plásticas.</p>		
<p>Durante el mes de diciembre se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1. Se cumplió con la contratación de los cierres técnicos de botadero y creación de celdas emergentes para el segundo grupo de priorizados que se componen de 33 GADs.</p> <p>2. En relación al hito 62 que se refiere a la contratación de los estudios de gestión integral de residuos sólidos y aprovechamiento de desechos sólidos para generación de energía eléctrica de la Mancomunidad Mundo Verde o Buen Vivir o Sumak Kawsay que se compone de 20 GAD's (14 GAD's de Los Ríos, 3 GAD's de Guayas y 3 GAD's de Bolívar), la consultoría fue contratada y los estudios se encuentran comenzados a través del INP.</p> <p>3. Se realizó la contratación de la consultoría que elaborará el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos con la consultora francesa Egis Structures et Environnement con una duración de 8 meses.</p> <p>4. Se contrató dos estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos para las mancomunidades de Bosque Seco y Pujilí-Saquisilí con un total de 7 GADs beneficiados.</p> <p>5. Se entregó cumplió con la entrega de geomembrana que contaba dentro del convenio con la AME a los cantones de Rocafuerte, Guano y Tisaleo.</p> <p>6. En relación al hito 64, se concluyó la consultoría para la elaboración de ordenanzas tipo para el manejo de fundas plásticas.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>03/01/2014 - 08:12 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>Durante el mes de noviembre se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1. En relación al cumplimiento de los hitos, se ha entregado y aprobado los estudios para la gestión integral de residuos sólidos de la mancomunidad del río Catamayo-Hito 61.</p> <p>2. Se ha dado seguimiento a los procesos de socialización de alternativas para cierres técnicos de botaderos en la provincia de Sucumbíos en los cantones de Putumayo, Sushufindi, Puerto El Carmen y granja municipal Silvayacu.</p> <p>3. En la provincia del Chimborazo y de Imbabura (Otavalo) se realizaron verificaciones en cuanto al lugar donde se implementó la maquinaria dotada.</p> <p>4. En la provincia de Santo Domingo, se han realizado visitas para evaluar la planta de tratamiento de lixiviados propuesta por el GAD de Santo Domingo para su complejo ambiental.</p> <p>5. En la provincia de Los Ríos, se está trabajando en el proyecto de descontaminación del río Babahoyo, para lo cual se han realizado visitas de inspección.</p> <p>6. En las provincias de Guayas y Manabí, se ha dado seguimiento a las entregas programadas de información en torno a los estudios y diseños definitivos para la gestión integral de desechos sólidos de los cantones El triunfo, Marcelino Maridueña, Playas y Jaramijó. De igual forma se ha dado seguimiento a las entregas programadas de información correspondientes a estudios y diseños definitivos para la gestión integral de desechos sólidos de los cantones Pucará, Guano, Sigchos y San Lorenzo.</p> <p>OCTUBRE 2013</p> <p>Durante el mes de Octubre se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1. Aprobación del estudio para gestión integral de residuos sólidos para la mancomunidad Alausí, Colta, Guamote - HITO 60</p> <p>2. Inicio del proceso de contratación de 8 consultorías para cierre técnico de botaderos y celda emergente en 33 municipios del país.</p> <p>3. Inicio del proceso de contratación de 2 consultorías para gestión integral de residuos sólidos en 7 municipios que conforman 2 mancomunidades.</p> <p>4. Aprobación del primer producto de la consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para la Mancomunidad: Junín, Tosagua y Bolívar (Provincia de Manabí) + GAD Tena (Provincia del Napo) Paquete No. 1</p> <p>5. Aprobación del primer producto de la consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones de Montecristi, El Carmen y Chone (Provincia de Manabí) Paquete No. 3</p> <p>6. Aprobación del primer producto de la consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones del Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña (Provincia de Guayas) y Jaramijó (Provincia de Manabí) Paquete No. 4</p> <p>7. Aprobación de cierres técnicos de botaderos para 7 GADs del país.</p> <p>8. Visitas de asesoría técnica a 5 GADs del país.</p> <p>9. Visita técnica al Estero Salado (Guayaquil) para tratar temas de manejo de residuos sólidos.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>05/12/2013 - 04:59 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10. Reunión de presentación del proyecto de manejo de residuos sólidos para la mancomunidad Sumak Kawsay en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos.</p> <p>Durante el mes de noviembre se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>En relación al cumplimiento de los hitos, se ha entregado y aprobado los estudios para la gestión integral de residuos sólidos de la mancomunidad del río Catamayo-Hito 61.</p> <p>Se ha dado seguimiento a los procesos de socialización de alternativas para cierres técnicos de botaderos en la provincia de Sucumbíos en los cantones de Putumayo, Sushufindi, Puerto El Carmen y granja municipal Silvayacu.</p> <p>En la provincia del Chimborazo y de Imbabura (Otavalo) se realizaron verificaciones en cuanto al lugar donde se implementó la maquinaria dotada.</p> <p>En la provincia de Santo Domingo, se han realizado visitas para evaluar la planta de tratamiento de lixiviados propuesta por el GAD de Santo Domingo para su complejo ambiental.</p> <p>En la provincia de Los Ríos, se está trabajando en el proyecto de descontaminación del río Babahoyo, para lo cual se han realizado visitas de inspección.</p> <p>En las provincias de Guayas y Manabí, se ha dado seguimiento a las entregas programadas de información en torno a los estudios y diseños definitivos para la gestión integral de desechos sólidos de los cantones El triunfo, Marcelino Maridueña, Playas y Jaramijó. De igual forma se ha dado seguimiento a las entregas programadas de información correspondientes a estudios y diseños definitivos para la gestión integral de desechos sólidos de los cantones Pucará, Guano, Sigchos y San Lorenzo.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/12/2013 - 10:42 AM</p>
<p>Durante el mes de Octubre se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inicio del proceso de contratación de 8 consultorías para cierre técnico de botaderos y celda emergente en 33 municipios del país. 2. Inicio del proceso de contratación de 2 consultorías para gestión integral de residuos sólidos en 7 municipios que conforman 2 mancomunidades. 3. Aprobación del estudio para gestión integral de residuos sólidos para la mancomunidad Alausí, Colta, Guamote. 4. Aprobación del primer producto de la consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para la Mancomunidad: Junín, Tosagua y Bolívar (Provincia de Manabí) + GAD Tena (Provincia del Napo) Paquete No. 1 5. Aprobación del primer producto de la consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones de Montecristi, El Carmen y Chone (Provincia de Manabí) Paquete No. 3 6. Aprobación del primer producto de la consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones del Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña (Provincia de Guayas) y Jaramijó (Provincia de Manabí) Paquete No. 4 7. Aprobación de cierres técnicos de botaderos para 7 GADs del país. 8. Visitas de asesoría técnica a 5 GADs del país. 9. Visita técnica al Estero Salado (Guayaquil) para tratar temas de manejo de residuos sólidos. 10. Reunión de presentación del proyecto de manejo de residuos sólidos para la mancomunidad Sumak Kawsay en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. 	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/11/2013 - 06:53 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>Dentro de las actividades realizadas durante este mes constan:</p> <p>Seguimiento al impuesto redimible de botellas plásticas PET pos-consumo, en base a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado. (RO 583), Reunión con MIPRO, SENA y SRI para la regularización de partidas arancelarias de importación y exportación del PET reciclado y virgen.</p> <p>Participación en la estructuración de propuesta por parte del MAE para la Asamblea Nacional como aporte al proceso de reforma al COOTAD y generación de insumos para actualización de las agendas de política sectorial y zonales de planificación.</p> <p>Participación con la ponencia de políticas nacionales en residuos sólidos y procesos de cierre técnico de botaderos como aporte a la formación de Promotores Ambientales de la RED GIRE SOL.</p> <p>Participación con la ponencia de políticas nacionales y proceso de viabilidad técnica de proyectos en residuos sólidos a las Empresas Municipales Mancomunadas Aseo Integral conformadas con el apoyo de Fundación IPADE.</p> <p>Análisis del estudio de diseños definitivos para el relleno sanitario del GAD de Samborandón, Provincia del Guayas.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/10/2013 - 04:57 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Análisis del estudio de cierre técnico del botadero a cielo abierto del GAD de Samborandón, Provincia del Guayas. Análisis del estudio de diseños definitivos de gestión integral de residuos sólidos del Cantón Mera, Provincia de Pastaza. Se realizó con gran éxito la campaña de Limpieza de playas en la que participaron más de 15.000 voluntarios difundiendo buenas prácticas en la reducción de los desechos sólidos.</p>		
<p>AGOSTO 2013 Durante el mes de Agosto, se elaboró y remitió a la Subsecretaría de Calidad Ambiental de los TDRs para los estudios de diseño definitivo de cierre técnico de botaderos y celda emergentes del siguiente grupo de GADs: Paquete 1: Muisne, Eloy Alfaro, Río Verde, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. Paquete 2: Colimes, Santa Lucía y Daule. Paquete 3: Lomas de Sarjentillo, Nobol y Salitre. Paquete 4: Naranjal, Naranjito, Yaguachi, Simón Bolívar y Cumandá. Paquete 5: La Maná, Latacunga, Baños, Riobamba, Chambo y Mera. Paquete 6: Portoviejo y San Vicente. Paquete 7: Oña, Saraguro, Palanda, Chilla y La Victoria. Paquete 8: Atahualpa, Portovelo, Macas y Sucúa. Elaboración y remisión a la Subsecretaría de Calidad Ambiental de los TDRs para los estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos y cierre técnico de los botaderos de las siguientes Mancomunidades: Mancomunidad Pujilí y Saquisilí (Provincia de Cotopaxi); y Mancomunidad del Bosque Seco: Celica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo (Provincia de Loja). Elaboración y remisión a la Subsecretaría de Calidad Ambiental de los TDR para la contratación de los estudios de factibilidad y diseño definitivo de las plantas de aprovechamiento de residuos sólidos para los GADs de: Guayaquil, Quito y Cuenca. Se finalizó con la depuración de la línea base para el monitoreo y control de residuos sólidos (SNIM) Se brindó asesorías al sector privado. Se ha trabajado en la elaboración de acuerdos en relación a residuos especiales como pilas, baterías, llantas entre otros. Los acuerdos se estima que estén listos para el mes de Octubre. Análisis de la Ficha Ambiental y del Cierre Técnico y Saneamiento del Botadero Santa María del Cantón Archidona, Provincia de Napo. Análisis de los diseños definitivos para la construcción del relleno sanitario y obras civiles del ecoparque de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Río Paute; conformada por los GADs de Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y el Pan; Provincia del Azuay. Seguimiento al desarrollo de las consultorías contratadas por el PNGIDS para los estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos del siguiente grupo de GADs: Paquete 1: Mancomunidad de Junin, Tosagua y Bolívar; y Tena. Paquete 2: Paján, Jama, Rocafuerte y Pichincha. Paquete 3: Montecristi, El Carmen, Chone. Paquete 4: El Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña y Jaramijó. Paquete 5: Urcuquí, Putumayo, Shushufindi y Flavio Alfaro. Paquete 6: Pucará, Guano, Sigchos, San Lorenzo. El programa se encuentra elaborando los términos de referencia para el Plan Nacional para la GIRS.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>04/09/2013 - 03:59 PM</p>
<p>JUNIO Suscripción y solicitud de pago de anticipo 5 procesos de Consultoría para los Estudios y Diseños definitivos para la gestión integral de los Desechos Sólidos procesos : LCC-MAE-003-2013, LCC-MAE-005-2013, LCC-MAE-006-2013, LCC-MAE-007-2013, LCC-MAE-008-2013. Adjudicación de la empresa para difundir la política y gestión del Ministerio del Ambiente en la Segunda Cumbre Internacional de Medio Ambiente (CIMA). Diseño del nuevo Modelo de Gestión Socialización del Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución por parte de los consultores a los Beneficiarios de los Estudios de GIRS Firma del Convenio Especifico para el financiamiento de los Estudios de la Mancomunidad del Buen Vivir entre el MAE - PNGIDS, INP y Mancomunidad Taller de Gestión Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad del Buen Vivir. Socialización del Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución por parte de los consultores a los Beneficiarios de los Estudios de GIRS. Acuerdos técnicos para viabilizar procesos de cierre técnico de botaderos y viabilidades técnicas de los estudios de GIRS Hito 58 Entrega de Estudios de Gestión Integral de Desechos Sólidos para el cantón Playas</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>02/08/2013 - 05:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hito 59 Actualización de la situación del manejo de los desechos sólidos de los GADs a nivel nacional</p> <p>Mayo 2013: Durante el mes de Mayo la Gerencia del PNGIDS logró la aprobación de la nueva estructura funcional del Programa, se ha reportado los hitos que constaban como pendientes, de igual manera se ejecutaron los procesos de contratación y con fecha 31 de Mayo los mismo se encuentran Adjudicados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para la Mancomunidad: Junín, Tosagua y Bolívar (Provincia de Manabí) + GAD Tena (Provincia del Napo) Paquete No. 1 2. Consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones Paján, Jama, Rocafuerte y Pichincha (Provincia de Manabí). 3. Servicio de consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones de Montecristi, El Carmen y Chone (Provincia de Manabí) paquete No. 3 de GADs del convenio MAE-AME. 4. Servicio de consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones del Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña (Provincia de Guayaquil) y Jaramijó (Provincia de Manabí) paquete No. 4 de GADs del convenio MAE-AME. 5. Servicio de consultoría para los estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para los cantones de San Miguel de Urucuí Provincia de Imbabura, Putumayo y Shushufindi Provincia de Sucumbios y Flavio Alfaro Provincia de Manabí. <p>Hito 55: Implementación de un sistema de Información, control y monitoreo para residuos sólidos a nivel nacional: Cumplido el sistema SNIM se encuentra en uso. hito 56: Actualización de la normativa técnica ambiental que regularice la gestión integral de los desechos peligrosos y especiales, el PNGIDS no cubre estos temas, estos temas están a cargo del DNC.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>05/06/2013 - 09:44 PM</p>
<p>Abril 2013</p> <p>A partir del mes de Abril se ha dado inicio a los procesos de Contratación de 6 consultorías para Estudios de Preinversión para 22 Municipios, la fecha estimada de adjudicación es el 15 de Junio del 2013. Los procesos correspondientes son: LCC-MAE-003-2013 al LCC-MAE-008-2013.</p> <p>Referente al Hito 51 se encuentra cumplido contando con la Matriz misma que se adjunta. Hito 52: Por parte del PNGIDS se ha remitido el oficio con las observaciones del Estudio Definitivo de Mancomunidad de Santa Elena a la Consultora para atender las mismas, se reporta como cumplido el hito donde se cambió la fecha estimada del 25 de Abril al 17 de Mayo que fue cumplido. Hito 53: Una vez que se cuente con las observaciones realizadas por parte de la Consultora al Estudio Definitivo de la Mancomunidad Santa Elena, se reportará como cumplido el hito, se ha procedido a cambiar al fecha estimada del 30 Abril al 30 de Junio. Hito 54: Evaluación, recepción y entrega de estudios para el relleno sanitario de la macomunidad Guamate-Alausí y Colta se encuentra evaluada la fase de diagnóstico y factibilidad, se está iniciando la fase de diseños definitivos, se cambió fecha estimado del 30 Abril al 30 Octubre, esto debido a que la comunidad tardó en aprobar el sitio final para el relleno sanitario.</p>	<p>Guerra Moran, Paula Gabriela</p>	<p>28/05/2013 - 04:22 PM</p>
<p>Marzo 2013</p> <p>INTERVENCIÓN DEL PNGIDS-MAE EN LA COMUNA DE MONTAÑITA PARA LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS DURANTE EL MUNDIAL DE SURF 2013.- A partir del día viernes 29 de Marzo, se realizó la campaña de sensibilización, a través de la cual se capacitó a la Comuna Montañita, en temas relacionados con la separación en la fuente de los residuos ordinarios y reciclables, y sobre los servicios de recolección a operarse durante los días que dura el evento. Esta actividad contó con la participación de 27 voluntarios del Servicio Civil Ciudadano y la coordinación del MAE, se realizo la entrega de 200 tachos, fundas plásticas para disposición y la separación de ordinarios y reciclables.</p> <p>Elaboración de los términos de referencia para las consultorías del paquete de los 33 municipios priorizados. Asesoramiento para la gestión integral de desechos sólidos en la Comuna de Montañita provincia de Sta Elena. Entrega de 23132 m2 de geomembrana al GADM de Babahoyo para la impermeabilización de la celda emergente y unidades sanitarias complementarias. Entrega del segundo producto "Factibilidad para la GIDS de la Cuenca Alta del Río Catamayo (Quilanga, Calvas, Espíndola, Gonzanamá y Sozoranga"</p>	<p>Peña Pacheco, Marco Javier</p>	<p>06/05/2013 - 04:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizo la campaña de Consumo Responsable basada en capacitación de buenas prácticas ambientales enfocadas en el manejo adecuado de los residuos sólidos y el consumo responsable, dirigidas a jóvenes de los colegios a nivel nacional del 11 al 15 de marzo.</p>		
<p>Febrero 2013</p> <p>Campaña "Ecuador es Playas Limpias" por el feriado de Carnaval del 09 al 12 de febrero de 2013</p> <p>Actualización de información, elaboración y aprobación de TDRs para la contratación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos para los cantones El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Mancomunidad Junin, Tosagua y Bolívar y cierre técnico del botadero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Bolivar (provincia de Manabí). * Estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos y cierre técnico del botadero de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de los cantones Marcelino Maridueña y el Triunfo (provincia del Guayas). * Estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos y cierre técnico del botadero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Playas (provincia del Guayas). * Estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos de los cantones Rocafuerte, Pichincha, Paján; y cierre técnico de los botaderos de los cantones Pichincha, Paján, Montecristi y Jaramijó (provincia de Manabí). * Estudios y diseños definitivos para la gestión integral de desechos sólidos del canton Palanda y cierre técnico del actual botadero (provincia de Zamora Chinchipe) * Estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos y cierre técnico del botadero del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pucará (provincia del Azuay). * Estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos y cierre técnico del botadero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena (provincia del Napo). 	<p>Peña Pacheco, Marco Javier</p>	<p>12/03/2013 - 02:54 PM</p>
<p>ENERO 2013</p> <p>Campaña "Ecuador es Playas Limpias" por el feriado de Carnaval del 09 al 12 de febrero de 2013</p> <p>Entrega de una máquina receptora de botellas plásticas (RVM) de Planta Central y en el Pulumahua, además se realizó la capacitación sobre el manejo y buen uso.</p> <p>Inspección de los equipos de barrido de playas entregados en las provincias de Esmeraldas, Manabi, El Oro, Santa Elena, Guayas.</p> <p>Se ha otorgado la Viabilidad técnica al proyecto "Estudio y diseños definitivos para la gestión integral de desechos sólidos del cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago.</p> <p>Caracterización de los desechos sólidos en el Parque la Carolina - Quito como linea base para el proyecto "Gestión integral de desechos sólidos del Parque Samanes".</p> <p>Levantamiento de información y diagnóstico de la situación actual de la GIDS de los cantones El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Chone y la Mancomunidad Centro Norte (Junín, Bolívar y Tosagua), para la elaboración de los Términos de referencia de los mismos, ya que cosntan dentro del primer grupo de GADMs priorizados a nivel nacional para el financiamiento de los estudios y diseños definitivos para la GIDS por parte del PNGIDS.</p>	<p>Peña Pacheco, Marco Javier</p>	<p>14/02/2013 - 02:26 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2012</p> <p>Entrega de tachos a las Escuelas del Buen Vivir en las Escuelas del Buen Vivir</p> <p>Capacitación a los moradores de la Cuenca del Río Cutuchi</p> <p>Capacitación a las Fuerzas Armadas.</p> <p>Campaña de uso responsable de fundas plásticas, en los centros comerciales de mayor afluencia en la ciudad de Quito</p> <p>Concienciación en los centros comerciales de mayor afluencia en la ciudad Loja, Cuenca, Guayaquil, Quevedo, Manta</p>	<p>Peña Pacheco, Marco Javier</p>	<p>14/02/2013 - 02:11 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2012</p> <p>Recepción de los estudios y diseños definitivos para la gestión integral de desechos sólidos de la Mancomunidad Cañari</p> <p>Entrega del Reconocimiento Punto Verde a la empresa Nestlé por su responsabilidad social-ambiental y buenas prácticas.</p> <p>Entrega de tachos a las Escuelas del Buen Vivir en las Escuelas del Buen Vivir de las provincias de Loja e Imbabura.</p> <p>Capacitación a los vendedores del Estadio del Deportivo Cuenca.</p>	<p>Peña Pacheco, Marco Javier</p>	<p>18/12/2012 - 11:03 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Capacitación a los moradores de Quiyanloma de Ambato (Compromiso Presidencial Río Cutuchi) Capacitación a la Unidad Educativa Gonzalo Ruales. Capacitación a los técnicos de los municipios de Morona Santiago.		
OCTUBRE 2012: Ministerio del Ambiente firma convenios con 33 Municipios del país para el financiamiento de estudios en gestión integral de desechos sólidos Entrega de tachos a las Escuelas del Buen Vivir en las Escuelas del Buen Vivir de las provincias de Bolívar, cotopaxi, Azuay, Orellana, Cañar, Napo, Tungurahua, Pichincha. Capacitación a los vendedores del estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Capacitación a las Fuerzas Terrestres. Capacitación a los moradores de de la Comuna Macasto	Peña Pacheco, Marco Javier	03/12/2012 - 04:32 PM
SEPTIEMBRE 2012: Se desarrolló la campaña por el Día Internacional de Limpieza de Playas en las 5 provincias costeras, logrando recolectar cerca de 15 mil kilogramos de desechos en 64 playas, con la movilización de cerca de 8 mil voluntarios.	Peña Pacheco, Marco Javier	27/11/2012 - 11:27 AM
AGOSTO 2012: El día jueves 30 de agosto del 2012, en el Cantón Joya de los Sachas se entregará los Estudios de Diseño definitivo en GIDS. Capacitación a personal de la FAE (284) en el tema de 4R's, Consumo Responsable y El Reciclaje, que se realizó en el Comando General, Capacitación a 35 personas de la comunidad del Programa Mundial de Alimentos, con HIAS, en la Parroquia de Alangasí, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Capacitación a 40 personas de la Policía Nacional del Ambiente en La Armenia-Quito, Primera Fase de la Campaña "Ecuador es Playas Limpias" que consistió en anuncios en mensajes de sensibilización, colocados en medios de transportes públicos, entrega de 100 tachos al Estadio Barcelona en la Segunda Fase.	Peña Pacheco, Marco Javier	27/11/2012 - 11:27 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Recorte de Asignación presupuestaria	22/01/2016	Mario René Salvador Giler	50	50	25	1/1

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. Dependencia ocasional de entidades externas CAUSARÍA incumplimiento de actividades de ejecución de proyectos	22/01/2016	Mario René Salvador Giler	50 %	60	30	2/2
2- NACIONAL. * General. Falta de cumplimiento municipal CAUSARÍA retraso en la emisión de la respectiva viabilidad técnica a los estudios de preinversión	22/01/2016	Mario René Salvador Giler	50 %	50	25	1/1

Riesgos cerrados: 11, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Internacional - Exterior > America Latina y el Caribe > Embajada / Consulado
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Sn. Miguel de Urququi

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Putumayo
5	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi
6	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Tena
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Vicente Maldonado
8	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos
9	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guano
10	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Bolívar
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
13	Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen
14	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Flavio Alfaro
15	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jaramijo
16	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Junin
17	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi
18	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pajan
19	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha
20	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Rocafuerte
21	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua
22	Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña
23	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
24	Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas
25	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Buena Fe
26	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Mocache
27	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo
28	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Valencia
29	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena
30	Zona 6 - Austro > Azuay > Pucara
31	Zona 6 - Austro > Cañar > Biblian
32	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar
33	Zona 6 - Austro > Cañar > El Tambo
34	Zona 6 - Austro > Cañar > Suscal
35	Zona 7 - Sur > El Oro > Atahualpa
36	Zona 7 - Sur > El Oro > Chilla
37	Zona 7 - Sur > El Oro > Portovelo
38	Zona 7 - Sur > Loja > Calvas
39	Zona 7 - Sur > Loja > Espíndola
40	Zona 7 - Sur > Loja > Gonzanama
41	Zona 7 - Sur > Loja > Quilanga
42	Zona 7 - Sur > Loja > Saraguro
43	Zona 7 - Sur > Loja > Sozoranga

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN.- Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos por parte de SENPLADES priorizado	1-Solicitud de Información	01/06/2010		01/06/2010		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	EJECUCIÓN.- GADs en Gestión Integral de Desechos Sólidos capacitados	9-Entregables Formales	01/11/2010		01/11/2010		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN.- Campañas de difusión de GIDS a la ciudadanía 2011 realizadas	9-Entregables Formales	28/02/2011		28/02/2011		Sí	1.25
4	EJECUCIÓN.- Línea Base en GIDS y necesidades de los GADs actualizadas	9-Entregables Formales	15/03/2011		15/03/2011		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN.- Cronograma de intervención de la Gestión Integral de Desechos Sólidos con las GADs elaborado	9-Entregables Formales	30/03/2011		30/03/2011		Sí	0.75
6	EJECUCIÓN.- Ordenaza tipo que regula la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios" facilitada a los GADs para su implementación	5-Entregables Intermedios	05/05/2011		05/05/2011		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN.- Dispositivos de limpieza de playas (barredoras) a los municipios costeros del país entregados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/05/2011		31/05/2011		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN.- Programa de Capacitación en Gestión Integral Desechos Sólidos (dirigido a los técnicos de los GADs) desarrollado	9-Entregables Formales	21/07/2011		21/07/2011		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN.- Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el MAE- GADS firmados	3-Adjudicación	18/08/2011		18/08/2011		Sí	0.5
10	EJECUCIÓN.- Taller dirigido a los GADs en "Estrategias Interinstitucionales para la ejecución de proyectos en GIDS" desarrollado	9-Entregables Formales	24/09/2011		24/09/2011		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN.- Convenios de Cooperación Interinstitucional firmados por el PNGIDS con aliados estratégicos.	9-Entregables Formales	05/10/2011		05/10/2011		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN.- Estudios de Factibilidad y diseños definitivos en Gestión Integral de Desechos Sólidos (GADs Francisco de Orellana y Joya de los Sachas contratados	3-Adjudicación	05/10/2011		05/10/2011		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN.- Cooperación para el "Plan Piloto de contenerización en el Distrito Metropolitano de Quito" desarrollada	3-Adjudicación	15/10/2011		15/10/2011		Sí	1.5
14	EJECUCIÓN.- Estudios de factibilidad y diseños definitivos en Gestión Integral de Desechos Sólidos para la Mancomunidad Cañari contratados	3-Adjudicación	18/10/2011		18/10/2011		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN.- Maquinaria y equipos de apoyo a las GADs para mejorar la GIDS adquirida	5-Entregables Intermedios	24/10/2011		24/10/2011		Sí	1.5
16	EJECUCIÓN.- Recipientes domiciliarios (tachos) para incentivar la separación en	2-Publicación de Pliegos	07/11/2011		07/11/2011		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la fuente adquiridos, para la ejecución de proyectos piloto en los GADs							
17	EJECUCIÓN.- Maquinaria y equipo por parte del MAE a los GADs para incentivar y mejorar la eficiencia de los sitios de disposición final de residuos sólidos entregados formalmente	1-Solicitud de Información	10/12/2011		10/12/2011		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN.- Recipientes domiciliarios (tachos) para incentivar la separación en la fuente, para la ejecución de proyectos piloto en los GADs entregados formalmente	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/12/2011		15/12/2011		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN.- Evaluación y seguimiento 2011 realizado	1-Solicitud de Información	20/12/2011		20/12/2011		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN.- Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables implementado	1-Solicitud de Información	28/12/2011		28/12/2011		Sí	1.5
21	EJECUCIÓN.- Campaña de difusión del Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables realizada	4-Inicio de Trabajo	03/01/2012		03/01/2012		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN.- Acuerdo Ministerial que viabiliza la aplicación del código de la producción emitido	1-Solicitud de Información	20/03/2012		20/03/2012		Sí	0.5
23	EJECUCIÓN.- Adquisición de 25.000 Recipientes Domiciliarios para la separación de desechos sólidos en la fuente para mejorar la Gestión Integral de Desechos Sólidos 241.000 \$ PRS. realizado	2-Publicación de Pliegos	28/03/2012		28/03/2012		Sí	0.5
24	EJECUCIÓN.- Adquisición de incentivos para mejorar la Gestión Integral de Desechos Sólidos, Maquinaria (Balanzas, Picadoras, Compactadoras, Plantas de Recuperación) 1'224.947 ciudadanos beneficiados en 34 GADs 972.000 \$ PRS. realizada	2-Publicación de Pliegos	28/03/2012		28/03/2012		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN.- Proceso de adquisición de incentivos para mejorar la GIDS, Geomembrana; 144.437 ciudadanos beneficiados en los GADs; Camilo Ponce Enríquez, Urququí, Pedro Vicente Maldonado, Mejía, Sucumbios, Zamora Chinchipe. 166.550 \$ PRS. realizado	2-Publicación de Pliegos	28/03/2012		28/03/2012		Sí	0.5
26	EJECUCIÓN.- Acuerdo Ministerial para el cierre técnico de botaderos emitido	9-Entregables Formales	10/04/2012		10/04/2012		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	EJECUCIÓN.- Línea Base y necesidades de los GADs actualizadas	5-Entregables Intermedios	15/04/2012		15/04/2012		Sí	0.5
28	EJECUCIÓN.- Proceso de contratación de Estudios de Factibilidad y diseños definitivos en Gestión Integral de Desechos Sólidos para la Mancomunidad de Santa Elena 322.289 ciudadanos beneficiados 100.000 \$ PRS. realizado	2-Publicación de Pliegos	15/04/2012		15/04/2012		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN.- Guías informativas para desarrollo de proyectos en GIDS municipales elaboradas	1-Solicitud de Información	10/05/2012		10/05/2012		Sí	0.5
30	EJECUCIÓN.- Valoración técnica matriz de desiciones entrega de incentivos MAE elaboradas	1-Solicitud de Información	10/05/2012		10/05/2012		Sí	0.5
31	EJECUCIÓN.- Campaña de educación ambiental en GIDS dirigida a estudiantes de las escuelas a nivel nacional realizada	4-Inicio de Trabajo	17/05/2012		17/05/2012		Sí	0.5
32	EJECUCIÓN.- Estudios para la gestión integral de desechos sólidos Durán contratados	1-Solicitud de Información	20/05/2012		20/05/2012		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN.- Estudios de factibilidad y diseños definitivos del relleno sanitario de la Mancomunidad de Guamote-Alausi y Colta 136.000m ciudadanos beneficiados 129.720 \$ PRS. contratados	1-Solicitud de Información	30/05/2012		30/05/2012		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN.- Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos en Gestión Integral de Desechos Sólidos para la Mancomunidad de Quero-Tisaleo-Mocha 49.470 ciudadanos beneficiados 100.000 \$ PRS contratados	1-Solicitud de Información	30/05/2012		30/05/2012		Sí	0.5
35	EJECUCIÓN.- Estudios para la gestión integral de desechos sólidos Calvas Gonzamana contratados.	2-Publicación de Pliegos	15/06/2012		15/06/2012		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN.- Incentivos para mejorar la Gestión Integral de Desechos Sólidos mediante la dotación de recipientes domiciliarios entregados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/06/2012		15/06/2012		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN.- Incentivos para mejorar la Gestión Integral de Desechos Sólidos mediante la Geomembrana entregada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/08/2012		01/08/2012		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN.- Día Internacional de Limpieza de playas conjuntamente con turistas y habitantes de los GADs costeros beneficiados 13.069,35 \$ PRS realizado	9-Entregables Formales	15/09/2012		15/09/2012		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN.- Evaluación, recepción y entrega de estudios para la Gestión Integral de Desechos Sólidos de Francisco de Orellana 57.262 ciudadanos beneficiados 24.357,32 \$ PRS.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	17/09/2012		17/09/2012		Sí	0.5
40	EJECUCIÓN.- Evaluación, recepción y entrega de estudios para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del GAD Joya de los Sachas 6342 ciudadanos beneficiados 46.000,50 \$ PRS.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	17/09/2012		17/09/2012		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN.- Incentivos para mejorar la Gestión Integral de Desechos Sólidos mediante Maquinaria dotada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	17/09/2012		17/09/2012		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN.- Evaluación, recepción y entrega de estudios para la Gestión Integral de Desechos Sólidos de Mancomunidad Cañari 102381 ciudadanos beneficiados 60.000 \$ PRS.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	24/11/2012		24/11/2012		Sí	0.5
43	EJECUCIÓN.- Borrador de Ordenanza tipo en GIDS en los municipios elaborada	1-Solicitud de Información	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN.- Borrador del Acuerdo para el manejo de embases de agroquímicos elaborado	1-Solicitud de Información	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN.- Campañas de educación ambiental en Gestión Integral de Desechos Sólidos a nivel nacional realizadas	9-Entregables Formales	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
46	EJECUCIÓN.- Información para la actualización de la línea base de gestión de residuos sólidos en los 221 GADs del país recopilada	5-Entregables Intermedios	10/01/2013		10/01/2013		Sí	0.77
47	EJECUCIÓN.- Campaña "Ecuador es playas limpias" iniciada	9-Entregables Formales	25/01/2013		25/01/2013		Sí	0.77
48	EJECUCIÓN.- Geomembrana para GAD Babahoyo adquirida	9-Entregables Formales	30/01/2013		30/01/2013		Sí	0.77
49	EJECUCIÓN.- Campaña "Ecuador Limpio" Feriado de Carnaval (10 playas en las Provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena) implemntada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	12/02/2013		12/02/2013		Sí	0.77
50	EJECUCIÓN.- Geomembrana para la impermeabilización de la celda temporal del Cantón Babahoyo dotada	1-Solicitud de Información	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.77
51	EJECUCIÓN.- Sistema de evaluación de sitios de disposición final de desechos sólidos para determinar el valor de la multa por el	1-Solicitud de Información	15/04/2013		15/04/2013		Sí	0.77

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	incumplimiento a la norma técnica (Tulsma) desarrollado							
52	EJECUCIÓN.- Estudios para la Gestión Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad de Santa Elena, evaluados, receptados y entregados	9-Entregables Formales	16/05/2013		16/05/2013		Sí	0.77
53	EJECUCIÓN.- Normativa técnica ambiental que regularice la gestión integral de los desechos peligrosos y especiales, actualizada	1-Solicitud de Información	27/05/2013		27/05/2013		Sí	0.77
54	EJECUCIÓN.- Sistema de Información, control y monitoreo para residuos sólidos a nivel nacional implementado	1-Solicitud de Información	28/05/2013		28/05/2013		Sí	0.77
55	EJECUCIÓN.- Estudios de Gestión Integral de Desechos Sólidos para el cantón Playas, entregados	1-Solicitud de Información	28/06/2013		28/06/2013		Sí	0.77
56	EJECUCIÓN.- Situación del manejo de los desechos sólidos de los GADs a nivel nacional, actualizada	1-Solicitud de Información	30/06/2013		28/06/2013		Sí	0.77
57	EJECUCIÓN.- Asesoría al sector privado en lo relacionado a los planes de gestión ambiental de los desechos peligrosos y especiales, brindada	1-Solicitud de Información	18/07/2013		18/07/2013		Sí	0.77
58	EJECUCIÓN.- Estudios y Diseños Definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para la Mancomunidad de Santa Elena, entregados	1-Solicitud de Información	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.77
59	EJECUCIÓN.- Campaña de limpieza de playas (Día mundial de limpieza de playas) efectuada	1-Solicitud de Información	18/09/2013		18/09/2013		Sí	0.77
60	EJECUCIÓN.- Estudios y Diseños Definitivos para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos para la Mancomunidad de Alausí, Colta y Guamote, entregados.	1-Solicitud de Información	30/10/2013		30/10/2013		Sí	1.54
61	EJECUCIÓN.- Estudios de Gestión Integral de Desechos Sólidos para la mancomunidad de la cuenca alta del Río Catamayo, entregados	1-Solicitud de Información	20/11/2013		20/11/2013		Sí	0.77
62	EJECUCIÓN.- Estudios de gestión integral y aprovechamiento de desechos sólidos para generación de energía eléctrica de la Mancomunidad Mundo Verde o Buen Vivir o Sumak Kawsay (12 GAD's de Los Ríos, 3 GAD's de Guayas y 3 GAD's de Bolívar) entregados	1-Solicitud de Información	05/12/2013		05/12/2013		Sí	0.77

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
63	EJECUCIÓN.- Incentivos para mejorar la Gestión Integral de Desechos Sólidos entregados	1-Solicitud de Información	05/12/2013		05/12/2013		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN.- Ordenanza tipo en GIDS en los municipios referente al manejo de fundas plásticas desarrollada	1-Solicitud de Información	27/12/2013		09/12/2013		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de Montecristi, El Carmen y Chone (Provincia de Manabí) paquete No. 3 de GADs del convenio MAE-AME. Producto fase 2, entregado.	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.2
66	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones del Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña y Jaramijó. Pqt. No. 4 de GADs del convenio MAE-AME. Producto fase 2, entregado.	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.97
67	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para la Mancomunidad: Junín, Tosagua y Bolívar (Provincia de Manabí) + GAD Tena (Provincia del Napo) Paquete No. 1. Producto fase 2, entregado.	1-Solicitud de Información	10/02/2014		10/02/2014		Sí	0.7
68	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de San Miguel de Urcuqui Provincia de Imbabura, Putumayo y Shushufindi y Flavio Alfaro. Paquete No. 5. Producto fase 2, entregado.	1-Solicitud de Información	28/02/2014		13/01/2014		Sí	0.5
69	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones Paján, Jama, Rocafuerte y Pichincha (Provincia de Manabí). Paquete No. 2. Producto fase 2, entregado.	1-Solicitud de Información	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.46
70	EJECUCIÓN.- Normativa de colores para recipientes de separación en la fuente para el manejo de residuos sólidos, publicada.	1-Solicitud de Información	15/03/2014		28/03/2014		Sí	0.24
71	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los GADs: Pucará, Guano, Sigchos y San Lorenzo. Paquete No. 6 de GADs del convenio MAE-AME. Producto fase 2, entregado.	1-Solicitud de Información	15/03/2014		30/05/2014		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
72	EJECUCIÓN.- Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de Montecristi, El Carmen y Chone (Provincia de Manabí) paquete No. 3 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado.	1-Solicitud de Información	30/04/2014		21/05/2014		Sí	0.3
73	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones del Triunfo, Playas, Marcelino Maridueña y Jaramijó. Paquete No. 4 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado.	1-Solicitud de Información	30/04/2014		26/05/2014		Sí	0.3
74	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para la Mancomunidad: Junín, Tosagua y Bolívar (Provincia de Manabí) + GAD Tena (Provincia del Napo) Paquete No. 1. Producto final, entregado.	1-Solicitud de Información	30/04/2014		21/05/2014		Sí	0.3
75	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones de San Miguel de Urcuqui Provincia de Imbabura, Putumayo y Shushufindi y Flavio Alfaro . Paquete No. 5. Producto final, entregado.	1-Solicitud de Información	30/04/2014		30/05/2014		Sí	0.3
76	EJECUCIÓN.-Cuatro mesas de trabajo con entidades públicas y empresas privadas sujetas al cumplimiento de las normas para gestión integral de desechos peligrosos y especiales (Acuerdos Ministeriales 20, 21, 22, 191) realizadas.	1-Solicitud de Información	30/05/2014		28/05/2014		Sí	0.3
77	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los cantones Paján, Jama, Rocafuerte y Pichincha (Provincia de Manabí). Paquete No. 2. Producto final, entregado.	1-Solicitud de Información	30/05/2014		14/05/2014		Sí	0.7
78	EJECUCIÓN.-Estudios y diseños definitivos para la Gestión Integral de Desechos Sólidos para los GADs: Pucará , Guano, Sigchos y San Lorenzo. Paquete No. 6 de GADs del convenio MAE-AME. Producto final, entregado.	1-Solicitud de Información	30/05/2014		21/05/2014		Sí	0.65
79	EJECUCIÓN.-Estudios y Diseño del Plan Nacional para la Gestión Integral de	1-Solicitud de Información	23/06/2014		23/06/2014		Sí	0.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Desechos Sólidos. Primer producto entregado.							
80	EJECUCIÓN.-Estudio para la inclusión de un circuito cerrado en la cadena de valor del vidrio en el Ecuador. Producto entregado.	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/07/2014		Sí	0.4
81	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 1. Cantones MUISNE, ELOY ALFARO Y RÍO VERDE, PEDRO VICENTE MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, entregados.	1-Solicitud de Información	16/07/2014		16/07/2014		Sí	0.3
82	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 3. Cantones LOMAS DE SARGENTILLO, NOBOL Y SALITRE, entregados.	1-Solicitud de Información	16/07/2014		16/07/2014		Sí	0.3
83	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 4. Cantones NARANJAL, NARANJITO, YAGUACHI Y SIMÓN BOLIVAR Y CUMANDÁ, entregados.	1-Solicitud de Información	16/07/2014		16/07/2014		Sí	0.3
84	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 6. Cantones PORTOVIEJO Y SAN VICENTE, entregados.	1-Solicitud de Información	16/07/2014		16/07/2014		Sí	0.3
85	EJECUCIÓN.- Estudios de Gestión Integral de Desechos Sólidos para la mancomunidad del Bosque Seco (Zapotillo, Puyango, Celica, Macará y Pindal), entregados	1-Solicitud de Información	30/07/2014		30/07/2014		Sí	0.77
86	EJECUCIÓN.- Reporte de la actualización de la línea base de gestión de residuos sólidos todos los Cantones del país, efectuado	1-Solicitud de Información	30/07/2014		30/07/2014		Sí	0.77
87	EJECUCIÓN.-Base de datos de los gestores autorizados para manejo de desechos peligrosos y especiales (Acuerdos Ministeriales 20, 21, 22, 191), generada.	1-Solicitud de Información	31/07/2014		30/07/2014		Sí	0.28
88	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 7. Cantones OÑA, SARAGURO, PALANDA, CHILLA Y LA VICTORIA, entregados.	1-Solicitud de Información	04/08/2014		04/08/2014		Sí	0.4
89	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre	1-Solicitud de Información	04/08/2014		04/08/2014		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 8. Cantones ATAHUALPA, PORTOVELO, MACAS Y SUCÚA, entregados.							
90	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 2. Cantones COLIMES, SANTA LUCÍA Y DAULE, entregados.	1-Solicitud de Información	15/09/2014		28/11/2014		Sí	0.3
91	EJECUCIÓN.-Día Internacional de Limpieza de playas conjuntamente con turistas y habitantes de las playas Ecuatorianas, realizado	1-Solicitud de Información	30/09/2014		20/09/2014		Sí	0.4
92	EJECUCIÓN.-Estudios de Diseño Definitivo de Cierre técnico de Botaderos y Celda Emergente PAQUETE 5. Cantones LA MANÁ, LATACUNGA, BAÑOS, RIOBAMBA, CHAMBO Y MERA, entregados.	1-Solicitud de Información	06/10/2014		31/10/2014		Sí	0.3
93	EJECUCIÓN.-Estudio de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólido y cierre técnico de los Botaderos. Cantones CELICA, MACARÁ, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILLO. Producto final entregado.	1-Solicitud de Información	17/11/2014		28/11/2014		Sí	0.4
94	EJECUCIÓN.-Estudio de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólido y cierre técnico de los Botaderos. Cantones SAQUISILÍ Y PUJILÍ. Producto final entregado.	1-Solicitud de Información	17/11/2014		13/01/2015		Sí	0.4
95	EJECUCIÓN.-Estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos en la mancomunidad Sumak Kawsay. Segundo producto entregado.	1-Solicitud de Información	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.4
96	EJECUCIÓN.-Estudio de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólido y cierre técnico de los Botaderos. Cantones CELICA, MACARÁ, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILLO. Producto final aprobado.	1-Solicitud de Información	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.4
97	EJECUCIÓN.-Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado.	1-Solicitud de Información	16/02/2015		16/02/2015		Sí	0.4
98	EJECUCIÓN.-Estudio de pre factibilidad y factibilidad de Plantas de Separación de residuos sólidos de para los	1-Solicitud de Información	28/02/2015		27/02/2015		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cantones de Quito y Cuenca. Producto Final entregado.							
99	EJECUCIÓN.-Reforma del Acuerdo Ministerial N°191 de Celulares. Meta revisada.	1-Solicitud de Información	30/03/2015		30/03/2015		Sí	0.4
100	EJECUCIÓN.-Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado.	1-Solicitud de Información	16/04/2015		16/04/2015		Sí	0.4
101	EJECUCIÓN.-Acuerdo Ministerial para la regularización ambiental de proyectos de saneamiento ambiental referentes al manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios emitido.	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.4
102	EJECUCIÓN.-Informe de Implementación de los Acuerdos Ministeriales N°020 Neumáticos fuera de uso (NFU) elaborado.	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.4
103	EJECUCIÓN.-Informe de Implementación de los Acuerdos Ministeriales N°191 Celulares elaborado.	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.4
104	EJECUCIÓN.-Estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos en la mancomunidad Sumak Kawsay. Producto Factibilidad aprobado.	1-Solicitud de Información	29/05/2015		09/07/2015		Sí	0.4
105	EJECUCIÓN.-Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado.	1-Solicitud de Información	16/06/2015		11/06/2015		Sí	0.4
106	EJECUCIÓN.-Elaboración de un Manual para los GADM sobre el procedimiento para el cierre técnico de botaderos a cielo abierto elaborado.	1-Solicitud de Información	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.4
107	EJECUCIÓN.-Informe semestral de la implementación de cierres técnicos de botaderos a cielo abierto en GADM elaborado.	1-Solicitud de Información	30/06/2015		02/06/2015		Sí	0.4
108	EJECUCIÓN.-Elaboración de un Manual para los GADM sobre el procedimiento para la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos.	1-Solicitud de Información	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.4
109	EJECUCIÓN.-Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado.	1-Solicitud de Información	17/08/2015		14/08/2015		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
110	EJECUCION: Diagnóstico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos el archipiélago de Galápagos. Entregado	1-Solicitud de Información	31/08/2015	26/08/2016			No	1.04
111	EJECUCIÓN.-Día Internacional de Limpieza de playas conjuntamente con turistas y habitantes de las playas Ecuatorianas, realizado	1-Solicitud de Información	30/09/2015		19/09/2015		Sí	0.4
112	EJECUCIÓN.-Estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos en la mancomunidad Sumak Kawsay. Aprobado	1-Solicitud de Información	30/09/2015	30/06/2016			No	0.64
113	EJECUCIÓN.-Consultoría para el Desarrollo de la Agenda estratégica para la gestión integral de residuos sólidos. Entregado	1-Solicitud de Información	15/10/2015	24/04/2016			No	1.48
114	EJECUCIÓN.-Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado.	1-Solicitud de Información	16/11/2015		16/11/2015		Sí	0.4
115	EJECUCIÓN.-Asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los GADM en el manejo de residuos sólidos. Informe bimensual realizado.	1-Solicitud de Información	16/12/2015		16/12/2015		Sí	0.4
116	EJECUCION: Aprobación de la Política Nacional para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aprobada.	1-Solicitud de Información	31/12/2015	29/11/2016			No	0.84
117	EJECUCIÓN.-Informe semestral de la implementación de cierres técnicos de botaderos a cielo abierto en GADM elaborado.	1-Solicitud de Información	31/12/2015		22/12/2015		Sí	0.4
118	EJECUCIÓN.-Socialización de la Agenda estratégica para la gestión integral de residuos sólidos a los principales actores involucrados. Agenda socializada.	1-Solicitud de Información	31/12/2015		17/12/2015		Sí	1.0
119	EJECUCIÓN: Informe de actividades y ejecución del proyecto 2015, aprobado.	1-Solicitud de Información	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.24
120	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual 2015 y Gestión por Resultados GPR 2015, aprobado	1-Solicitud de Información	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.24
121	EJECUCION: Reporte de indicadores sector ambiental MICSE. Enviado.	1-Solicitud de Información	29/02/2016	29/02/2016			No	0.4
122	EJECUCION: Consultoría para desarrollar un modelo jurídico-institucional de responsabilidad extendida del productor y	1-Solicitud de Información	29/02/2016	29/02/2016			No	0.48

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	un modelo de gestión de manejo de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos RAEE-en el Ecuador . Entregado							
123	EJECUCION: Acta Entrega recepción de la Consultoría para desarrollar un modelo jurídico-institucional de responsabilidad extendida del productor y un modelo de gestión de manejo de residuos RAEE-en el Ecuador . Elaborada	1-Solicitud de Información	30/03/2016	30/03/2016			No	0.24
124	EJECUCIÓN: Diseño del modelo joven reciclador dentro del proyecto Socio Reciclador. Elaborado y Aprobado.	1-Solicitud de Información	30/03/2016	30/03/2016			No	0.24
125	EJECUCIÓN: Informe favorable del proyecto: "Estudios de GIRTS del Cantón Palanda", Aprobado.	1-Solicitud de Información	31/03/2016	31/03/2016			No	0.24
126	EJECUCIÓN: Informe favorable del proyecto: "Estudio para la adquisición de un furgón remolque para el transporte de desechos sanitarios del cantón Penipe". Aprobado	1-Solicitud de Información	29/04/2016	29/04/2016			No	0.24
127	EJECUCIÓN: Informe favorable del proyecto: "Estudios de los diseños definitivos del proyecto de mejoramiento del sistema integral de residuos sólidos para el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza". Aprobado	1-Solicitud de Información	29/04/2016	29/04/2016			No	0.24
128	EJECUCIÓN.-Acta Entrega Recepción de la consultoría para el Desarrollo de la Agenda estratégica para la gestión integral de residuos sólidos. Elaborada	1-Solicitud de Información	27/05/2016	27/05/2016			No	0.24
129	EJECUCIÓN: Informe de la implementación del primer Plan Piloto de Socio Reciclador. Aprobado	1-Solicitud de Información	27/05/2016	27/05/2016			No	0.24
130	EJECUCIÓN: Informe favorable del proyecto: "Estudio para la adquisición de un furgón remolque para el transporte de desechos sanitarios del cantón Guamote". Aprobado	1-Solicitud de Información	31/05/2016	31/05/2016			No	0.24
131	EJECUCION: Propuesta de reforma al acuerdo Ministerial No. 021 de la gestión integral de desechos plásticos de uso agrícola. Elaborada.	1-Solicitud de Información	30/06/2016	30/06/2016			No	0.24
132	EJECUCIÓN: Informe favorable del proyecto: "Centro de aprovechamiento de desechos y/o estaciones de	1-Solicitud de Información	30/06/2016	30/06/2016			No	0.24

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	transferencia del cantón la Concordia". Aprobado							
133	EJECUCION: Informe semestral de resultados de control y seguimiento de políticas basada en Responsabilidad Extendida del Productor. Aprobado	1-Solicitud de Información	29/07/2016	29/07/2016			No	0.24
134	EJECUCIÓN: Informe de la implementación del segundo Plan Piloto de Socio Reciclador. Aprobado.	1-Solicitud de Información	29/07/2016	29/07/2016			No	0.24
135	EJECUCIÓN: Informe favorable del proyecto: "Estudios y diseños definitivos del sistema de GIRS de mancomunidad de los cantones Camilo Ponce Enríquez y El Guabo". Aprobado	1-Solicitud de Información	29/07/2016	29/07/2016			No	0.24
136	EJECUCION: Propuesta de la Política Nacional para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Elaborada.	1-Solicitud de Información	26/08/2016	26/08/2016			No	0.24
137	EJECUCION: Propuesta de la Política Nacional que regule el marco normativo general para la gestión integral de residuos sólidos basados en la responsabilidad extendida del productor. Elaborada.	1-Solicitud de Información	26/08/2016	26/08/2016			No	0.24
138	EJECUCION: Acta Entrega Recepción del Diagnóstico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos el archipiélago de Galápagos. Realizada	1-Solicitud de Información	30/08/2016	30/08/2016			No	0.24
139	EJECUCION: Aprobación de la propuesta de reforma al acuerdo Ministerial No. 021 de la gestión integral de desechos plásticos de uso agrícola. Propuesta de reforma al acuerdo Ministerial No. 021 Aprobada.	1-Solicitud de Información	30/08/2016	30/08/2016			No	0.24
140	EJECUCIÓN: Informe de la implementación del tercer Plan Piloto de Socio Reciclador. Aprobado. Aprobado	1-Solicitud de Información	30/08/2016	30/08/2016			No	0.24
141	EJECUCION: Informe de ejecución de la Campaña del Día Internacional de la Limpieza de Playas 2016. Aprobado	1-Solicitud de Información	30/09/2016	30/09/2016			No	0.24
142	EJECUCIÓN: Informe del Estudio diseño definitivo Planta de separación Cuenca. Aprobado	1-Solicitud de Información	30/09/2016	30/09/2016			No	0.24
143	EJECUCION: Prefactibilidad de la Gestión Integral de Residuos Sólidos con disposición final cero y aprovechamiento	1-Solicitud de Información	28/10/2016	28/10/2016			No	0.24

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	energético para el archipiélago de Galápagos. Entregado							
144	EJECUCION: Caracterización de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) a nivel nacional con información primaria que incluya el análisis de oferta y demanda de residuos potencialmente aprovechables. Aprobada	1-Solicitud de Información	28/10/2016	28/10/2016			No	0.24
145	EJECUCION: Acta Entrega recepción de Prefactibilidad de la Gestión Integral de Residuos Sólidos con disposición final cero y aprovechamiento energético para el archipiélago de Galápagos. Elaborada	1-Solicitud de Información	29/11/2016	29/11/2016			No	0.24
146	EJECUCION: Aprobación de la Política Nacional que regule el marco normativo general para la gestión integral de residuos sólidos basados en la responsabilidad extendida del productor . Aprobada.	1-Solicitud de Información	29/11/2016	29/11/2016			No	0.24
147	EJECUCION: Factibilidad de la Gestión Integral de Residuos Sólidos con disposición final cero y aprovechamiento energético para el archipiélago de Galápagos. Aprobado	1-Solicitud de Información	29/11/2016	29/11/2016			No	0.24
148	EJECUCION: Acta Entrega Recepción de la factibilidad de la Gestión Integral de Residuos Sólidos con disposición final cero y aprovechamiento energético para el archipiélago de Galápagos. Aprobado	1-Solicitud de Información	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
149	EJECUCIÓN: Propuesta de proyecto de aprovechamiento de neumáticos fuera de uso. Elaborada	1-Solicitud de Información	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
150	EJECUCIÓN: Propuesta de proyecto de aprovechamiento de la fracción orgánica de RSU. Elaborada.	1-Solicitud de Información	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
151	EJECUCIÓN: Propuesta de proyecto de aprovechamiento de pilas usadas. Elaborada	1-Solicitud de Información	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
152	EJECUCIÓN: Propuesta de proyecto de aprovechamiento de desechos plásticos de uso agrícola. Elaborada	1-Solicitud de Información	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
153	EJECUCIÓN: Seguimiento, control operación y buen uso del 100% de los equipos entregados en comodato a los GADs. Informe Técnico Aprobado	1-Solicitud de Información	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
154	CIERRE.- Actas Entrega Recepción del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 2017 aprobadas	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Botadero de Basura Pangua	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	25/01/2016
2	Botadero de Basura Pangua	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/12/2015
3	Supervisión Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS)	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/12/2015
4	CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA DE YALÓ SIGCHOS	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2015
5	Supervisión Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS)	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	27/11/2015
6	Botadero de Basura Pangua - Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/10/2015
7	BOTADERO DE BASURA EN EL CANTÓN PANGUA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/09/2015
8	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/09/2015
9	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	31/08/2015
10	PROYECTO EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	28/08/2015
11	Supervisión Positiva - Programa completado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/08/2015
12	BOTADERO DE BASURA EN EL CANTÓN PANGUA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/07/2015
13	Supervisión Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS)	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	28/07/2015
14	BOTADERO DE BASURA EN EL CANTÓN PUJILÍ	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	19/06/2015
15	BOTADERO DE BASURA EN EL CANTÓN LA MANÁ	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/05/2015
16	Supervisión Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS)	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	30/04/2015
17	BOTADERO DE BASURA EN EL CANTÓN LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	23/04/2015
18	Supervisión positiva al trabajo en el proyecto dentro de territorio en la provincia	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	21/04/2015
19	Supervisión de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/03/2015
20	BOTADERO DE BASURA EN EL CANTÓN SAQUISILI	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	06/02/2015
21	Supervisión del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	17/12/2014
22	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/11/2014
23	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	26/11/2014
24	Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS)	Gaete Martínez, Sergio Orlando	{PR} - Provincia - PICHINCHA	31/10/2014
25	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	15/10/2014
26	Supervisión Ejecución del hito 79	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	10/07/2014
27	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	23/06/2014
28	Entrega de incentivos a los GAD'S	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	19/06/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de aprobaciones de cierres técnicos de botaderos a cielo abierto		-	-	-	01/01/2016	-
2	Número de pronunciamientos emitidos a trámites para regulación y control de importadores y productores de neumáticos, celulares y agroquímicos en base a políticas de responsabilidad extendida del productor		-	-	-	01/01/2016	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	1,808,069.98
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,350,563.31 **
Costo Total:	56,995,616.30
Total Devengado:	20,350,563.31
% Costo Total Devengado:	35.71 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 35.71 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	13,319,503.97	0.00	0.00	13,319,503.97
Ppto. Externo Planeado	6,849,726.40	0.00	0.00	6,849,726.40
Ppto. Aprobado Inicial	9,735,080.51	0.00	0.00	9,735,080.51
Ppto. Codificado	28,524,074.21	0.00	0.00	28,524,074.21
Ppto. Comprometido	8,613,446.23	0.00	0.00	8,613,446.23
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Programado a Devengar	29,526,713.89	0.00	0.00	29,526,713.89
Ppto. Devengado	20,350,563.31	0.00	0.00	20,350,563.31
Estimado a fin de año	* 20,350,563.31	0.00	0.00	20,350,563.31
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	9,176,150.58	0.00	0.00	9,176,150.58
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 68.92 %	0.00 %	0.00 %	68.92 %
Ppto. Codificado 998	1,114,727.55	0.00	0.00	1,114,727.55
Ppto. Devengado 998	1,068,727.54	0.00	0.00	1,068,727.54

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6	Incrementar el control sobre todas las actividades, obras y/o proyectos que generen un riesgo o impacto ambiental MEDIANTE la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, autorizaciones correspondientes de los sujetos de control, monitoreo y reporte de las emisiones al ambiente, gestión integral de desechos, implementación de programas de reparación integral de daños ambientales y automatización de sistemas de control.
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE REUNION CON AUTORIDADES MARITIMAS PARA EVACUACIÓN DE RESIDUOS EN ARCHIPIELAGO GALAPAGOS	K.9.pdf	03/10/2014
2	ACTA DE REUNION DE LA INSPECCIÓN AL RELLENO SANITARIO DEL GADM DE SALCEDO PROV. COTOPAXI	S.7.pdf	04/05/2015
3	ACTA DE REUNION DE SOCIALIZACIÓN DE CIERRE TECNICO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Q.2.pdf	04/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	SOLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD ALAUSI-COLTA-GUAMOTE		
4	ACTA DE REUNION REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL IEPS Y MAE-PNGIDS, REVISIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO SOCIO RECICLADOR DONDE SE INCORPORA EL MODELO JOVEN EMPRENDEDOR	Y.8.pdf	04/02/2016
5	ACTA DE REUNION TALLER "PRESENTACIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA" REALIZADO EL 14 DE ENERO DE 2016	Y.6.pdf	04/02/2016
6	ACTA DE SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL 079 DE VIDRIO CON EMPRESAS PRODUCTORAS DE VIDRIO Y EMBOTELLADORAS/ ENVASADORAS DE PRODUCTOS ENVASADOS EN VIDRIO	U.2.pdf	03/07/2015
7	ACTA ENTREGA RECPECIÓN SEGUNDO PRODUCTO DEL "ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REFERENTE AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS"	S.9.pdf	04/05/2015
8	ACTA REUNION ARCACONTINENTAL S.A (Coca-Cola)	W.8.pdf	04/11/2015
9	ACTA REUNION ATTENZA	W.9.pdf	04/11/2015
10	ACTA REUNION COMISION TECNICA NORMA INEN, REUTILIZACIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS TIPO CAMISETA.	V.3.pdf	04/09/2015
11	ACTA REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL MAE-PNGIDS Y LOS REPRESENTANTES DE RENAREC Y AVINA, SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO SOCIO RECICLADOR	Y.9.pdf	04/02/2016
12	ACTA REUNION DE TRABAJO VISITA TECNICA AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL GAD PICHINCHA	V.5.pdf	04/09/2015
13	ACTA REUNION VISITA TECNICA A SITIOS ALTERNATIVOS DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA MANCOMUNIDAD FRENTE SUR OCCIDENTAL	V.6.pdf	04/09/2015
14	ACTA REUNION VISITA TECNICA AL RELLENO SANITARIO EX-BOTADEROS CORAZON Y MORASPUNGO.	V.4.pdf	04/09/2015
15	ACTUALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE PRIORIDAD, PROYECTO ACTUALIZADO Y AVAL DEL MICSE ACTUALIZADO	F.5.zip	09/12/2013
16	ASOCIACION HITO 001-PLANEACIÓN PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS POR PARTE DE SENPLADES PRIORIZADO	A.1.zip	09/12/2013
17	ASOCIACION HITO 002-GADs EN GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS CAPACITADOS	A.2	04/12/2013
18	ASOCIACION HITO 007-DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA DE PLAYAS A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL PAÍS ENTREGADOS	A.3	04/12/2013
19	ASOCIACION HITO 009-CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MAE- GADS FIRMADOS	A.4.zip	04/12/2013
20	ASOCIACION HITO 011-CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL FIRMADOS POR EL PNGIDS CON ALIADOS ESTRATÉGICOS	A.5	04/12/2013
21	ASOCIACION HITO 012-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS EN GIRS (GADS	A.6	04/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	FRANCISCO DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS CONTRATADOS		
22	ASOCIACION HITO 013-COOPERACIÓN PARA EL "PLAN PILOTO DE CONTENERIZACIÓN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" DESARROLLADA	A.7.pdf	04/12/2013
23	ASOCIACION HITO 014-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS EN GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD CAÑARI CONTRATADOS	A.8.PDF	09/12/2013
24	ASOCIACION HITO 015-MAQUINARIA Y EQUIPOS DE APOYO A LAS GADS PARA MEJORAR LA GIDS ADQUIRIDA	A.9.zip	09/12/2013
25	ASOCIACION HITO 016-RECIPIENTES DOMICILIARIOS (TACHOS) PARA INCENTIVAR LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE ADQUIRIDOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PILOTO EN LOS GADS	B.1.pdf	09/12/2013
26	ASOCIACION HITO 017-MAQUINARIA Y EQUIPO POR PARTE DEL MAE A LOS GADS PARA INCENTIVAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENTREGADOS FORMALMENTE	B.2.zip	09/12/2013
27	ASOCIACION HITO 018-RECIPIENTES DOMICILIARIOS (TACHOS) PARA INCENTIVAR LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PILOTO EN LOS GADS ENTREGADOS FORMALMENTE	B.3	09/12/2013
28	ASOCIACION HITO 019-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2011 REALIZADO	B.4	09/12/2013
29	ASOCIACION HITO 021-CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES REALIZADA	B.5.zip	09/12/2013
30	ASOCIACION HITO 022-ACUERDO MINISTERIAL QUE VIABILIZA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN EMITIDO	B.6	09/12/2013
31	ASOCIACION HITO 023-ADQUISICIÓN DE 25.000 RECIPIENTES DOMICILIARIOS PARA LA SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA FUENTE PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 241.000 \$ PRS. REALIZADO	B.7.pdf	09/12/2013
32	ASOCIACION HITO 024-ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, MAQUINARIA (BALANZAS, PICADORAS, COMPACTADORAS, PLANTAS DE RECUPERACIÓN) 1'224.947 CIUDADANOS BENEFICIADOS EN 34 GADS 972.000 \$ PRS. REALIZADA	B.8.pdf	09/12/2013
33	ASOCIACION HITO 025-PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA GIDS, GEOMEMBRANA; 144.437 CIUDADANOS BENEFICIADOS EN LOS GADS; CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, URCUQUI, PEDRO VICENTE MALDONADO, MEJÍA, SUCUMBÍOS, ZAMORA CHINCHIPE. 166.550 \$ PRS. REALIZADO	B.9.pdf	09/12/2013
34	ASOCIACION HITO 026-ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS EMITIDO	C.1	09/12/2013
35	ASOCIACION HITO 028-PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS EN GIRS PARA LA MANCOMUNIDAD DE SANTA ELENA	C.2.pdf	09/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
36	ASOCIACION HITO 029-GUÍAS INFORMATIVAS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS EN GIDS MUNICIPALES ELABORADAS	C.3	09/12/2013
37	ASOCIACION HITO 030-VALORACIÓN TÉCNICA MATRIZ DE DESICIONES ENTREGA DE INCENTIVOS MAE ELABORADAS	C.4.zip	09/12/2013
38	ASOCIACION HITO 031-CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN GIDS DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL REALIZADA	C.5.pdf	09/12/2013
39	ASOCIACION HITO 032-ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DURÁN CONTRATADOS	C.6	09/12/2013
40	ASOCIACION HITO 033-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL RELLENO SANITARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE GUAMOTE- ALAUSI Y COLTA	C.7.PDF	09/12/2013
41	ASOCIACION HITO 034-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS EN GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE QUERO-TISALEO-MOCHA	C.8.pdf	09/12/2013
42	ASOCIACION HITO 036-INCENTIVOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS MEDIANTE LA DOTACIÓN DE RECIPIENTES DOMICILIARIOS ENTREGADOS	C.9	09/12/2013
43	ASOCIACION HITO 037-INCENTIVOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS MEDIANTE LA GEOMEMBRANA ENTREGADA	D.1.zip	09/12/2013
44	ASOCIACION HITO 038-DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS CONJUNTAMENTE CON TURISTAS Y HABITANTES DE LOS GADS COSTEROS BENEFICIADOS	D.2.zip	09/12/2013
45	ASOCIACION HITO 039-EVALUACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE FRANCISCO DE ORELLANA	D.3.PDF	09/12/2013
46	ASOCIACION HITO 040-EVALUACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL GAD JOYA DE LOS SACHAS	D.4	09/12/2013
47	ASOCIACION HITO 042-EVALUACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE MANCOMUNIDAD CAÑARI	D.5.pdf	09/12/2013
48	ASOCIACION HITO 044-BORRADOR DEL ACUERDO PARA EL MANEJO DE EMBASES DE AGROQUÍMICOS ELABORADO	D.6	09/12/2013
49	ASOCIACION HITO 046-INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS 221 GADS DEL PAÍS RECOPIADA	D.7	09/12/2013
50	ASOCIACION HITO 049-CAMPAÑA "ECUADOR LIMPIO" FERIADO DE CARNAVAL (10 PLAYAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, ESMERALDAS, MANABÍ, SANTA ELENA)	D.8	09/12/2013
51	ASOCIACION HITO 050-GEOMEMBRANA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CELDA TEMPORAL DEL CANTÓN BABAHOYO DOTADA	D.9	09/12/2013
52	ASOCIACION HITO 051-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA	E.1	09/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA (TULSMA) DESARROLLADO		
53	ASOCIACION HITO 052-ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SANTA ELENA, EVALUADOS, RECEPTADOS Y ENTREGADOS	E.2.zip	09/12/2013
54	ASOCIACION HITO 053-NORMATIVA TÉCNICA AMBIENTAL QUE REGULARICE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES, ACTUALIZADA	E.3	09/12/2013
55	ASOCIACION HITO 054-SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTROL Y MONITOREO PARA RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL NACIONAL IMPLEMENTADO	E.4	09/12/2013
56	ASOCIACION HITO 055-ESTUDIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL CANTÓN PLAYAS, ENTREGADOS	E.5.zip	09/12/2013
57	ASOCIACION HITO 056-SITUACIÓN DEL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DE LOS GADS A NIVEL NACIONAL, ACTUALIZADA	E.6	09/12/2013
58	ASOCIACION HITO 058-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE SANTA ELENA, ENTREGADOS	E.7.pdf	09/12/2013
59	ASOCIACION HITO 059-CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS (DÍA MUNDIAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS) EFECTUADA	E.8.zip	09/12/2013
60	ASOCIACION HITO 060-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE ALAUSÍ, COLTA Y GUAMOTE, ENTREGADOS	E.9.zip	09/12/2013
61	ASOCIACION HITO 061-ESTUDIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CATAMAYO, ENTREGADOS	F.1.pdf	09/12/2013
62	ASOCIACION HITO 062-ESTUDIOS DE GESTIÓN INTEGRAL Y APROVECHAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE O BUEN VIVIR O SUMAK KAWSAY	F.2.pdf	09/12/2013
63	ASOCIACION HITO 063-INCENTIVOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS ENTREGADOS	F.3.pdf	09/12/2013
64	ASOCIACION HITO 064-ORDENANZA TIPO EN GIDS EN LOS MUNICIPIOS REFERENTE AL MANEJO DE FUNDAS PLÁSTICAS DESARROLLADA	F.4	09/12/2013
65	ASOCIACION HITO 065-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS CANTONES DE MONTECRISTI, EL CARMEN Y CHONE (PROVINCIA DE MANABI). PAQUETE No. 3	F.7.pdf	13/02/2014
66	ASOCIACION HITO 066-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS CANTONES DEL TRIUNFO, PLAYAS, MARCELINO MARIDUEÑA Y JARAMIJO. PAQUETE No. 4	F.8.pdf	13/02/2014
67	ASOCIACION HITO 067-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD: JUNIN, TOSAGUA Y BOLIVAR + GAD TENA. PAQUETE No. 1.	F.9.pdf	17/02/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
68	ASOCIACION HITO 068-ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LOS CANTONES DE SAN MIGUEL DE URCUQUI, PUTUMAYO, SHUSHUFINDI Y FLAVIO ALFARO. PAQUETE Nro 5.	G.1.pdf	27/02/2014
69	ASOCIACION HITO 069-OFCIO DE ENTREGA DEL PRODUCTO CANTONES PAJÁN, JAMA, ROCAFUERTE Y PICHINCHA (PROVINCIA DE MANABI). PAQUETE No. 2.	G.4.pdf	21/03/2014
70	ASOCIACION HITO 070-NORMA TECNICA ECUATORIANA. GESTION AMBIENTAL. ESTANDARIZACION DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	G.6.pdf	03/04/2014
71	ASOCIACION HITO 071-ACTA ENTREGA RECEPCION 2do PRODUCTO GADS PUCARA, GUANAO, SIGCHOS Y SAN LORENZO	H.5.pdf	05/06/2014
72	ASOCIACION HITO 071. 072. 073. 074-APROBRACION PRORROGAS CONTRATOS	H.3.pdf	12/05/2014
73	ASOCIACION HITO 072-ACTA ENTREGA RECEPCION PRODUCTO FINAL CANTONES MONTECRISTI, EL CARMEN Y CHONE	H.6.pdf	05/06/2014
74	ASOCIACION HITO 072-TERMINACION MUTUO ACUERDO CANTONES MONTECRISTI, EL CARMEN Y CHONE	G.8.pdf	30/04/2014
75	ASOCIACION HITO 073-ACTA ENTREGA RECEPCION PRODUCTO FINAL CANTONES EL TRIUNFO, PLAYAS, MARCELINO MARIDUEÑO Y JARAMINO	H.7.pdf	05/06/2014
76	ASOCIACION HITO 073-TERMINACION MUTUO ACUERDO CANTONES TRIUNFO, PLAYAS, MARCELINO MARIDUEÑA Y JARAMIJO	H.1.pdf	30/04/2014
77	ASOCIACION HITO 074-ACTA ENTREGA RECEPCION PRODUCTO FINAL MANCOMUNIDAD JUNIN, TOSAGUA, BOLIVAR Y GAD TENA	H.8.pdf	05/06/2014
78	ASOCIACION HITO 074-INFORME SOBRE PROYECTO GIDS EN EL CANTON PUCARÁ	G.5.pdf	21/03/2014
79	ASOCIACION HITO 074-TERMINACION MUTUO ACUERDO MANCOMUNIDAD JUNIN, TOSAGUA, BOLIVAR Y GAD TENA	G.9.pdf	30/04/2014
80	ASOCIACION HITO 075-ACTA ENTREGA RECEPCION 2DO PRODUCTO CANTONES SAN MIGUEL DE URCUQUI, PUTUMAYO, SHUSHUFINDI Y FLAVIO ALFARO	H.9.pdf	05/06/2014
81	ASOCIACION HITO 075-TERMINACION MUTUO ACUERDO CANTONES SAN MIGUEL DE URCUQUI, PUTUMAYO, SUSHIFINDI Y FLAVIO ALFARO	H.2.pdf	12/05/2014
82	ASOCIACION HITO 076-ACTAS DE REUNION MESAS DE TRABAJO NORMAS GIRS Y ESPECIALES	I.1.rar	05/06/2014
83	ASOCIACION HITO 077-ACTA ENTREGA RECEPCION 2DO PRODUCTO CANTONES PAJAN, JAMA, ROCAFUERTE Y PICHINCHA	I.2.pdf	05/06/2014
84	ASOCIACION HITO 078-ACTA ENTREGA RECEPCION PRODUCTO FINAL GADS PUCARA, GUANO, SIGCHOS Y SAN LORENZO	I.3.pdf	05/06/2014
85	ASOCIACION HITO 079-OFCIO DE ENTREGA PRIMER PRODUCTO DEL DE LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEL PLAN NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	R.5.pdf	28/04/2015
86	ASOCIACION HITO 080-ACTA ENTREGA RECEPCION FASE I Y II ESTUDIO PARA LA INCLUSIÓN DE UN	L.2.pdf	17/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	CIRCUITO CERRADO EN LA CADENA DE VALOR DEL VIDRIO EN EL ECUADOR		
87	ASOCIACION HITO 081-INFORME APROBACIÓN GADS MUISNE, ELOY ALFARO Y RIO VERDE	I.5.pdf	30/07/2014
88	ASOCIACION HITO 082-INFORME APROBACIÓN PRIMER PRODUCTO GADS LOMAS DE SARGENTILLO, NOBOL Y SALITRE	I.6.pdf	30/07/2014
89	ASOCIACION HITO 083-OFCIO DE ACEPTACION GADS NARANJAL, NARANJITO, YAGUACHI Y SIMON BOLIVAR	I.7.pdf	30/07/2014
90	ASOCIACION HITO 084-OFCIO DE ENTREGA PRODUCTOS GADS PORTOVIEJO Y SAN VICENTE	I.8.pdf	30/07/2014
91	ASOCIACION HITO 085-OFCIO DE APROBACION DE ESTUDIOS DE PRIMERA FASE MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO CONFORMADO POR LOS GADS CELICA, MACARA, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILOO	I.9.pdf	30/07/2014
92	ASOCIACION HITO 086-REPORTE ACTUALIZADO DE LA LINEA BASE DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS TODOS LOS CANTONES DEL PAIS	J.1.pdf	30/07/2014
93	ASOCIACION HITO 087-BASE DE DATOS GESTORES AUTORIZADOS PARA MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES (ACUERDOS MINISTERIALES 20, 21, 22, 191)	J.2.pdf	30/07/2014
94	ASOCIACION HITO 088-OFCIO INFORME APROBACIÓN DEL PRODUCTO FASE II GADS MUNICIPALES OÑA, SARAGURO, PALANDA.	J.7.pdf	04/09/2014
95	ASOCIACION HITO 089-OFCIO INFORME APROBACIÓN DEL PRODUCTO FASE I GADS MUNICIPALES ATAHUALPA, PORTOVELO, MACAS	J.8.pdf	04/09/2014
96	ASOCIACION HITO 090-OFCIO DE APROBACION FASE II DE LOS ESTUDIOS DE CELDAS EMERGENTES DE LOS GADS DE COLIMES, SANTA LUCIA Y DAULE	M.3.pdf	04/12/2014
97	ASOCIACION HITO 091-INFORME DE EJECUCIÓN JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS	K.6.pdf	03/10/2014
98	ASOCIACION HITO 092-INFORME DE APROBACIÓN ESTUDIO DE CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS Y CEDLA EMERGENTE GADS LA MANA, LATACUNGA, BAÑOS, RIOBAMBA, CHAMBO Y MERA.	L.3.pdf	04/11/2014
99	ASOCIACION HITO 093-OFCIO DE ENTREGA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE FACTIBILIDAD GIRS Y CIERRE TECNICO DE BOTADEROS DE LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO	M.4.pdf	04/12/2014
100	ASOCIACION HITO 093-OFCIO DE RESOLUCION DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PCRE-MAE-037-2013	L.4.pdf	04/11/2014
101	ASOCIACION HITO 093-RESOLUCION N. 571 TERMINACIÓN UNILATERAL Y CONTRATISTA INCUMPLIDO A EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT.	L.5.pdf	04/11/2014
102	ASOCIACION HITO 094-OFCIO DE APROBACION DE CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE CANTON PUJILI	Q.5.pdf	02/04/2015
103	ASOCIACION HITO 094-OFCIO DE APROBACION DE CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE CANTON SAQUISILÍ	Q.6.pdf	02/04/2015
104	ASOCIACION HITO 095-OFCIO DE APROBACION SEGUNDO PRODUCTO DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA GIRS EN LA MANCOMUNIDAD SUMAK KAWSAY	O.3.pdf	31/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
105	ASOCIACION HITO 096.- OFICIO DE APROBACION DE LA ETAPA II DE LOS "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA GIRS Y CIERRE TECNICO DE LOS BOTADEROS CONFORMADO POR LOS GADS CELICA, MACARA, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILLO"	P.1.pdf	04/02/2015
106	ASOCIACION HITO 097.- INFORME TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GAD DEL PUYO	P.7.pdf	04/03/2015
107	ASOCIACION HITO 098-DOCUMENTO DE ENTREGA PRODUCTO II DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE PLANTAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE QUITO Y CUENCA	Q.8.pdf	02/04/2015
108	ASOCIACION HITO 099-INFORME TECNICO DE GESTION DE EQUIPOS CELULARES EN DESUSO DE IMPORTADORES, RESOLUCION N. 104 COMEX	Q.7.pdf	02/04/2015
109	ASOCIACION HITO 100-INFORME TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS GADM DE COLTA PROVINCIA CHIMBORAZO.	S.3.pdf	04/05/2015
110	ASOCIACION HITO 101-ACUERDO MINISTERIAL N. 028, REGISTRO OFICIAL N. 270 PARA LA REGULARIZACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REFERENTE AL MANEJO DE DESECHOS Y/O RESIDUO SOLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS	S.4.pdf	04/05/2015
111	ASOCIACION HITO 102-INFORME DE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO MINISTERIAL N.020 NEUMATICOS FUERA DE USO.	S.5.pdf	04/05/2015
112	ASOCIACION HITO 103-INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL N °191 CELULARES.	S.6.pdf	04/05/2015
113	ASOCIACION HITO 104-OFICIO DE APROBACIÓN "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA MANCOMUNIDAD SUMAK KAWSAY"	U.4.pdf	03/08/2015
114	ASOCIACION HITO 105-INFORME TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS GADM EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	T.8.pdf	03/07/2015
115	ASOCIACION HITO 106-MANUAL PARA LOS GADM SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO ELABORADO	T.9.pdf	03/07/2015
116	ASOCIACION HITO 107-INFORME SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DE CIERRES TECNICOS DE BOTADERO A CIELO ABIERTO EN LOS GADM	U.1.pdf	03/07/2015
117	ASOCIACION HITO 108-MANUAL PARA LOS GADM SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	U.5.pdf	03/08/2015
118	ASOCIACION HITO 109-INFORME TECNICO DE ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL GAD MUNICIPAL DE TWINTZA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	V.2.pdf	04/09/2015
119	ASOCIACION HITO 111-INFORME PLAYATON 2015	V.9.pdf	02/10/2015
120	ASOCIACION HITO 114-INFORME DE APROBACION DEL "ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO PARROQUIA URBINA, CANTON PILLARO"	X.1.pdf	04/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
121	ASOCIACION HITO 115-INFORME DE ASESORAMIENTO TECNICO DE LOS GADM EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	X.8.pdf	04/01/2016
122	ASOCIACION HITO 117-INFORME SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CIERRES TÉCNICOS DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO EN LOS GADM	X.9.pdf	04/01/2016
123	ASOCIACION HITO 118-SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA PARA GIRS A LOS PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS.	Y.1.pdf	04/01/2016
124	ASOCIACION HITO 119-INFORME DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO MAE-PNGIDS 2015.	Y.2.pdf	04/02/2016
125	ASOCIACION HITO 119-INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 Y GESTIÓN POR RESULTADOS GPR 2015 MAE-PNGIDS.	Y.3.pdf	04/02/2016
126	CONTRATO COMODATO MAE-PATATE-PELILEO	K.8.pdf	03/10/2014
127	CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL MAE Y EL CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZONICOS Y GALAPAGOS -COMAGA	L.9.pdf	04/11/2014
128	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS ABRIL 2015	T.3.pdf	04/05/2015
129	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS AGOSTO 2015	V.7.pdf	04/09/2015
130	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS DICIEMBRE 2015	Z.2.pdf	04/02/2016
131	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS ENERO 2016	Z.1.pdf	04/02/2016
132	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS JUNIO 2015	U.3.pdf	03/07/2015
133	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS MARZO 2015	Q.4.pdf	02/04/2015
134	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS MAYO 2015	T.7.pdf	04/06/2015
135	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS NOVIEMBRE 2015	X.6.pdf	04/12/2015
136	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS OCTUBRE 2015	W.3.pdf	04/11/2015
137	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS SEPTIEMBRE 2015	W.2.pdf	02/10/2015
138	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS ABRIL 2014	H.4.pdf	12/05/2014
139	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS AGOSTO 2014	J.9.pdf	04/09/2014
140	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS DICIEMBRE 2013	F.6.pdf	13/01/2014
141	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS DICIEMBRE 2014	O.8.pdf	31/12/2014
142	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS ENERO 2014	G.2.pdf	27/02/2014
143	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS ENERO 2015	O.9.pdf	04/02/2015
144	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS FEBRERO 2014	G.3.pdf	05/03/2014
145	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS FEBRERO 2015	Q.3.pdf	04/03/2015
146	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS JULIO 2014	J.3.pdf	30/07/2014
147	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS JULIO 2015	V.1.pdf	03/08/2015
148	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS JUNIO 2014	J.4.pdf	28/04/2015
149	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS MARZO 2014	G.7.pdf	22/04/2014
150	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS MAYO 2014	I.4.pdf	05/06/2014
151	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS NOVIEMBRE 2014	O.2.pdf	04/12/2014
152	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS OCTUBRE 2014	M.2.pdf	25/11/2014
153	CÉDULA PRESUPUESTARIA PNGIDS SEPTIEMBRE 2014	L.1.pdf	15/10/2014
154	INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES No. 020, 021, 022 y 191 - PNGIDS.	K.7.pdf	03/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
155	INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA AL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	X.7.pdf	04/12/2015
156	INFORME TECNICO APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE CIERRE TÉCNICO DE BOTADERO Y CELDA EMERGENTE DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO	X.4.pdf	04/12/2015
157	INFORME TECNICO DE APROBACION PORDUCTO III, CONSULTORIA AGENDA ESTRATÉGICA.	Y.4.pdf	04/02/2016
158	INFORME TECNICO DE LA VISITA AL SITIO DE DISPOSICION FINAL DEL CANTON PIMAMPIRO	R.7.pdf	28/04/2015
159	INFORME TECNICO PARA EL DISEÑO DE CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE LA COMUNIDAD QUITUGO, CANTON COTACACHI PROV IMBABURA	W.6.pdf	04/11/2015
160	INFORME TECNICO PARA ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA DEL CANTON BABA.PROV. LOS RIOS	R.6.pdf	28/04/2015
161	INFORME TENICO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CIERRES TÉCNICOS DE LAS PARROQUIAS DE CORAZÓN Y MORASPUNGO, DEL CANTÓN PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI	X.3.pdf	04/12/2015
162	INFORME TÉCNICO PARA EL #ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO PARROQUIA URBINA CANTÓN PÍLLARO#	U.8.pdf	03/08/2015
163	INVITACIÓN EXPO INDUSTRIA DE RECICLAJE DE NEUMATICOS 2015	W.4.jpg	04/11/2015
164	MEMORANDO DE ENTREGA DE ESTUDIO DE CELDA EMERGENTE AL GAD DE SAN CRISTOBAL	O.7.pdf	31/12/2014
165	MEMORANDO DE SOLICITUD DEL PLAN DE CIERRE TECNICO DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO Y CELDA EMERGENTE DEL CANTON PANGUI, PROV. ZAMORA CHINCHIPE.	S.8.pdf	04/05/2015
166	MEMORANDO VISITA TECNICA A LOS POSIBLES SITIOS PARA IMPLANTACION DE LA CELDA EMERGENTE EN EL CANTON SALITRE, PROCESO LCC-MAE-019-2013.	R.9.pdf	28/04/2015
167	OFICIO DE VIABILIDAD TECNICA DEL ESTUDIO DE GESTION INTEGRAL DE LA MANCOMUNIDAD DE SAQUISILI Y PUJILI, PROV. COTOPAXI	T.5.pdf	04/06/2015
168	OFICIO DE ACEPTACION A LOS STUDIOS DE CIERRE TECNICO, IMPLEMENTACIÓN DE CELDA EMERGENTE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS -GAD CAYAMBE	M.1.pdf	04/11/2014
169	OFICIO DE ACEPTACION DE GIRS DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE NEUMATICOS CASABA	R.4.pdf	02/04/2015
170	OFICIO DE ACEPTACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CIERRE DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL CANTON PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	U.7.pdf	03/08/2015
171	OFICIO DE ACEPTACIÓN A LOS ESTUDIOS DE CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL DEL CANTON PUCARA, PROV. AZUAY	L.8.pdf	04/11/2014
172	OFICIO DE ACEPTACIÓN A LOS ESTUDIOS DE CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL DEL CANTON SIGCHOS PROV. COTOPAXI	L.7.pdf	04/11/2014
173	OFICIO DE APROBACION DE LA FACTIBILIDAD DEL ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	L.6.pdf	04/11/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
174	OFICIO DE APROBACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL CIERRE TECNICO DEL RELLENO SANITARIO Y CELDA EMERGENTE DE YURAK KASHA, PROV. CAÑAR	T.4.pdf	04/06/2015
175	OFICIO DE APROBACION AL "CIERRE TÉCNICO DEL EX BOTADERO DE CASHAPAMBA-ESTUDIO DE DISEÑO DE PROYECTOS - ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE DISEÑO DE OBRAS PARA EL CIERRE TÉCNICO DE EX BOTADERO DE CASHAPAMBA DEL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI"	X.5.pdf	04/12/2015
176	OFICIO DE APROBACION DE CIERRE TECNICO DE BOTADERO DEL CANTON BABA - PROV. LOS RIOS	R.3.pdf	02/04/2015
177	OFICIO DE APROBACION DE CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DEL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, PROVINCIA DEL GUAYAS	U.9.pdf	03/08/2015
178	OFICIO DE APROBACION DE LA CELDA EMERGENTE MANCOMUNICADA DE SAQUISILI Y PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI	P.4.pdf	04/02/2015
179	OFICIO DE APROBACION DE VIABILIDAD EXPOST DEL RELLENO SANITARIO DEL INGA TECNICAS PARA LAS FASES I-II-III-IV Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA NORTE Y SUR	O.5.pdf	31/12/2014
180	OFICIO DE APROBACION DEL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DEL CANTON PUJILI	P.3.pdf	04/02/2015
181	OFICIO DE APROBACION DEL PLAN DE CIERRE TECNICO Y CLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE GUANO	U.6.pdf	03/08/2015
182	OFICIO DE APROBACION DEL PRODUCTO I Y II CIERRE TECNICO DE BOTADEROS Y CELDA EMERGENTE GADS MUNICIPALES DE PORTOVIEJO Y SAN VICENTE PROV. MANABI	O.4.pdf	31/12/2014
183	OFICIO DE APROBACION TECNICA DE LOS ESTUDIOS DE CIERRE TECNICO Y CELDA EMERGENTE DEL CANTON RIOBAMBA-CHAMBO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	P.9.pdf	04/03/2015
184	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON CALUMA	N.6.pdf	04/12/2014
185	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON ECHEANDIA	N.1.pdf	04/12/2014
186	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON EL EMPLAME	N.7.pdf	04/12/2014
187	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON MOCACHE	N.2.pdf	04/12/2014
188	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON MONTALVO	N.8.pdf	04/12/2014
189	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON PALENQUE	N.5.pdf	04/12/2014
190	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON PALESTINA	N.9.pdf	04/12/2014
191	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL	M.5.pdf	04/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON PUEBLOVIEJO		
192	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON QUEVEDO Y CELDA EMERGENTE MANCOMUNADA PARA LOS CANTONES QUEVEDO, BUENA FE, MOCACHE, VALENCIA, QUINSALOMA Y EL EMPALME	M.6.pdf	04/12/2014
193	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON URCUQUI Y ESTUDIO DE CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE LA PARROQUIA BUENOS AIRES DEL CANTON URCUQUI	O.1.pdf	04/12/2014
194	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON URDANETA	N.3.pdf	04/12/2014
195	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON VALENCIA	M.7.pdf	04/12/2014
196	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON VENTANAS Y CELDA EMERGENTE MANCOMUNADA PARA LOS CANTONES VENTANAS, URDANETA, PUEBLO VIEJO, ECHAENDIA, CALUMA Y LAS NAVES	M.8.pdf	04/12/2014
197	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON VINCES Y CELDA EMERGENTE MANCOMUNADA PARA LOS CANTONES VINCES, PALENQUE Y PALESTINA	N.4.pdf	04/12/2014
198	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO, SANEAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS Y CELDA EMERGENTE DEL CANTON BALZAR	M.9.pdf	04/12/2014
199	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE CIERRE TECNICO DEL BOTADERO Y CELDA EMERGENTE CANTON COLIMES	Q.9.pdf	02/04/2015
200	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE CIERRE TECNICO DEL BOTADERO Y CELDA EMERGENTE CANTON DAULE	R.1.pdf	02/04/2015
201	OFICIO DE APROBACION TECNICA DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE CIERRE TECNICO DEL BOTADERO Y CELDA EMERGENTE CANTON SANTA LUCIA	R.2.pdf	02/04/2015
202	OFICIO DE APROBACIÓN CIERRE TÉCNICO DE BOTADERO DEL CANTON BOLIVAR	K.5.pdf	04/09/2014
203	OFICIO DE APROBACIÓN CIERRE TÉCNICO DE BOTADERO DEL CANTON CUMANDÁ	K.1.pdf	04/09/2014
204	OFICIO DE APROBACIÓN CIERRE TÉCNICO DE BOTADERO DEL CANTON NARANJAL	K.4.pdf	04/09/2014
205	OFICIO DE APROBACIÓN CIERRE TÉCNICO DE BOTADERO DEL CANTON NARANJITO	K.2.pdf	04/09/2014
206	OFICIO DE APROBACIÓN CIERRE TÉCNICO DE BOTADERO DEL CANTON YAGUACHI	K.3.pdf	04/09/2014
207	OFICIO DE APROBACIÓN DE LA ETAPA II Y ETAPA III DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVO PARA GIRS DE LA MANCOMUNIDAD DEL FRENTE SUR OCCIDENTAL (QUERO, TISALEO, MOCHA)	T.6.pdf	04/06/2015
208	OFICIO DE APROBACIÓN DEL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DEL CANTON SAQUISILI	P.6.pdf	04/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
209	OFICIO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO Y CELDA EMERGENTE PARA EL CANTON EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO	W.1.pdf	02/10/2015
210	OFICIO DE INAGURACION DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON QUIJOS	P.5.pdf	04/02/2015
211	OFICIO DE LA PRIMERA REUNION DEL COMITE TECNICO DE NORMALIZACION "REQUISITOS DE DESEMPEÑO Y ENSAYOS POR MEDIO DE ENVASES, EMBALAJES Y UNIDADES DE CARGA"	W.7.pdf	04/11/2015
212	OFICIO DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE SUR OCCIDENTAL	T.2.pdf	04/05/2015
213	OFICIO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ETAPA I CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE CIERRE TECNICO Y CELDA EMERGENTE PARA EL CANTON DE CELICA	R.8.pdf	28/04/2015
214	OFICIO DE SOLICITUD DE DESMNTAJE DE PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GAD CANTON GUARANDA PROV BOLIVAR	W.5.pdf	04/11/2015
215	OFICIO DE VIABILIDAD TECNICA AL ESTUDIO EX POST DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS LIXIVIADAS PARA EL CANTON SANTA CLARA	P.8.pdf	04/03/2015
216	OFICIO DE VIABILIDAD TECNICA AL ESTUDIO INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DEL GUAYAS	Q.1.pdf	04/03/2015
217	OFICIO DE VIABILIDAD TECNICA DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CANTON PILARO - PROV. TUNGURAHUA	X.2.pdf	04/12/2015
218	OFICIO DE VIABILIDAD TECNICA EXPOST DEL RELLENO SANITARIO EL INGA FASE I, II,III Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA NORTE Y SUR DEL CANTON QUITO	T.1.pdf	04/05/2015
219	OFICIO DE VIABILIDAD TECNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON ESMERALDAS	P.2.pdf	04/02/2015
220	OFICIO DEL PROYECTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA GIRS Y CIERRE TECNICO DEL BOTADERO EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL GAD PAUTE PROV. DEL AZUAY	V.8.pdf	02/10/2015
221	OFICIO PARA EL PLAN DE INTERVENCION DEL BOTADERO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	O.6.pdf	31/12/2014
222	OFICIO PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CANTON LA CONCORDIA	S.1.pdf	28/04/2015
223	OFICIO REUNION DE SOCIALIZACION DE LA ALTERNATIVA OPTIMA FASE 1: "ESTUDIOS DE FACTILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTION INTREGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y CIERRE TECNICO DE LOS BOTADEROS DE LA MANCOMUNIDAD SAQUISILI Y PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI	J.6.pdf	04/08/2014
224	OFICIO REUNION DE SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL CIERRE TECNICO DEL ACTUAL BOTADERO DEL CANTON SAN VICENTE # MANABI	J.5.pdf	04/08/2014
225	OFICIO SOCIALIZACIÓN FASE I: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL CIERRE TECNICO	S.2.pdf	28/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	DE BOTADEROS Y CELDA EMERGENTE PARA EL CANTON LATACUNGA"		
226	REGISTRO DE PARTICIPANTES TALLER "DISEÑO DE EJES DE IMPLEMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO" DE LA CONSULTORÍA AGENDA ESTRATÉGICA. REALIZADO EL 26 DE ENERO DE 2016	Y.7.pdf	04/02/2016

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	twitter Programa nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos
	https://twitter.com/#!/maecuadorlimpio

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Asesor PNGIDS			
Salvador Giler, Mario René	Gerente PNGIDS	Gerente Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos	mario.salvador@ambiente.gob.ec	